



REPERTORIO

D.D.G. n. 783

Decreto di chiusura dell'intervento n. 155 presentato dal Comune di Petralia Sottana CUP: F17H13001370006

Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
(Dott.ssa Maria Spadò)
New



10 OTT. 2017

171



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci" ed in particolare l'articolo 11;

Vista la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

Visto l'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.;

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
VISTO e ACCERTATO in entrata
per € 3.182,16
al n. 595 Cap. 2265 es. fin. 2014
Palermo, li 29 SET 2017
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
VISTO e ACCERTATO in entrata
per € 11.673,81
al n. 596 Cap. 2270 es. fin. 2014
Palermo, li 29 SET 2017
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
(Dott.ssa Maria Spadò)
New

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
VISTO 794
Preso nota al n° 29 SET 2017
Palermo, li 29 SET 2017
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
(Dott.ssa Maria Spadò)
New

REGIO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
19 OTT. 2017
Reg. N° 1 Foglio N° 155
Il Direttore

- Visto** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Visto** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Viste** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Visto** l'Asse II del PO FESR 2007/2013 "Uso efficiente delle risorse naturali" ed in particolare gli Obiettivi Operativi 2.1.1 " Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e biocarburanti" e 2.1.2 " Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" e la relativa Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia" e 2.1.2.A (ex 2.1.2.1) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria e dell'edilizia scolastica, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione";
- Vista** la Delibera Cipe n. 12 dell'1 maggio 2016;
- Visti** i D.D.G. nn. 144 e 145 entrambi del 03/05/2011 registrati presso la Corte dei Conti il 27/11/2011, Reg. n. 1 fg. 28 e 29 rispettivamente con i quali è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.1.2.A e 2.1.1.2;
- Visto** il D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009 - pubblicato sulla G.U.R.S n. 11 del 05/03/2010 - con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico denominato "Bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti locali ed altri Soggetti pubblici previsti dalle Leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (categorie di spesa n. 39,40,41,42,43), in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia";
- Visto** il D.D.G. n. 83 del 16/03/2011, pubblicato sulla G.U.E.E in data 22/03/2011 e sulla G.U.R.S e G.U.R.I in data 25/03/2011, con cui è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione dell'Organismo Intermedio composto dal Disciplinare di Gara e Capitolato d'Oneri;
- Visto** il D.R.S. n. 787 del 29/12/2011, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio n. 19, con cui è stato approvato il contratto d'appalto - rep. n. 5/2011 del 29/12/2011 - stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Energia, e il RTI aggiudicatario della relativa procedura aperta espletata, mandataria Banca Nuova S.p.a., ed è stata conferita delega per lo svolgimento di funzioni di Organismo Intermedio;
- Considerato** che ai sensi del contratto d'appalto sottoscritto con l'Organismo Intermedio, a quest'ultimo vengono affidati i servizi relativi agli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2;
- Considerato** che l'RTI incaricato, in forza del Contratto d'appalto sottoscritto, in riferimento a tali adempimenti, assume il ruolo di Soggetto Gestore Concessionario dell'Amministrazione per le funzioni pubbliche alla stessa affidate, nonché, con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, § 6 e 59, § 2 del Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006, quello di Organismo intermedio, cui fa carico l'osservanza della disciplina di cui al Titolo II del contratto;
- Considerato** che l'Organismo Intermedio assume, nei confronti dell'Amministrazione, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento dei servizi previsti dal contratto;
- Considerato** che, a valere del richiamato Avviso Pubblico, approvato con D.D.G. 2110/2009 del 09/12/2009, il Comune di Petralia Sottana ha presentato istanza di finanziamento prot. n. 7746 del 02/08/2010, corredata di progettazione dell'intervento, per la realizzazione del

progetto denominato “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto micro idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena”;

Visto il D.D.G. n. 159 del 17/05/2013, registrato alla Corte dei conti in data 08/07/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 9/8/2013, con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili presentate a valere del citato Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 2110/09;

Considerato che il progetto n. 155 presentato dal Comune di Petralia Sottana denominato “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto micro idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena” è stato inserito nella predetta graduatoria al n. 4 della categoria 42 (energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre);

Visto il D.D.G. n. 636 del 05/08/2014 registrato presso la Corte dei Conti al Reg. n. 1 – Fg. n. 132 del 25/09/2014, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto n. 155 denominato “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto micro idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena” codice CUP: F17H13001370006 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 124.000,00 relativa al contributo concesso, pari all'80% delle spese ritenute ammissibili, a valere sulla linea di intervento 2.1.1.2 capitolo di spesa 652801 impegno n. 80 con il seguente quadro economico:

Importo presunto dei lavori a base d'asta	104.912,98
Costo manodopera	
Opere provvisoriale di sicurezza non soggette a ribasso d'asta(3,7%)	4.030,90
Importo totale dei Lavori	108.943,88

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. al 22 % sui lavori oneri della sicurezza	23.967,65
Imprevisti	5.447,20
I.V.A. al 22% su imprevisti	1.198,38
Spese tecniche per appalto 1%	1.089,44
I.V.A. al 22% su spese per appalto	239,68
Consulenze tecniche di sviluppo	8.929,83
I.V.A. al 22% su spese tecniche	1.964,56
Spese RUP (Art. 18 legge 109/94) 2%	2.178,88
Oneri di conferimento a discarica 1%	1.089,44
I.V.A. 10% su oneri di conferimento	108,94
Oneri di allacciamento alla rete elettrica 4%	4.357,76
I.V.A. 22% su oneri di allacciamento	958,71
Totale somme a disposizione	51.530,47
TOTALE PROGETTO	160.474,35
Contributo Regionale (80% delle spese ritenute ammissibili pari ad € 155.000,00)	124.000,00

Visto il D.D.G. n. 758 del 16/11/2015 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fg. n. 398 del 16/12/2015, con il quale si è provveduto, a prendere atto del contratto di appalto rep. n. 110 del 14/10/2015 registrato al n. 3793 il 21/10/2015, stipulato tra il Comune di Petralia Sottana e la ditta “Spatone Filippo” con oggetto “Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena, territorio Petralia Sottana” e gli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto;

Considerato che il citato D.D.G. n. 758/2015 ha altresì, a seguito del ribasso d'asta, rideterminato in € 92.831,71 il contributo concesso con D.D.G. n. 636/2014, generando una economia di € 31.168,29 a valere sul capitolo 652801 impegno 80 con il seguente quadro economico:

	D.D.G. 636/2014	POST GARA RIBASSO DEL 37,4238%
Importo presunto dei lavori a base d'asta	104.912,98	97.322,81
Costo manodopera		7.590,17



Opere provvisoriale di sicurezza non soggette a ribasso d'asta(3,7%)	4.030,90	4.030,90
Importo totale dei Lavori	108.943,88	108.943,88
Ribassi d'asta offerto al 37,4238% su € 97,322,81		36.421,89
IVA 22% sul ribasso d'asta		8.012,82
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		60.900,92
IMPORTO CONTRATTUALE		72.521,99

Somme a disposizione dell'Amministrazione	D.D.G. 636/2014	POST GARA RIBASSO DEL 37,4238%
I.V.A. al 22 % sui lavori oneri della sicurezza	23.967,65	15.954,84
Imprevisti	5.447,20	5.447,20
IVA al 22% su imprevisti	1.198,38	1.198,38
Spese tecniche per appalto 1%	1.089,44	1.089,44
IVA al 22% su spese per appalto	239,68	239,68
Consulenze tecniche di sviluppo	8.929,83	8.929,83
IVA al 22% su spese tecniche	1.964,56	1.964,56
Spese RUP (Art. 18 legge 109/94) 2%	2.178,88	2.178,88
Oneri di conferimento a discarica 1%	1.089,44	1.089,44
IVA 10% su oneri di conferimento	108,94	108,94
Oneri di allacciamento alla rete elettrica 4%	4.357,76	4.357,76
IVA 22% su oneri di allacciamento	958,71	958,71
Totale somme a disposizione	51.530,47	43.517,65
TOTALE PROGETTO	160.474,35	116.039,64
Contributo Regionale (80%)	124.000,00	92.831,71

Vista l'avvertenza n. 102 del 16/12/2015 della Corte dei conti sul citato provvedimento di rideterminazione n. 758/2015;

Vista la nota prot. n. 44290 del 18/12/2015 con cui il Dipartimento Energia ha notificato all'O.I. il citato decreto ed ha altresì riportato le osservazioni mosse dalla Corte dei conti;

Vista la nota BN/CA/266/2017 del 07/09/2017 con cui l'Organismo Intermedio, tra l'altro, ha comunicato che in fase istruttoria ha acquisito dal Comune di Petralia Sottana in relazione al progetto n. 155 la documentazione mancante oggetto della citata avvertenza;

Vista la citata nota prot. n. BN/CA/266/2017 del 07/09/2017 con la quale l'Organismo Intermedio - Banca Nuova ha trasmesso la relazione sull'istruttoria finale relativa al progetto n. 155 presentato dal Comune di Petralia Sottana codice CUP: F17H13001370006 ed ha comunicato di essere in possesso della seguente documentazione:

1. certificato di ultimazione dei lavori;
2. relazione sullo stato finale dei lavori;
3. certificato di regolare esecuzione;
4. determina dirigenziale n. 553 del 22/12/2015 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Petralia Sottana ha approvato gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;
5. delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2017 con cui sono stati approvati gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013 e il Quadro economico finale;

Considerato che nella relazione istruttoria l'O.I. - Banca Nuova ha elencato la documentazione tecnico - contabile di rendicontazione delle somme, trasmessa dal soggetto proponente ai fini della rendicontazione della spesa, ed ha valutato positivamente il progetto in termini di completezza e correttezza della documentazione, conformità alla legge, pertinenza e congruità delle spese;



il Quadro economico di spesa finale, come di seguito strutturato, del prog. n. 155 del Comune di Petralia Sottana, di € 85.865,74, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2017 del Comune di Petralia Sottana:

Q.E.F. PROG. N. 155		
A) Somma lavori al netto		€ 68.595,78
Importo netto lavori	€ 68.595,78	
B) Somme a disposizione		€ 17.269,95
IVA	€ 15.091,07	
Progettazione e studi	€ 2.178,88	
Altro		
Totale A) + B)		€ 85.865,74
Contributo (80%)		€ 68.692,58

Rilevato che, la *Somma lavori al netto* (€ 68.595,78) e le *Somme a disposizione* (€ 17.269,95), ammontano complessivamente ad € 85.865,73, e non ad € 85.865,74 trascritte nel Q.E.F. sopra riportato, con una differenza di € 0,01, che non apporta alcuna variazione all'importo del contributo concesso dal Dipartimento Energia;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2017 del Comune di Petralia Sottana con cui viene approvata la proposta del RUP n. 003 del 30/01/2017 con la quale si attesta l'entrata in funzione del progetto n. 155, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, nonché la conformità dei lavori eseguiti a quanto dichiarato nella domanda di richiesta di cofinanziamento e di conservare correttamente tutta la documentazione del progetto fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Considerato che con Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*" e prot. n. 9878 del 30/5/2016 "*Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*";

Viste le note di questo Dipartimento prot. n. 9990 del 10/03/2016 e prot. n. 21232 del 31/05/2016 con le quali si trasmettono all'Organismo Intermedio le citate note prot. 4543 e prot. 9878 del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti conseguenti;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR 2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 827 del 30/11/2016 di impegno di euro 1.743,10, a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 13/12/2016 sul capitolo 652408 impegno n. 38 e contestuale disimpegno di € 9.283,18 a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 capitolo 652801 impegno n. 80;

Considerato che con il su citato decreto è stata determinata la quota da imputare a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 e la quota da imputare a valere sulle risorse complementari per il



completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità, così riassunte:

- contributo regionale a valere sui fondi del PO FESR 2007/2013 € **66.949,48** capitolo 652801 impegno 80;
- contributo regionale a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804 della legge di stabilità € **1.743,10** capitolo 652408 impegno 38;

Considerato che al Comune di Petralia Sottana a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 è stata erogata la somma di € 16.599,05 eccedente la somma spettante (€ 83.548,53 somma erogata - € 66.949,48 somma spettante);

Considerato altresì che per il trasferimento della somma di € 1.743,10, impegnata con DDG n. 827/2016 relativo al completamento, il Dipartimento Energia ha tenuto conto dell' eccedenza sopra citata di € 16.599,05;

Considerato che risulta ancora in giacenza al Comune di Petralia Sottana l'importo di € **14.855,95**, a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, che deve essere restituita;

Considerato che la somma di € **14.855,95**, in giacenza presso il Comune di Petralia Sottana, viene accertata con il presente provvedimento sui Capitoli di entrata del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017;

Rilevato che nella relazione finale istruttoria prot. BN/CA/266/2017, l'O.I. ha comunicato quale contributo pubblico l'importo di € 68.692,59 maggiore di € 0,01 rispetto al contributo pubblico determinato con D.D.G. 827/2016 pari ad € 68.692,58;

Ritenuto pertanto, di confermare il contributo pubblico di € 68.682,58 determinato con D.D.G. 827/2016, nonché le imputazioni a valere sulle risorse PO FESR 2007/2013 e sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, confermate nella relazione istruttoria finale dell'O.I., come di seguito rappresentate:

Importo delle spese ritenute ammissibili e agevolabili	€ 85.865,73
Contributo regionale (80%)	€ 68.692,58
Contributo Regionale a valere PO FESR cap. n. 652801	€ 66.949,48
Contributo Regionale a valere delibera CIPE cap. n. 652408	€ 1.743,10

Ritenuto pertanto di dover procedere all'accertamento in entrata della somma di € **14.855,95**, valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 come di seguito riportato:

- € **3.182,14** sul capitolo n. **7265** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;
- € **11.673,81** sul capitolo n. **7270** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

Ritenuto di dover prendere atto:

- del quadro economico finale;
- delle spese ritenute ammissibili dall'Organismo Intermedio.

Ritenuto sulla base della documentazione trasmessa dall'Organismo Intermedio, di dover dichiarare l'intervento concluso.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, si prende atto del Quadro Economico Finale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2017 del Comune di Petralia Sottana, delle spese ritenute ammissibili dall'O.I. in fase di verifica finale, per un importo pari ad € **85.865,73**, con un contributo nella misura dell'80% di € **68.692,58**, come di seguito articolato, nonché degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione approvati con determina dirigenziale n. 553 del 22/12/2015 del Comune di Petralia per la realizzazione del progetto n. 155 denominato "Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto micro idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena" codice CUP: F17H13001370006:

Q.E.F. PROG. N. 155		
A) Somma lavori al netto		€ 68.595,78
Importo netto lavori	€ 68.595,78	
B) Somme a disposizione		€ 17.269,95
IVA	€ 15.091,07	
Progettazione e studi	€ 2.178,88	
Altro		
Totale A) + B)		€ 85.865,73
Contributo (80%)		€ 68.692,58

Art. 2

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per:

- Euro € **66.949,48** a valere sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di Enti Locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia" del PO FESR 2007/2013 di cui al DDG n. 636/2014 di impegno sul capitolo 652801;
- Euro **1.743,10** a valere sulle risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG n. 827/2016 di impegno capitolo 652408;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.1.1.2	€ 66.949,48
Quota a valere sulle risorse complementari, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016, di cui al DDG. n. 827/2016	€ 1.743,10
TOTALE	€ 68.692,58

Art. 3

E' accertata in entrata del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 la somma complessiva di € **14.855,95** a valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, come di seguito specificata:

- € **3.182,14** sul capitolo n. **7265** "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali" - Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002;

- € 11.673,81 sul capitolo n. 7270 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali" – Capo 16 - codice gestionale E3.05.02.03.002.

- Art. 4** Il Comune di Petralia Sottana deve versare con apposito modello 121/T l'importo di € 3.182,14 sul capitolo n. 7265 e l'importo di € 11.673,81 sul capitolo n. 7270 del Bilancio della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica del presente decreto. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Dipartimento provvederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi previsti dalla legge.
- Art. 5** L'intervento n. 155 denominato "Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto micro idroelettrico nel nuovo serbatoio comunale ubicato in località Maddalena" codice CUP F17H13001370006 è dichiarato concluso.
- Art. 6** Il beneficiario è altresì tenuto a mantenere, nel territorio della regione Sicilia e nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla "data di ultimazione" dell'investimento ed altresì ha l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative
- Art. 7** Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 2.1.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Palermo li

19 SET. 2017

Il Funzionario
(M. Schillaci)

IL DIRIGENTE dell'U.O.
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
(Dott.ssa Antonina Rappa)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)