



D.D.G. 1245 /S.08/DRPC Sicilia del 11.12.2023

Oggetto: PO FESR 2014/2020 - *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA).*

Approvazione Atti contabilità finale, impegno somme, liquidazione caro materiale



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii..
- Visto** il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57.
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”.
- Vista** la Circolare n. 10 del 12/05/2020, *Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali.*
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale.*
- Vista** la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023, “*Legge di stabilità regionale 2023-2025*”.
- Vista** la L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025*”.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori.*
- Visto** il D.P.Reg. 439 del 13/02/2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10.02.2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.

- Vista** l'individuazione dell'intervento con il CUP G69J14001860006 - Cod. Caronte SI_1_22245 - CIG 6377921AE6.
- Visto** il D.D.G. n. 1639 del 31/12/2015 con il quale si approva e si finanzia il Progetto denominato: *PO FESR 2014/2020 - Lavori di adeguamento dell'attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA)* per l'importo di € 6.500.000,00.
- Vista** la Determina n° 850 del 22.12.2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l'ing. Vincenzo Salantri, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'arch. Salvatore Lizzio.
- Considerato** che con D.D.G. n. 11 del 12.02.2018 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina n° 4 del 01.02.2018 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* alla RTI *Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l. (Consortziata esecutrice)*, che hanno indicato quale progettista la *Omniservice Engineering S.r.l.*
- Visto** il D.D.G. n° 58 del 28.03.2018 con cui si è disposto l'impegno della somma € 5.441.145,18 sul Capitolo 516071 per l'esecuzione dei lavori in questione, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1299 del 25.11.2016.
- Visto** il *Contratto di appalto* (allegato al D.D.G. n. 22/2019) stipulato con l'impresa aggiudicatrice dei lavori *Nurovi S.r.l.* sottoscritto in data 14.09.2018 rep. n. 113_PA/2018 registrato a Palermo il 17/09/2018 al n. 166/3 ed il successivo *Atto di rinnovamento del contratto del 14.09.2018* (rep. n. 113_PA/2018) firmato il 01.03.2019 con rep. n. 115_PA/2019 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 07.03.2019 al n° 52 Serie 1, a seguito del rilievo della Corte dei Conti n. 6 del 10.12.2018.
- Visto** il D.D.G. n. 008 del 31.01.2019 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato i verbali di gara relativi al **Servizio di fornitura e noleggio di un ponte Bailey** nell'ambito dei *Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA)* e la Determina n. 54 del 16.03.2020 con la quale il RUP ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione alla ditta *JANSON BRIDGING ITALIA S.r.l.* con sede in legale in Brescia con il seguente Q.T.E.:

A1	PER LAVORI	€	4.479.908,00	€	4.479.908,00
	di cui				
A1.1	Oneri afferenti la sicurezza	€	150.260,59		
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€	53.382,15		
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€	4.276.265,26		
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€	71.158,33	€	71.158,33
	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi				
A3	(A1.3+A2)	€	4.347.423,59		
	Importo Lavori totale			€	4.551.066,33
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€	836.557,33		
A	Importo contrattuale			€	3.714.509,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IVA ed eventuali imposte (22%)	€	817.191,98		
B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione	€	42.664,55		
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali	€	9.386,20		
B4	Imprevisti dei lavori totali	€	133.764,09		
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€	28.000,00		
	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D.Lgs.50/2016)	€	76.645,24		
B6	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D. Lgs. n.50/2016	€	11.000,00		
B7	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. Ed IVA)	€	65.000,00		
B8	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec. Amministrativo in corso d'opera (compr. Contr. Prev. Ed IVA)	€	52.000,00		
B9	Spese per pubblicità bando ed esito gara	€	13.125,64		
B10	Contributo ANAC	€	600,00		
B11		€			

B12	Consulenze specialistiche (Compr. IVA e contr. Prev.)	€	29.200,00	
B13	IVA e contr. Prev. Sulle competenze tecniche	€	22.738,79	
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%	€	23.000,00	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€	26.481,75	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi	€	23.504,00	
B17	attivazione CPT 5%x21,42% del ribasso	€	8.959,53	
B18	Oneri per spostamento reti	€	141.619,65	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	1.524.881,42	€ 1.524.881,42
	TOTALE			€ 5.239.390,42
C	Importo contrattuale noleggio ponte Bailey			€ 197.491,78
C1	IVA 22%	€	43.448,19	
C2	Contributo ANAC	€	225,00	
C3	Per assicurazione All Risk	€	3.500,00	
C4	per imprevisti	€	9.635,00	
C5	per prove di carico e collaudo	€	15.000,00	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€	4.220,00	
	Sommano	€	76.028,19	€ 76.028,19
	Importi complessivi			€ 5.512.910,39
	Ribasso d'asta lavori	€	836.557,33	
	Ribasso d'asta noleggio ponte	€	16.480,03	
	Economie di IVA al netto di CPT	€	134.052,25	
	Totali Economie	€	987.089,61	€ 987.089,61
	TOTALE INTERVENTO			€ 6.500.000,00

Visto il D.D.G. n. 22 del 11.03.2019 di approvazione dell'Atto di rinnovamento del contratto del 14.09.2018.

Considerato che in data 23.07.2019 il Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, ha redatto il Verbale di consegna dei lavori.

Visto il D.D.G. n. 1253 del 04.12.2019 di ammissione a rendicontazione al PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” del progetto “Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese.

Visti i D.D.G. n. 055 del 16.03.2020, n. 215 del 26.06.2021 e n. 1150 del 16.12.2022 con cui viene prorogato il nolo del ponte Bailey.

Vista l'autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del Dirigente Generale del DRPC Sicilia (prot. n. 30614 del 14.07.2023) per maggiori lavorazioni nonché per il riconoscimento del caro materiale per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023.

Vista la Determina n. 253 del 26.07.2023 con cui il RUP approva la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.LL. per i Lavori di adeguamento dell'attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA) per un importo complessivo pari ad € 5.800.658,60 che prevede € 46.460,00 per maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta ed € 287.748,21 per il riconoscimento del caro materiale per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023, con il seguente Q.T.E.:

	LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 4.537.438,33	
	di cui		
A1.1	Oneri afferenti la sicurezza	€ 150.260,59	
A1.1.2	Oneri della sicurezza	€ 53.382,15	
A1.3	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 4.333.795,59	
A2	Servizi: Progettazione esecutiva a base d'asta	€ 71.158,33	€ 71.158,33
A3	Importo complessivo a base d'asta per lavori e servizi (A1.3+A2)	€ 4.404.953,92	
	Importo Lavori di Perizia al lordo del r. d'a.		€ 4.608.596,66
	Ribasso offerto del 19,2426% su A3	€ 847.627,66	
	Importo contrattuale		€ 3.760.969,00
	a detrarre nolo ponte Bailey (Atto transattivo n. 34/22)		€ 119.024,00
A	Totale importo da riconoscere all'impresa		€ 3.641.945,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA (22%)	€ 801.227,90	

B2	Prove di carico e prove sui materiali a carico Amministrazione (liquidate)	€ 58.467,90	
B3	IVA sulle prove di carico e sulle prove sui materiali		
B4	Imprevisti dei lavori totali	€ 0,00	
B5	Indennità per occupazione temporanea di terreni privati per le aree di cantiere e per la viabilità provvisoria	€ 0,00	
B6	Art. 93 comma 7bis e 7ter D.lgs.163/2006 (oggi art. 113 D. Lgs.50/2016)	€ 69.731,63	
B7	Assicurazioni e spese strumentali art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€ 4.691,20	
B8	Spese per affidamento collaudo statico in corso d'opera del ponte provvisorio e del ponte definitivo (compr. Oneri prev. ed IVA)	€ 0,00	
B9	Spese di affidamento incarico a Commissione di Collaudo Tec. amministrativo in corso d'opera (compr. contr. prev. ed IVA)	€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità bando ed esito gara (liquidate)	€ 3.125,64	
B11	Contributo ANAC (liquidato)	€ 600,00	
B12	Consulenze specialistiche (Liquidato)	€ 31.050,24	
B13	IVA e contr. Prev. sulle competenze tecniche	€ 0,00	
B14	Oneri di accesso in discarica materiali di risulta e demolizioni compreso IVA 22%	€ 39.072,26	
B15	Indagini geognostiche (compr. IVA)	€ 0,00	
B16	Commissione di gara compreso IVA ed Oneri riflessi (liquidati)	€ 23.504,00	
B17	attivazione CPT 5% x 21,42% del ribasso	€ 0,00	
B18	Oneri per spostamento reti (liquidati)	€ 160.003,42	
B19	Incarico Istruttore di cantiere	€ 20.600,00	
B20	Caro materiale 2021 compreso IVA (SAL 11 bis)	€ 207.986,20	
B21	Quota DRPC Caro materiale 2022 compreso IVA (SAL 12 - 13)	€ 162.624,28	
B22	Riconoscimento parziale Riserva n. 8 compr. IVA (liquidato)	€ 6.833,66	
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 1.589.518,33	
	TOTALE		€ 5.231.463,32
C	Importo contrattuale per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey	€ 197.491,78	
	Importo del 1° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte	€ 71.451,00	
	Importo del 2° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte	€ 96.707,00	
	importo del 3° atto aggiuntivo di proroga del noleggio ponte	€ 96.707,00	
C1	IVA 22% di C	€ 101.718,49	
C2	Contributo ANAC (progetto e proroghe)	€ 900,00	
C3	Per assicurazione All Risk	€ 0,00	
C4	per imprevisti	€ 0,00	
C5	per prove di carico e collaudo	€ 0,00	
C6	Spettanze ex art. 113 del D. lgs 50/16	€ 4.220,00	
	Importo complessivo per il noleggio del Ponte provvisorio Bailey	€ 569.195,27	€ 569.195,27
	Importi complessivi		€ 5.800.658,60
	Economie		€ 699.341,40
	TOTALE INTERVENTO		€ 6.500.000,00
	Contributo MIT <i>Caro materiale</i>		82.551,79
	TOTALE INTERVENTO COMPRESO CONTRIBUTO DEL MIT		€ 6.582.551,79

Visto il D.D.G. n. 551 del 30.08.2023 di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per un importo complessivo pari ad € 5.800.658,60 comprendente i maggiori lavori nonché gli importi necessari per il riconoscimento del *caro materiali* per le lavorazioni eseguite negli anni 2021, 2022 e 2023 per un importo complessivo pari ad € 287.748,21 compreso IVA in carico al DRPC Sicilia, oltre all'importo assicurato dal MIT pari ad € 82.551,79 a seguito dell'istanza di riconoscimento del contributo del *caro materiali* per l'anno 2021.

Visto l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 07.09.2023 (Rep. n. 13 del 07.09.2023) registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 05.10.2023 al n. 286 Serie 3^a relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva.

Visto il D.D. n. 1594 del 25.09.2023 di variazione di bilancio sul **Capitolo 516094 Spese finanziate dal Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla legge 23.07.2021 n. 106**, dell'importo di **€ 82.551,79** per il riconoscimento del cosiddetto *caro materiale*, a seguito dell'istanza presentata all'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con prot. n. 28383 del 25.06.2022 e del trasferimento del 50% delle somme da parte del MIT.

- Visto** il D.D. n. 1825 del 31.10.2023 di variazione di bilancio sul **Capitolo 516071** per un importo di € **287.748,21** necessario per finanziare la Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra ed il riconoscimento del cosiddetto *caro materiale* calcolato con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
- Visto** lo Stato Finale dei Lavori redatto dalla Direzione dei Lavori in data 20.10.2023 da cui si evince che:
- sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo pari ad € 3.703.503,38 al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri per la sicurezza;
 - emessi 12 Certificati di pagamento oltre l'anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad € 3.475.175,58;
 - a seguito dell'Atto transattivo n. 34/2022 è posta in detrazione la somma di € 119.024,00;
 - il credito dell'impresa risulta pertanto pari ad € 109.303,80 comprendente anche la ritenuta del 0,5% applicata ai singoli certificati di pagamento pari ad € 18.517,52.
- Vista** la *Relazione sullo Stato Finale dei Lavori* redatta dal Direttore dei Lavori in data 20.11.2023 da cui si evince che risulta da liquidare all'impresa la somma di € 109.303,80 oltre IVA al netto delle detrazioni previste dall'Atto transattivo n. 34/2022.
- Visto** l'*Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo*, redatto in data 24.11.2023 dall'ing. Salvatore Palumbo, in qualità di collaudatore tecnico-amministrativo, a seguito della nomina con Determina n. 89 del 10.09.2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti *RTI Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap Soc. coop. a r.l.* (Consorziata esecutrice), collaudati positivamente, sono pari ad € 3.703.503,38 e che rimane un credito dell'impresa pari ad € 109.303,80.
- Vista** la Determina n. 490 del 05.12.2023 con cui il RUP approva la liquidazione del **Certificato di pagamento n. 12 bis** del 10.11.2022 per un importo di € 137.712,21 e del **Certificato di pagamento n. 13 bis** del 23.11.2023 per un importo di € 31.844,58, relativi al cosiddetto *caro materiale* per le lavorazioni contabilizzate negli anni 2022 e 2023, calcolato con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, per un importo complessivo pari ad € 169.556,79 oltre IVA.
- Vista** la **fattura n. 51 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.* con sede legale in Gela (CL) (P.IVA 01803830858) e relativa al cosiddetto *caro materiale* per € 168.008,90;
- Vista** la **fattura n. 52 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi s.r.l.* con sede legale in Gela (CL) (P.IVA 01803830858) per il riconoscimento del *caro materiale per gli anni 2022 e 2023* per € 38.850,39;
- Visto** il D.U.R.C. prot. n. INPS_38718295 con scadenza 26.03.2024 da cui risulta che la *Nurovi S.r.l.* è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi.
- Visto** il D.U.R.C. prot. n. INAIL_40551938 con scadenza 28.01.2024 il *Consorzio "Ciro Menotti" S. Coop. p.a.* è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi.
- Visto** il D.U.R.C. prot. n. INPS_38062066 con scadenza 14.02.2024 da cui risulta che l'impresa *Edilap Soc. coop.* è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi.
- Visto** l'elenco delle richieste di iscrizione alla White List della Prefettura di Caltanissetta nel quale è presente l'impresa *Nurovi S.r.l.* con richiesta del 20.04.2020;
- Vista** la richiesta d'informativa antimafia prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0084280_20171218 rper l'OE Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a. ad oggi in corso d'istruttoria;
- Visto** l'elenco delle ditte iscritte nella White List della Prefettura di Ravenna, nella quale è presente il *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* dal 18.11.2022;
- Vista** la richiesta di comunicazione antimafia prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0041751_20210705 per l'OE Nurovi srl ad oggi in corso d'istruttoria;
- Visto** l'elenco delle ditte iscritte nella White List della Prefettura di Catania, nella quale è presente l'impresa *Edilap Soc. coop.* dal 31.05.2023 con scadenza al 31.05.2024.
- Vista** la nota prot. n. 23.015 del 27.11.2023 e la Delegazione di pagamento del 29.11.2023 (art. 1269 del Codice Civile) con cui l'Amministratore Unico della *Nurovi s.r.l.* chiede che venga corrisposta in favore del *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* la somma di € 71.933,50 su c/c indicato dallo stesso, in difformità da come riportato sull'Atto costitutivo della RTI di suddette imprese, stipulato il 13.03.2018 rep. 19371.
- Vista** la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore della *Nurovi S.r.l.* in data 23.11.2023, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;
- Vista** la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore del *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* in data 28.11.2023, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che la

ditta Nurovi srl non risulta inadempiente.

- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che la ditta *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a* non risulta inadempiente.
- Visti** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che la ditta *Edilap Soc. coop. a r.l.* non risulta inadempiente.
- Ritenuto** di doversi procedere all'impegno della somma di € 82.551,79 a seguito del D.V.B. n. 1594 del 25.09.2023 di variazione di bilancio sul Capitolo 516094.
- Ritenuto** di doversi procedere all'impegno della somma di € 287.748,21 a seguito del D.V.B. n. 1825 del 31.10.2023 di variazione di bilancio sul Capitolo 516071.
- Ritenuto** di doversi procedere all'approvazione degli Atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, nonché dell'*Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo* redatto in data 24.11.2023 dal Collaudatore tecnico-amministrativo.
- Ritenuto** di doversi procedere, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, alla liquidazione delle fatture n. 51 e 52 del 27.11.2023 per un importo complessivo pari ad € 206.859,29 compreso IVA, emessa dalla ditta esecutrice *Nurovi s.r.l.* quale riconoscimento del *caro materiale per gli anni 2022 e 2023* a seguito delle lavorazioni contabilizzate con i Certificati di pagamento n. 12 bis e n. 13 bis.

Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA

- Art. 1** di procedere all'impegno dell'importo di € **82.551,79** sul **Capitolo 516094** *Spese finanziate dal Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla legge 23.07.2021 n. 106* a seguito dell'istanza presentata all'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con prot. n. 28383 del 25.06.2022 e del trasferimento del 50% delle somme da parte del MIT, da imputare interamente nel 2023.
- Art. 2** di procedere all'impegno dell'importo di € **287.748,21** sul **Capitolo 516071** *Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi all'Obiettivo Operativo 2.3.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013* necessario per finanziare la Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra ed il riconoscimento del cosiddetto *caro materiale* calcolato con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, da imputare interamente nel 2023.
- Art. 3** di approvare gli Atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, a seguito la redazione della *Relazione sullo Stato Finale dei Lavori* redatta in data 20.11.2023 e sottoscritta dal RUP.
- Art. 4** di approvare l'*Atto unico di collaudo Tecnico – Amministrativo* redatto dal Collaudatore Tecnico-amministrativo, ing. Salvatore Palumbo, in data 24.11.2023, da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti dallo RTI *Nurovi s.r.l.* (Capogruppo), *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* e *Edilap Soc. coop. a r.l.* (Consoziata esecutrice) risulta pari ad € 3.703.503,38 e pertanto risulta un credito da liquidare pari ad € 109.303,80 oltre IVA.
- Art. 5** di prendere atto della Determina del RUP n. 490 del 05.12.2023 con la quale si liquidano le **fatture n. 51 e 52 del 27.11.2023** per l'importo di € **206.859,29**;
- Art. 6** di disporre la liquidazione della somma complessiva di € **206.859,29** compreso IVA relativa alle **fatture n. 51 e 52 del 27.11.2023** emesse dalla *Nurovi s.r.l.* con sede legale in Gela (CL) (P.IVA 01803830858) per il riconoscimento del *caro materiale per gli anni 2022 e 2023*, di cui € **82.551,79** a valere sul **Capitolo 516094** *Spese finanziate dal Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla legge 23.07.2021 n. 106* quale importo riconosciuto dal MIT su nuovo impegno di cui al precedente art. 1, ed € **124.307,50** a valere sul **Capitolo 516071 (U.2.02.01.09.012)** INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013 su nuovo impegno di cui al precedente art. 2.
- Art. 7** le somme di cui all'articolo precedente saranno liquidate per:
- € **82.551,79**, a valere sul **Capitolo 516094**, quale quota parte dell'imponibile della **fattura n. 51 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.* con sede legale in Gela (CL) (P.IVA 01803830858) e relativa al cosiddetto *caro materiale*, mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario intestato alla *Nurovi S.r.l.* riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;

- € 55.160,42, a valere sul **Capitolo 516071**, quale saldo dell'imponibile della **fattura n. 51 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.*, mediante mandato di pagamento in favore del *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* (00966060378) sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari, a seguito della Delegazione di pagamento di cui sopra;
- € 30.296,69, a valere sul **Capitolo 516071**, quale IVA della **fattura n° 51 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.* a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.
- € 16.773,08, a valere sul **Capitolo 516071**, quale parte dell'imponibile della **fattura n. 52 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.*, mediante mandato di pagamento in favore del *Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a.* (00966060378) sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari, a saldo della Delegazione di pagamento di cui sopra;
- € 15.071,50, a valere sul **Capitolo 516071**, quale quota parte della **fattura n° 52 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.* con sede legale in Gela (CL) (P.IVA 01803830858) avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario intestato alla *Nurovi S.r.l.* riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari;
- € 7.005,81 quale IVA della **fattura n° 52 del 27.11.2023** emessa dalla *Nurovi S.r.l.* a favore della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015.

Art. 8 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 9 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

f.to Il R.U.P.

Ing. Vincenzo Salanitri

Il Dirigente del Servizio S.08

Ing. Nunziato La Spina

Il Dirigente Generale

ing. Salvatore Cocina