

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 - Cod. PA_009: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica".

CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B - CIG PERIZIA fondi PNRR: B245DD590C

Trasformazione parziale della prenotazione di impegno n.08/2026, assunta con D.D.G. n.349 del 22/04/2026, in impegno definitivo per la somma complessiva di € 227.610,67 a valere sul Capitolo 500012 per "Liquidazione certificato BIS n. 9 (art.26 D.L. n°50 del 17/05/2022) - Fattura n. 05/2026 del 28/07/2026

PRESIDENZA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
- VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione"
- VISTO la Legge Regionale n. 12/2011 recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge del 11/09/2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO il D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12";
- VISTO l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita *"In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- VISTO il Decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA la Delibera di Giunta n. 183/2025 che approva il disegno di legge del Recepimento correttivo Codice Appalti in Sicilia di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- VISTO l'art. 55 comma 3 della L.R. n. 9 del 07/05/2015 che recita: *"In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio*

	gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica”;
VISTA	l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
VISTA	la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione;
VISTA	la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante <i>“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”</i> e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e ss.mm.ii;
VISTO	il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;
VISTA	la circolare n.9 del 20/06/2022 dell'Assessorato dell'Economia avente per oggetto “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie centrali”
VISTA	la circolare n. 23/2023 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;
VISTO	il D.P. Reg. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale, il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
VISTO	il DDG n°843 del 22/10/2024, con il quale l'ing. Antonino Margagliotta è stato nominato Dirigente del Servizio S.13 di protezione civile per l'ambito provinciale di Palermo;
VISTA	la L.R. n.1 del 05/01/2026 “Legge di stabilità regionale 2026–2028”;
VISTA	la la L.R. n.2 del 05/01/2026, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;
VISTA	la deliberazione n. 13 del 12/01/2026 “Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale Perimetro Sanitario e Piano degli indicatori”;
VISTA	l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
VISTO	l'art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
VISTO	l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
VISTA	la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
VISTO	l'OCDPC n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n. 257/2015 e al comma

	2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
VISTO	il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante <i>“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”</i> ;
VISTO	il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO	la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> , che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i <i>“nuovi progetti”</i> da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”</i> e relativi allegati;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	D. Lgs 36/2023, con riferimento all'art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale <i>“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”</i> ;
VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, <i>“recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”</i> ;
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento <i>“Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;

VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
VISTO	l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i> ;
VISTO	l'individuazione dell'intervento con il CUP J57B15000430001;
VISTA	la Disposizione n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00, in seguito al verbale di verifica e validazione del 03/05/2016;
VISTA	la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
VISTO	il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
VISTA	la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso;
VISTA	la nota prot. 4101 del 07/04/2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente <i>“FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”</i> e che, pertanto, si sarebbe provveduto all'emissione del relativo decreto di finanziamento;
VISTA	la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00;
VISTO	il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;
VISTO	il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;

VISTA	la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale con la quale l'arch. Antonino Terrana dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'Arch. Alberto Vecchio;
VISTO	il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.18, del 08/09/2022;
VISTO	il Verbale di concreto inizio in data 20/09/2022;
VISTA	la disposizione n. 1154 del 28/12/2022 con quale si rimodula il QTE e si autorizza a contrarre i servizi d'architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico ed i servizi di sorveglianza archeologica;
VISTO	il contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28/02/2023 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) relativamente alla Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
VISTA	la Disposizione n. 433 del 07/06/2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE, proposta dal RUP con la Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29/03/2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM;
VISTO	il Decreto n. 1606 del 12/09/2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica", per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07/06/2023;
VISTA	la Disposizione n. 868 del 10/11/2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE e la rimodulazione delle spese tra il DRPC e l'UCOM;
VISTA	la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28/11/2023, 56837 del 27/12/2023 e 1964 del 17/01/2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
VISTO	il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 20 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 4.000.000,00;
VISTA	la Disposizione n. 383 del 16/04/2024 importo complessivo €13.000.000,00 (9.000.000,00 + 4.000.000,00) con la quale il Dirigente Generale ha approvato in linea tecnica amministrativa la Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento a seguito del finanziamento PNRR, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale.
VISTA	la Disposizione n. 752 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la proposta del RUP n. 22344/A.05/IRIDE del 16/05/2025, l'approvazione in linea amministrativa QTE distribuzione della spesa della Perizia di variante e, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica",

identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09/02/2024”;

- DATO ATTO che in data 13/3/2026 il Direttore dei lavori ha formalizzato la trasmissione della Perizia di Variante e Variata Distribuzione della Spesa N. 3 redatta ai sensi dell’art.106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dell’art. 1 – Capo 5 - del Capitolato Speciale d’Appalto, tenendo conto dei prezzi offerti in sede di gara, e dei Verbali di Concordamento dei nuovi prezzi (n. 1 del 12/6/2023, n. 2 del 12/4/2024 - allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, n. 3 del 15/7/2024, e n. 4 in data 28/4/2025 allegato alla Perizia di Variante e Variata distribuzione della Spesa n. 2) e del Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 allegato alla perizia e sottoscritto dall’impresa;
- VISTO l’Atto del RUP n 14888/A.05/IRIDE del 19/03/2026, con il quale, si approva la Variante e variata distribuzione della spesa n. 3, dell’intervento “PA 009 – n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09/02/2024, costituita così come agli atti, dagli elaborati grafici ed economici sottoscritti, oltre allo schema di atto di sottomissione già sottoscritto dall’operatore economico, tenuto conto delle precedenti concessioni di proroga per complessivi 787 giorni naturali e consecutivi, della sospensione dei lavori per 7 giorni naturali e consecutivi, si concede l’ulteriore proroga di 109 giorni naturali e consecutivi, pertanto il termine per l’ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 16 giugno 2026;
- VISTA la nota prot. n. 11375 del 02/03/2026, con la quale il RUP, segnalava un fenomeno di scivolamento esteso per circa 50 m nell’ambito del cantiere, che di fatto ostacolava il completamento dell’opera nei tempi e nelle condizioni previste, configurando un serio pregiudizio per il conseguimento degli obiettivi fissati entro il 30 giugno 2026, con riferimento al PNRR – Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b;
- VISTA la nota prot. n. 13181 del 11/03/2026, con la quale il RUP, comunicava che, con riferimento al movimento franoso verificatosi in cantiere, la Direzione dei Lavori aveva stimato un fabbisogno finanziario pari a € 397.366,10, al netto del ribasso d’asta e comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione; ed inoltre, l’ulteriore fabbisogno finanziario derivante dalle modifiche normative introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici, evidenziando che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, lo stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere redatto applicando i prezzi regionali aggiornati annualmente, al netto del ribasso d’asta; nel caso di specie, emerge un fabbisogno pari a € 1.254.682,68, al netto del ribasso d’asta e comprensivo di IVA, quale riconoscimento, in via simulata, dei maggiori importi nella misura del 90%;
- VISTO il DDG n. 349 del 22/04/2026 con la quale la Stazione Appaltante, preso atto che le circostanze sopravvenute, riconducibili, da un lato, alla nuova disciplina normativa in materia di aggiornamento dei prezzi dei materiali e, dall’altro, a cause di forza maggiore connesse all’evento franoso verificatosi in cantiere, incidono sull’equilibrio economico del contratto, determinando un concreto pregiudizio al regolare prosieguo delle lavorazioni, nella considerazione che l’intervento riveste carattere strategico, in quanto infrastruttura viaria essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti, nonché adeguati livelli di accessibilità territoriale e che l’opera, finanziata nell’ambito del PNRR, concorre al raggiungimento degli obiettivi di mobilità, coesione territoriale e resilienza infrastrutturale, configurandosi come intervento prioritario e non differibile, procede alla prenotazione d’impegno della somma complessiva di € **1.652.048,78** accertata la disponibilità delle somme sul Capitolo **500012** “*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi*”, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026”;
- PRESO ATTO della sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale e nelle varianti successive, e che, il cambiamento degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria risulterebbero impraticabili per motivi economici e tecnici, comportanti anche per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;
- VISTA la nota Prot. n. 26159/A05/DRPC Sicilia del 27/05/2026, con la quale è stato notificato il DDG n. 349 del 22/04/2026 l’avvenuta registrazione presso la Ragioneria Centrale della Presidenza, e chiesto alla RTP – capogruppo Studio Associato "Studio Ingeo – Ingegneri e Geologi associati,

la predisposizione della variazione delle lavorazioni necessarie alla risoluzione della criticità connessa al dissesto, e disporre nei confronti dell'Impresa l'attuazione dell'intervento, nelle more dell'approvazione formale della variante, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che la Direzione dei lavori con la nota PEC n. 215 del 11/06/2026 acquisita al protocollo IRIDE del DRPC Sicilia in data 12/06/2026 prot. 28641, trasmette la perizia di variante e suppletiva n. 4;

VISTO il DDG N. 604 del 02/07/2026 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dell'intervento "PA 009" Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" – n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, nonché del relativo quadro economico, di seguito riportato:

Voci di spesa		Perizia Suppletiva 2026				
A) LAVORI		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO FNRR	D G G. 349/2026
A.1.1	Lavori a misura	€ 9.191.406,63	€ 4.676.312,97	€ 1.394.469,48	€ 2.807.200,76	€ 313.423,42
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 180.173,27	€ 86.446,87	€ 32.025,66	€ 52.129,74	€ 9.571,00
	Totale	€ 9.371.579,90	€ 4.762.759,84	€ 1.426.495,14	€ 2.859.330,50	€ 322.994,42
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.298.405,67	€ 660.590,00	€ 196.986,94	€ 396.553,60	€ 44.275,13
A.	Importo Contrattuale	€ 8.073.174,23	€ 4.102.169,84	€ 1.229.508,20	€ 2.462.776,90	€ 278.719,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	<u>Spese generali</u>					
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 106.252,39	€ 63.752,39	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.500,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 165.819,31	€ 165.819,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 5.147,48	€ 787,40	€ 0,00	€ 349,76	€ 4.010,32
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94	€ 0,00
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Spese tecniche e procedurali</u>					
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 59.662,05	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 43.662,05	€ 0,00
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 286.216,04	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 94.160,24	€ 0,00
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 399.159,76	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 176.763,57	€ 0,00
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 21.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 14.093,75	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 6.343,75	€ 0,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 109.969,30	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 33.447,22	€ 0,00
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 70.731,75	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 26.166,35	€ 0,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 14.168,56	€ 14.168,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 38.009,89	€ 38.009,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 19.726,00	€ 19.988,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021	€ 80.326,08	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Altre spese</u>					
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 2.423.137,58	€ 1.049.219,40	€ 0,00	€ 345.489,75	€ 1.028.428,43
	<u>Contributi e imposte</u>					
B.4.1	IVA lavori	€ 1.776.098,33	€ 902.477,36	€ 270.491,80	€ 541.810,92	€ 61.318,24
B.4.2	IVA discarica	€ 23.375,54	€ 14.025,54	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 550,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 1.132,45	€ 173,23	€ 0,00	€ 76,95	€ 882,27
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 33.235,55	€ 20.406,96	€ 0,00	€ 12.828,59	€ 0,00
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 190.107,37	€ 116.727,83	€ 0,00	€ 73.379,54	€ 0,00
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.362,18	€ 8.362,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 4.339,72	€ 4.397,47
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 533.090,27	€ 230.828,27	€ 0,00	€ 76.007,75	€ 226.254,25
	Totale somme a disposizione	€ 6.578.874,56	€ 3.397.830,16	€ 270.491,80	€ 1.537.223,10	€ 1.373.329,49
	SOMMANO	€ 14.652.048,79	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.652.048,78

- VISTO** il SAL n. 9 a tutto il 14/04/2026;
- VISTO** il Certificato BIS n. 9 relativo al SAL n. 9 tutto il 14/04/2026 ammontante ad € 227.610,67 di cui € 186.566,12 per lavori e € 41.044,55 per IVA al 22%, emesso il 09/06/2026;
- VISTO** il DURC on-line emesso dall' INAIL_55000369 del 13/07/2026 attestante la regolarità contributiva dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 alla data del 10.11.2026;
- VISTA** la dichiarazione resa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (Art. 10 del contratto);
- VISTO** il nulla-osta rilasciato in data 29/08/2025 dal Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, protocollo n. PR_AGUTG_Ingresso_0071436_20221012, dal quale si evince che a carico dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI S.R.L. P. IVA/CF 03052370842 e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- RILEVATO** che la BDF Appalti s.r.l., con sede legale ad Agrigento, P. IVA 01649200845, ha chiesto l'iscrizione alla White List della Prefettura di Agrigento in data 11 giugno 2025 ed è in corso di istruttoria;
- RILEVATO** che il GRUPPO CICCOTTI S.R.L., con sede legale a Grottaferrata (RM), P. IVA 14074551004, ha chiesto di essere iscritta alla White List della Prefettura di Roma in data 08.06.2021 ed è in corso di istruttoria;
- RITENUTO** doversi provvedere, in funzione del SAL n. 9 a tutto il 14.04.2026, al pagamento del Certificato BIS n.9, in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842;
- VISTA** la fattura n. FPA 05/26 del 28/07/2026 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 dell'importo complessivo di € 227.610,67 di cui € 186.566,12 per imponibile e € 41.044,55 per IVA al 22%, relativa al certificato BIS n. 9 emesso in data 09/06/2026;
- VISTO** l'esito della verifica all'Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202600007706220 del 29/07/2026 da cui si evince che l'Impresa BDF Appalti - Gruppo Ciccotti S.r.l., con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC – 92100, Agrigento (AG) - P. IVA/CF 03052370842, risulta non inadempiente;
- VISTO** l'Atto prot. n. 36611/DRPC Sicilia del 29/07/2026 con il quale il RUP ha proposto in favore dell'ATI BDF Appalti - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della fattura n. FPA 05/2026 del 28/07/2026 relativa al certificato BIS n. 9 (art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022) riferito al SAL n. 9 a tutto il 14.04.2026, ammontante complessivamente a € 227.610,67, emesso il 09/06/2026, così distinto:
- **€ 186.566,12** per imponibile, in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 10 del contratto);
 - **€ 41.044,55** per IVA al 22% scissione dei pagamenti ("Split Payment"), in ottemperanza all'art. 1, comma 629, lett. b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, mediante versamento sul Capo 10 del Capitolo di entrata n. 7500 del Bilancio della Regione Siciliana, con le modalità previste dal sistema contabile SCORE;
- CONSIDERATO** che la copertura finanziaria è prevista nel Q.T.E. della perizia suppletiva e di variante, approvato con DDG N. 604 del 02/07/2026, alla voce "B 3.3 Accantonamento art. 26 del D.L. n.50/2022" per l'importo di € 1.028.428,43, prenotata con ex DDG n. 349 del 22/04/2026,

impegno n. 8/2026 sul Capitolo 500012 “Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi”, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026”;

ACCERTATA la disponibilità a valere sul capitolo 500012, prenotazione n. 8/2026 assunta con ex DDG n. 349 del 22/04/2026;

RITENUTO di dover procedere alla trasformazione parziale della prenotazione impegno n. 8/2026, assunta con ex DDG n. 349 del 22/04/2026 in impegno definitivo per € **227.610,67**, al fine di liquidare il certificato BIS n. 9 (art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022) riferito al SAL n. 9 a tutto il 14.04.2026;

RITENUTO di dover procedere al mantenimento della prenotazione d'impegno n. 8/2026, per l'anno 2026, sul capitolo 500012, per € 1.424.438,11

RITENUTO doversi liquidare, ai sensi dell'art.92 del D. Lgs. 159/2011, la fattura n. FPA 05/26 del 28/07/2026 per un importo complessivo di € 227.610,67;

DECRETA

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Di approvare l'Atto prot. n.36611/DRPC Sicilia del 29/07/2026 del RUP con il quale ha proposto, in favore dell'ATI BDF Appalti - GRUPPO CICCOTTI Srl con sede legale in Via Pittore Quartararo SNC, 92100 Agrigento (AG), P. IVA/CF 03052370842, il pagamento della fattura n. FPA 05/26 del 28/07/2026 relativa al certificato BIS n. 9 (art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022) riferito al SAL n. 9 a tutto il 14.04.2026, ammontante complessivamente a € 227.610,67; l'atto è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Art.3 Di procedere alla trasformazione parziale della prenotazione d'impegno n. 8/2026, assunto con ex DDG n. 349 del 22/04/2026, in impegno definitivo per € 227.610,67, in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, a copertura della quota di liquidazione relativa al Certificato BIS n. 9 del 09/06/2026 (art. 26 del d.l. 50 del 17/05/2022) riferito al SAL n. 9 a tutto il 14.04.2026, sul capitolo 500012 “Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi”, (Codice Finanziario: U.2.02.01.09.012) di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026”;

Art.4 Di liquidare la fattura n. FPA 05/26 del 28/07/2026 emessa dall'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, P. IVA/CF 03052370842 dell'importo complessivo di € 227.610,67 di cui € 186.566,12 per imponibile e € 41.044,55 per IVA al 22%, relativa al certificato bis n. 9 emesso in data 09/06/2026;

Art.5 Gli importi di cui all'art. 5 verranno erogati mediante emissione di mandati di pagamento di:

€ 186.566,12 quale imponibile della fattura n. 05/26 del 28/07/2026, in favore dell'ATI BDF APPALTI - GRUPPO CICCOTTI Srl, con sede legale in Via Unità D'Italia n. 85 - 92100, AGRIGENTO - P. IVA/CF 03052370842, sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 10 del contratto) a valere sul costituendo impegno;

€ 41.044,55 per IVA al 22% scissione dei pagamenti (“Split Payment”), in ottemperanza all'art. 1, comma 629, lett. b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in favore della Regione Siciliana, mediante versamento sul Capo 10 del Capitolo di entrata n. 7500 del Bilancio della Regione Siciliana, con le modalità previste dal sistema contabile SCORE, a valere sul costituendo impegno;

Art. 6 Il presente decreto sarà notificato per gli aspetti di competenza all'Area A03 Finanziaria, al Servizio S.13 Servizio Territoriale Palermo, All'Area A05 Gare e contratti, al RUP.

Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98 c.6 della L.R. n.9/2015, che ha sostituito l'art. 68 c.5 della L.R. n.21/2014, entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 8 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/21

Il Dirigente del Servizio 13

Ing. Antonino Margagliotta

Il Dirigente dell'Area 5 ad interim

Dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina