

Oggetto: PO FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.2.3.12 - Decreto di chiusura relativo a **Lavori per la realizzazione dell'elisuperficie nel Comune di Agira (EN).**



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l’abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTE** le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.439 del 23 novembre 2010;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 9 del 05/04/2022 pubblicata in GURS n. 25 Parte Prima del 01/06/2022 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 439 del 13 febbraio 2023 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.74 del 10 febbraio 2023, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

- VISTO** l'Asse II "Uso efficiente delle risorse naturali" del PO FESR 2007/2013 ed in particolare l'Obiettivo Operativo 2.3 "Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale", da cui discende l'Obiettivo Operativo 2.3.1 "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia", con la relativa Linea di Intervento 2.3.1.12 "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete", di cui è Centro Responsabile il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il DDG n. 122 del 29/05/2014, registrato presso la Corte dei Conti il 24/06/2014, Reg. n. 1 fg. 49 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 1.2.3.03 "Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete";
- VISTO** il D.D.G. n.1684 del 24.12.2025 con il quale viene prorogato al dott. Giuseppe La Rosa, l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio S.08 "Interventi in emergenza" del Dipartimento regionale della Protezione Civile, già conferito con D.D.G. n. 554 del 10.07.2025 e prorogato con D.D.G. n. 932 del 30.09.2025;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Capitolo 516060 "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013";
- VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'ing. Paolo Scravaglieri con studio in Catania - viale Regina Margherita n.35/b, in data 28/10/2011, relativo ai **Lavori per la realizzazione di una elisuperficie nel comune di AGIRA (EN)**, munito di validazione ed approvato in linea tecnica da parte del RUP in data 02/11/2011, ai sensi della legge 109/94 e delle LL.RR. n. 7/2002, n.7/2003, n.20/2007 e del D.P.R 554/99, per un importo complessivo di € 400.000,00;
- VISTA** la determina n. 146 del 08/06/11 con la quale è stato nominato il RUP il geom. Salvatore Caramanna;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con il CUP: G89D11000130006, codice Caronte SI_I_8002 CIG: 3350734E60;
- VISTO** il D.D.G. n. 1042 del 01/12/2011, registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza in data 13/12/2012 e alla Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana - al n.1 Foglio n.37 in data 10/01/2012, con il quale si approva, si finanzia e si impegna il progetto per i lavori di **Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Agira (EN)** relativo alla Linea di Intervento 2.1.3.3 *Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete*, per un importo complessivo di € 400.000,00, a valere sul capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana, individuato con il codice Caronte SI_I_8002, CIG: 3350734E60 e CUP: G89D11000130006, con il seguente QTE:
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A) SOMMANO I LAVORI | | € 275.000,00 |
| A.1 Totale oneri sicurezza diretti e indiretti | | € 7.169,00 |
| A.2 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € 267.831,00 |
|
 | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 IVA 10% sui lavori | € 27.500,00 | |
| B.2 Imprevisti | € 13.750,00 | |
| B.3 Competenze tecniche ufficio di progett. e D.LL | € 41.102,21 | |
| B.4 Oneri competenze tecniche | € 11.442,85 | |
| B.5 Competenze geologo tec. compresi oneri | € 5.497,80 | |
| B.6 Somme ex art. 18 L.109/94 (2%) | € 5.500,00 | |
| B.7 Oneri per conferimento a discarica | € 2.555,30 | |
| B.8 Spese per prove e verifiche | € 2.651,84 | |
| B.9 Spostamento pali Enel | € 5.500,00 | |
| B.10 Spese pubblicità gare | € 9.500,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 125.000,00 | € 125.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | € 400.000,00 |
- VISTO** il D.D.G. n. 279 del 30/07/2014, con il quale, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, è stato effettuato il disimpegno della somma di € 79.248,26 sul Capitolo 516060 per l' Esercizio Finanziario 2014, per un quadro economico post gara così ripartito:

IMPORTO PER LAVORI		
Lavori a base d'asta al netto degli oneri	€	267.831,00
A Detrarre ribasso d'asta in sede di gara del 26,8990%	€	72.043,87
di cui oneri per la sicurezza	€	7.169,00
Importo Netto Contrattuale	€	202.956,13 € 202.956,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori	€	20.295,61
Imprevisti	€	13.750,00
Competenze tecniche ufficio di progett. e D.LL	€	41.102,21
Oneri competenze tecniche	€	11.442,85
Competenze geologo tec. compresi oneri	€	5.497,80
Somme ex art. 18 L.109/94 (2%)	€	5.500,00
Oneri per conferimento a discarica	€	2.555,30
Spese per prove e verifiche	€	2.651,84
Spostamento pali Enel	€	5.500,00
Spese pubblicità gare	€	9.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	117.795,61 € 117.795,61
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	320.751,74 €320.751,74
Economie di ribasso ed IVA	€	79.248,26

Visto che con Determina Dirigenziale n. 242 del 16 aprile 2014 i lavori in oggetto sono stati affidati, in via definitiva, all'impresa F.lli DESTRO s.r.l. con sede a Tortorici (ME), che ha prodotto un ribasso d'asta del 26,8990% , giusto contratto Rep. 274447 e registrato a Catania in data 9 agosto 2014 al numero 15338;

Visto che in corso d'opera, in data 27/01/2015, per la sopravvenuta necessità di eseguire alcuni diversi lavori rispetto a quelli previsti nel progetto principale, la direzione lavori provvedeva a redigere perizia di variante ed assestamento, ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs.163/2006 entro i limiti dell'importo contrattuale che è rimasto invariato, in quanto le variazioni introdotte nella perizia non hanno comportato ulteriore impegno spesa, di cui è scaturito il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	267.831,00
A detrarre il ribasso d'asta del 26,8990%	€	<u>72.043,87</u>
Importo netto dei lavori a base d'asta:	€	195.787,13
A sommare gli oneri per la sicurezza	€	7.169,00
Sommano i lavori	€	202.956,13
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1. IVA sui lavori il 10%	€	20.295,61
2. Imprevisti	€	-----
3. Competenze tecniche	€	47.642,69
4. Oneri competenze tecniche	€	12.627,28
5. Studio geologico-tecnico oneri compresi	€	5.497,80
6. Somme ex art. 18 L. 109/94 (2,00%)	€	5.500,00
7. Oneri di conferimento a discarica	€	-----
8. Spese per prove e verifiche	€	360,00
9. Spostamento pali ENEL	€	5.500,00
10. Spese pubblicazione gara	€	450,00
11. Assistenza archeologica oneri compresi	€	2.500,00
12. Spese a fatture (pannello informativo e pietrame)	€	7.321,70
13. Economie	€	<u>10.100,53</u>
Sommano	€	117.795,61
Totale somme disponibili	€	320.751,74
Ribasso d'asta del 26,8990 % IVA inclusa	€	<u>79.248,26</u>
Importo del finanziamento	€	<u>400.000,00</u>

Considerato il certificato di ultimazione lavori del 20/03/2015, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/04/2015 e la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale redatta il 05/06/2015.

Vista la nota prot. n. 19935 del 17/12/2015, con la quale il RUP trasmette il quadro economico definitivo e certifica la spesa effettivamente sostenuta per i lavori “**Realizzazione dell’elisuperficie nel comune di Comuna di Agira (EN)**” pari ad € **310.918,80**, ripartite secondo il Q.T.E. complessivo di progetto di seguito riportato:

A) Importo lavori

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 267.831,00
Ribasso d'asta	€ 72.043,87
Importo netto lavori	€ 195.787,13
Oneri per la sicurezza	€ 7.169,00
SOMMANO I LAVORI	€ 202.956,13

B) Somme a disposizione Amministrazione

IVA 10%	€ 20.295,61
Competenze tecniche compresi oneri	€ 60.144,68
Competenze geologo	€ 5.471,89
Somme ex art. 18 L. 109/94 incentivi RUP	€ 2.200,00
Lavori in economia Iva compresa	€ 7.321,70
Spostamento pali ENEL	€ 9.578,80
Spese pubblicazione gara	€ 450,00
Assistenza archeologica oneri compresi	€ 2.500,00

SOMMANO € 107.962,67

Totale somme spese € 310.918,80

Economie € 9.832,94

IMPORTO DISIMPEGNATO CON DDG 279 del 30/07/14 € 79.248,26

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 400.000,00

Vista la Determina Sindacale n° 12 del 17 marzo 2017 con la quale il beneficiario:

- conferma l’entrata in funzione dell’opera in questione dalla data del 19 giugno 2015 di consegna della struttura realizzata da parte del R.U.P.;
- il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all’oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso “... che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico...”;
- il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l’intervento in questione, ai sensi dall’art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.

Considerato che dalle verifiche eseguite sul SIC risulta speso un importo complessivo pari ad € **310.918,80** e che le economie risultano essere pari ad € **89.081,20** di cui € 79.248,26 già disimpegnate con D.D.G. n. 279 del 30/07/2014 sul Capitolo 516060 per l' Esercizio Finanziario 2014 ed € **9.832,94** somme in perenzione revocate nell'esercizio finanziario 2015;

Totale pagamenti così suddivisi:	economie	liquidate
Importo delle somme impegnate con il D.D.G. n. 547 del 31/10/2012,		€ 400.000,00
Economie realizzate	€ 89.081,20	
Economie restituite alla regione Siciliana D.D.G. n. 279 del 30/07/2014;	79.248,26	
Somme in perenzione revocate anno 2015	9.832,94	
Importo complessivamente liquidato ad ultimazione intervento		€ 310.918,80

- Considerato** che con Decisione C(2015)2771 finale del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando la Decisione C(2013)1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
- Viste** le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 *Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici* e prot. n. 9878 del 30/5/2016 *Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8*;
- Viste** le note n. 22534 del 21/04/2016 e 1851 del 13.01.2017 del DRPC Sicilia con cui sono stati forniti ai RUP gli indirizzi operativi in ordine agli adempimenti di chiusura delle operazioni del PO FESR Sicilia 2007/2013;
- Vista** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30.12.2016 con cui tra l'altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR Sicilia 2007/2013 ed al Piano di Azione e Coesione;
- Ritenuto** di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007/2013 Linea d'intervento 2.1.3.12.


Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

- Art. 1** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art. 2** di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'intervento **Lavori di realizzazione dell'elisuperficie del comune di Agira (EN)** per € **310.918,80** a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - Linea di Intervento 2.3.1.12 “Realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma di rete” del PO FESR Sicilia 2007/2013 – Capitolo 516060 del Bilancio della Regione Siciliana.
- ART. 3** di prendere atto che le economie risultano pari ad € **89.081,20** di cui € 79.248,26 già disimpegnate con D.D.G. n. 279 del 30/07/2014 e restituite alla regione siciliana, sul Capitolo 516060 per l' Esercizio Finanziario 2014 ed € 9.832,94 somme in perenzione revocate nell'esercizio finanziario 2015.
- ART. 4** di prendere atto della documentazione trasmessa dal comune di **Agira (EN)** con cui il Sindaco:
- conferma l'entrata in funzione dell'opera in questione dalla data del 19 giugno 2015;
 - il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso “...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico...”;
 - il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di dare atto che l'intervento in questione, ai sensi dall'art. 55 del Reg (CE) n.1083/2006, non si configura come *generatore di entrate*.
- ART. 5** Il referente per l'applicativo Caronte è il Dirigente del Servizio S.06 – “Ufficio Amianto” del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, quale RIO per l'attuazione delle linee d'azione 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo 2.3.1 nell'ambito del Programma PO-FESR 2007/2013 e dell'intervento in questione, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative e di quelli previsti dal documento Descrizione dei sistemi di gestione e controllo.
- ART. 6** tutta la documentazione relativa al PO FESR Sicilia 2007/2013 e i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- ART. 7** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

ART. 8 il presente decreto sarà inserito a cura del RIO nel sistema informatico Caronte e pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

Il Funzionario Direttivo
F.to arch. Marco Celeschi



Il Dirigente del Servizio S.06 - Ufficio Amianto
RIO dell'Azione 2.3.1.12
(dott.^{ssa} Martina Meneganti)

**Il Dirigente ad interim
del Servizio S.08 - Interventi in emergenza**
UCO dell'Azione 2.3.1.12
(dott. Giuseppe la Rosa)

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina