



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale**  
*Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralci interventi su PROF e OIF*

## **OGGETTO**

**PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità.**

**Comune di Pantelleria: “lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale”**

CUP: H22G18000320005 - CIG: 85053347A6 – SIOPE U.1.04.01.02.003

Codice CARONTE SI\_1\_24341

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E LIQUIDAZIONE 2° E 3° SAL**

L'atto si compone di 7 pagine compresa la presente

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- PRESO ATTO** delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
- PRESO ATTO** del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione";
- PRESO ATTO** il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 6 maggio 1948";
- PRESO ATTO** la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.";
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- PRESO ATTO** della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- PRESO ATTO** del Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS n.25 del 01/06/2022;
- PRESO ATTO** del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l'arch. Michele Lacagnina;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l'Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;
- PRESO ATTO** della L.R. n.2 del 22/02/2023 Legge di Stabilità regionale 2023-2025;
- PRESO ATTO** della L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali";
- PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023: decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. **Approvazione** del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari nn. 9 e 10 del 2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** dell'art. 6 del Dlgs. n. 158 del 27 dicembre 2019 che stabilisce che la Corte dei conti effettua il controllo preventivo di legittimità solo "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie";
- PRESO ATTO** del DDG n. 213/A5/DRP del 24/05/2022 con il quale il Dipartimento Programmazione ha adottato il Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione Maggio 2022, completo di allegati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 3088/Istr del 01.07.2019, e relativi Allegati, con il quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 contenente la graduatoria degli interventi finanziabili presentati dagli Enti interessati;
- PRESO ATTO** del D.D.G. n. 1531 del 29.04.2019, di finanziamento e impegno delle somme a favore degli Enti locali beneficiari delle proposte progettuali individuate negli Allegati A, B e C di cui all'art. 1 del citato Decreto, nonché di approvazione degli allegati relativi agli obblighi del beneficiario (Allegato D) e la Convenzione (Allegato E);
- PRESO ATTO** che con lo stesso D.D.G. n. 1531 del 29 aprile 2019 è stata contestualmente impegnata la somma di € 77.345.338,75 in favore degli enti locali beneficiari individuati negli allegati A, B e

C, sul capitolo di bilancio n. 772423 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell’asse 10 – azione 10.7.1 del programma operativo PO FESR Sicilia 2014-2020, da ripartire negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021”, con le modalità stabilite con il predetto decreto;

**PRESO ATTO** che con il D.D.G. n. 174 del Dipartimento della Programmazione, datato 22 maggio 2017, sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti nello specifico le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia, inseriti nel PO FESR 2014/2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 giugno 2017;

**PRESO ATTO** del D.D.G n. 2962 del 27.06.2019 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772423, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 - azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014- 2020), n. 45 singoli impegni e fra questi quello a favore del Comune di **Pantelleria** per un importo di €. **1.286.690,74**, per la realizzazione dei lavori di "**lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale**" – CUP H22G18000320005 - CIG: 85053347A6- codice Caronte SI\_1\_24341;

**PRESO ATTO** del DDG n. 8027 del 23 dicembre 2019 di approvazione delle Convenzioni relative al finanziamento degli interventi compresi nel piano triennale di Edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2018, a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 10.7.1 con il quale è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di **Pantelleria**;

**PRESO ATTO** della delibera di Giunta Comunale n.4 del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale" – CUP H22G18000320005" per un importo complessivo di €. 1.336.390,74, di cui €. 1.286.690,74 (pari ad una percentuale del **96,25941899%** dell'importo complessivo) a carico del PO FESR ed €. 50.000,00 (pari ad una percentuale del **3,740581011%** dell'importo complessivo) quale quota di cofinanziamento;

**PRESO ATTO** che con Determina del Responsabile del settore II n. 746 del 6/09/2021 reg. generale n. 1831 del 10/09/2021 di aggiudicazione dei lavori di cui sopra, a seguito di procedura di gara espletata tramite CUC istituita tra i Comuni di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Salemi, alla **EMMECCI s.r.l.** con il ribasso del **7,982%** sull'importo a base d'asta di €. 1.007.343,96, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, per tanto, per l'importo di €. 926.937,77 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 15.500,11, per un totale di €. 942.437,88;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il Referente Esterno Operazione (REO) dell'intervento *de qua* è il Dott. Ing. Salvatore Gambino;

**PRESO ATTO** del D.D. n. 393 del 07/09/2022, con il quale è stata liquidata al Comune di Pantelleria l'anticipazione pari ad € 299.371,12;

**PRESO ATTO** del D.D. n. 724 del 14/12/2022, con il quale è stata liquidata al Comune di Pantelleria la somma di € 156.819,22 a titolo di pagamento 1°SAL;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 10206 del 11/05/2023, assunta al protocollo n. 4736 dell' 11/05/2023, con la quale il Comune di Pantelleria ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva al progetto redatta in applicazione e per le motivazioni previste dall'art. 106, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trattandosi di circostanze impreviste ed imprevedibili ;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 5183 del 26/05/2023 con la quale questa Amministrazione, vista la complessità della variante *de quo*, invitava il Comune di Pantelleria ad inoltrare la stessa all' Ispettorato Regionale Tecnico per il parere di competenza, in uno al progetto originario, completo di tutte le approvazioni tecnico-amministrative e corredato di quadro di raffronto e, non ultimo, l'autorizzazione da parte del RUP;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 89053 del 26/06/2023 con la quale l' Ispettorato Regionale Tecnico esprimeva parere favorevole alla PVS, in quanto la stessa non modifica gli elementi essenziali del contratto e risulta redatta ai sensi del comma 2 lett.b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

**PRESO ATTO** della Relazione istruttoria e parere tecnico di approvazione della variante in corso d'opera datata 2/12/2022, trasmessa in uno alla nota prot. 10206 del 11/05/2023, con la quale veniva approvato il QTE di variante che qui di seguito viene riportato :

**PRESO ATTO**, altresì, del quadro tecnico economico post gara, inserito nella Determina del Responsabile del settore II n. 746 del 6/09/2021 reg. generale n. 1831 del 10/09/2021 di aggiudicazione dei lavori, che qui di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		POST GARA	VARIANTE
<b>A</b>	<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo lavori	€ 795.142,84	€ 1.158.03,69
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo	€ 15.500,11	€ 15.500,11
A.3	Oneri della manodopera soggetti a ribasso	€ 212.201,12	
A.4	Acquisto di beni, forniture e arredi	€ -	
	Importo totale lavori al lordo	€ 1.022.844,07	€ 1.173.530,80
	Importo a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 1.007.343,96	€ 1.158.030,69
A.5	Ribasso del 7,982% su A.1+ A.3	€ 80.406,19	€ 92.434,01
A.6	Importo netto escluso oneri sicurezza	€ 926.937,77	€ 1.065.596,68
A.7	<b>Importo netto compreso oneri sicurezza</b>	<b>€ 942.437,88</b>	<b>€ 1.081.096,79</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	B.1 Prestazioni Tecniche		
B.1.2	B.1.2 Direzione dell'esecuzione	€ 35.761,90	€ 0,00
B.1.3	B.1.3 Verifiche e collaudi	€ 11.822,20	€ 10.078,99
B.1.4	B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche ( 26.88% calcolato su B.1.1+B.1.2+B.1.3)	€ 12.790,60	€ 2.709,23
	<b>TOTALE B.1 Prestazioni Tecniche</b>	<b>€ 60.374,70</b>	<b>€ 12.788,22</b>
B.2.1	B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 42.684,68	0,00
B.3.1	B.3.1 Lavori in economia (compreso IVA) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"	€ -	0,00
	<b>TOTALE B2+B3 IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA</b>	<b>€ 42.684,68</b>	<b>€ 0,00</b>
B.4	B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali		€ 0,00
B.4.1	B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 17.000,00	€ 11.052,84
	<b>TOTALE B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 11.052,84</b>
B.5.1	B.5.1 I.V.A. sui lavori	<b>€ 94.243,79</b>	<b>€ 108.109,68</b>
B.6	B.6 Incentivi per funzioni tecniche	0,00	0,00
B.6.1	B.6.1 attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva	€ 20.456,88	€ 18.776,49
	<b>TOTALE B.6 Incentivi per funzioni tecniche</b>	<b>€ 20.456,88</b>	<b>€ 18.776,49</b>
B.7	B.7 Altro		
B.7.1	Espropri	€ 2.295,00	€ 2.295,00
B.7.2	B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	€ 375,00
B.7.3	B.7.2 Pareri, autorizzazioni, (certificati)	€ 16.000,00	€ 1.000,00
B.7.4	B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ 10.000,00	€ 2.075,99
B.7.5	B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 25.376,00	€ 5.662,92

B.7.6	B.7.5 Pubblicazione avvisi	€ 12.000,00	€ 0,00
B.7.7	B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art 3.1 comma 3)	€ 0,00	€ 0,00
B.7.8	B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.7.9	B.7.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art 3.1 comma 3)	€ 0,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	<b>€ 71.046,00</b>	<b>€ 16.408,91</b>
	<b>TOTALE Perizia di variante suppletiva</b>	<b>€ 1.248.243,92</b>	<b>€ 1.248.232,93</b>
C	<b>Ribasso d'asta</b>		
C.1	<b>Ribasso del 7,982% su A.1+ A.3</b>	€ 80 416,19	€ 80 416,19
C.2	<b>IVA su ribasso d'asta</b>	€ 8 041,62	€ 8 041,62
	<b>TOTALE RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 88 457,81</b>	<b>€ 88 457,81</b>
	<b>Importo Complessivo</b>	€ 1.336.690,74	€ 1.336.690,74
	Importo Finanziato	€ 1.286.690,74	€ 1.286.690,74
	Importo cofinanziamento	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	Costo Totale intervento	€ 1.336.690,74	€ 1.336.690,74

**PRESO ATTO** dell'atto di sottomissione, sottoscritto in data 29/12/2022 e registrato in data 10/01/2023 al n. 30 serie nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Enna, tra il Comune di Pantelleria e l'impresa EMMECCI srl con sede legale in Gangi (PA) via Cesare Mori snc p.iva 05648090826 con il quale sono stati stabiliti i termini e le condizioni per l'esecuzione dei lavori di cui in variante per un importo complessivo di € 1.065.596,68;

**RITENUTO**, pertanto, dover approvare la perizia di variante e suppletiva su menzionata in quanto non modifica l'importo finanziato al Comune di Pantelleria "**lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale**" CUP H22G18000320005" - CIG: 85053347A6- codice Caronte n. SI\_1\_24341;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 2794 del 07/02/2023, assunta al protocollo n.1340 del 08/02/2023, con la quale il Comune di **Pantelleria** ha trasmesso l'allegato 4 "richiesta pagamento intermedio" per l'accreditamento dell'importo di **€ 302.029,95**, comprendenti la quota del 2° SAL per i lavori svolti dall'impresa EMMECCI s.r.l. allegando, altresì, la fattura n. 23 del 6/02/2023 di € 279.603,00 oltre iva pari ad € 27.960,30 per un totale di €. 307.563,30;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 10520 del 16/05/2023, assunta al protocollo n. 4875 del 17/05/2023, con la quale il Comune di **Pantelleria** ha trasmesso l'allegato 4 "richiesta pagamento intermedio" per l'accreditamento dell'importo di **€ 308.726,77**, comprendenti la quota del 3° SAL per i lavori svolti dall'impresa EMMECCI s.r.l. allegando, altresì, la fattura n. 114 del 11/05/2023 di € 291.567,00 oltre iva pari ad € 29.156,70 per un totale di €. 320.723,70;

**PRESO ATTO** degli allegati 5 riepilogo della spesa, datati 7/02/2023 e 15/05/2023 comprensivo delle dichiarazioni di rito trasmessi, in uno, alle richieste intermedie;

**PRESO ATTO**, in particolar modo, del certificato di pagamento del 2 e 3 SAL, rispettivamente del 2/02/2023 e del 03/05/2023 a firma del RUP Dott. Ing. Salvatore Gambino;

**PRESO ATTO** che a fronte dei giustificativi di spesa maturati per il 2° SAL ammontanti ad €. 307.563,30, questa Amministrazione deve contribuire per la quota parte, pari al 96,25941899 %, ammontante ad **€ 296.058,65**;

**PRESO ATTO** che a fronte dei giustificativi di spesa maturati per il 3° SAL ammontanti ad €. 320.723,70, questa Amministrazione deve contribuire per la quota parte, pari al 96,25941899 %, ammontante ad **€ 308.726,77**;

**CONSIDERATO** che questo Dipartimento deve provvedere alla liquidazione a favore del Comune di Pantelleria, della somma di **€ 604.785,42**, quale importo per il pagamento del 2° e 3° SAL (**€ 296.058,65 + € 308.726,77**) a valere sul Capitolo di spesa n. 772423 del Bilancio della Regione Siciliana, in attuazione di quanto disposto con D.D.G. n. 1531/19 e con D.D.G. n.2962/19 per l'intervento di "lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed

efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale" – CUP H22G18000320005 - CIG: 85053347A6- codice Caronte SI\_1\_24341;

Per tutto quanto premesso e considerato,

## D E C R E T A

### Art. 1

In conformità alle premesse, si approva la perizia di variante presentata dal **Comune di Pantelleria** per la realizzazione dell'intervento **““lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale” CUP H22G18000320005” - CIG: 85053347A6– codice Caronte n. SI\_1\_24341-** finanziato con il DDG 2962 del 27/06/2019, capitolo 772423 per l'importo di **€ 1.336.690,74** ripartito secondo il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		POST GARA	VARIANTE
<b>A</b>	<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo lavori	€ 795.142,84	€ 1.158.03,69
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo	€ 15.500,11	€ 15.500,11
A.3	Oneri della manodopera soggetti a ribasso	€ 212.201,12	
A.4	Acquisto di beni, forniture e arredi	€ -	
	Importo totale lavori al lordo	€ 1.022.844,07	€ 1.173.530,80
	Importo a base d'asta escluso oneri sicurezza	€ 1.007.343,96	€ 1.158.030,69
A.5	Ribasso del 7,982% su A.1+ A.3	€ 80.406,19	€ 92.434,01
A.6	Importo netto escluso oneri sicurezza	€ 926.937,77	€ 1.065.596,68
A.7	<b>Importo netto compreso oneri sicurezza</b>	<b>€ 942.437,88</b>	<b>€ 1.081.096,79</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	B.1 Prestazioni Tecniche	0,00	0,00
B.1.2	B.1.2 Direzione dell'esecuzione	€ 35.761,90	€ 0,00
B.1.3	B.1.3 Verifiche e collaudi	€ 11.822,20	€ 10.078,99
B.1.4	B.1.4 I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche ( 26.88% calcolato su B.1.1+B.1.2+B.1.3)	€ 12.790,60	€ 2.709,23
	<b>TOTALE B.1 Prestazioni Tecniche</b>	<b>€ 60.374,70</b>	<b>€ 12.788,22</b>
B.2.1	B.2.1 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 42.684,68	0,00
B.3.1	B.3.1 Lavori in economia (compreso IVA) "previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"	€ -	0,00
	<b>TOTALE B2+B3 IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA</b>	<b>€ 42.684,68</b>	<b>€ 0,00</b>
B.4	B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali		€ 0,00
B.4.1	B.4.1 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 17.000,00	€ 11.052,84
	<b>TOTALE B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti speciali</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 11.052,84</b>
B.5.1	B.5.1 I.V.A. sui lavori	<b>€ 94.243,79</b>	<b>€ 108.109,68</b>
B.6	B.6 Incentivi per funzioni tecniche	0,00	0,00
B.6.1	B.6.1 attività di programmazione della spesa per	€ 20.456,88	€ 18.776,49

	investimenti, valutazione preventiva		
	TOTALE B.6 Incentivi per funzioni tecniche	<b>€ 20.456,88</b>	<b>€ 18.776,49</b>
B.7	B.7 Altro		
B.7.1	Espropri	€ 2.295,00	€ 2.295,00
B.7.2	B.7.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	€ 375,00
B.7.3	B.7.2 Pareri, autorizzazioni, (certificati)	€ 16.000,00	€ 1.000,00
B.7.4	B.7.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ 10.000,00	€ 2.075,99
B.7.5	B.7.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 25.376,00	€ 5.662,92
B.7.6	B.7.5 Pubblicazione avvisi	€ 12.000,00	€ 0,00
B.7.7	B.7.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art 3.1 comma 3)	€ 0,00	€ 0,00
B.7.8	B.7.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.7.9	B.7.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif Circolare art 3.1 comma 3)	€ 0,00	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	<b>€ 71.046,00</b>	<b>€ 16.408,91</b>
	<b>TOTALE Perizia di variante suppletiva</b>	<b>€ 1.248.243,92</b>	<b>€ 1.248.232,93</b>
C	<b>Ribasso d'asta</b>		
C.1	<b>Ribasso del 7,982% su A.1+ A.3</b>	€ 80 416,19	€ 80 416,19
C.2	<b>IVA su ribasso d'asta</b>	€ 8 041,62	€ 8 041,62
	<b>TOTALE RIBASSO D'ASTA</b>	<b>€ 88 457,81</b>	<b>€ 88 457,81</b>
	<b>Importo Complessivo</b>	€ 1.336.690,74	€ 1.336.690,74
	Importo Finanziato	€ 1.286.690,74	€ 1.286.690,74
	Importo cofinanziamento	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	Costo Totale intervento	€ 1.336.690,74	€ 1.336.690,74

**Art. 2**

In conformità alle premesse, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto, si dispone a favore del Comune di Pantelleria, tramite mandato diretto, modalità di pagamento – 12 – Giro-fondi, l'accredito dell'importo di €. 604.785,42 sul Capitolo n. 772423 del Bilancio della Regione Siciliana, (contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 10 - azione 10.7.1 del programma operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020), per la per la liquidazione del 2° e 3 SAL (€ 296.058,65 + € 308.726,77) dei "lavori di adeguamento sismico, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Rekhale" CUP H22G18000320005" - CIG: 85053347A6- codice Caronte n. SI\_1\_24341;- a valere sul D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019, da imputare € 315.824,10 sull'impegno 64 ed €. 288.961,32 sull'impegno 254;

**Art. 3**

Si autorizza, l'emissione dei mandati di pagamento uno sull'impegno n. 64 per l'importo di € 315.824,10 e l'altro sull'impegno 254 per €. 288.961,32, tramite modalità giroconto a favore del Comune di **Pantelleria**;

**Art. 4**

*Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfosicilia e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.*

Il Funzionario Direttivo  
f.to Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale  
Michele Lacagnina