



**UNIONE EUROPEA
FESR**



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

**UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER STRALCIO
INTERVENTI SU PROF E OIF**

OGGETTO

**PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL.
"Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"**

Comune di RAMACCA (CT) -

**ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PLESSO B" -
I.C.S. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" VIALE LIBERTA', 24. - € 1.038.140,58
(ex € 1.080.428,01).**

CUP F11F19000030006

Codice Caronte SI_1_27504

- SIOPE U.2.03.01.02.003

DECRETO DI LIQUIDAZIONE INTERMEDIA 3° e 4° SAL + D.L. + inc. RUP

L'atto si compone di 8 pagine compresa la presente

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE

PRESO ATTO dello Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;

PRESO ATTO del D.P. Reg. 14 Maggio 1985 n. 246 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione”;

PRESO ATTO del Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 6 maggio 1948”;

PRESO ATTO della Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.”;

PRESO ATTO la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

PRESO ATTO del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

PRESO ATTO della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

PRESO ATTO del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 - Codice di contratti pubblici e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della legge Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 - Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

PRESO ATTO del Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. pubblicato nella GURS n.25 del 01/06/2022;

PRESO ATTO del D.A. n. 2906 del 30/11/2021 con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 01/01/2022, l’Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF e proposto alla guida dello stesso l’arch. Michele Lacagnina;

PRESO ATTO del D.D. n. 1 del 03/01/2022 con il quale l’Ufficio Speciale è costituito come Area Organizzativa Omogenea;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n.4823/GAB del 25 settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;

VISTO il D.A. n. 20/GAB del 30/06/2025 di proroga del contratto di Dirigente Responsabile, Arch. Michele Lacagnina, sino al 31/12/2025;

- PRESO ATTO** della legge regionale n. 1 del 09/01/2025 - Legge di stabilità regionale 2025-2027 pubblicata in data 15/01/2025 sulla G.U.R.S., parte prima;
- PRESO ATTO** della legge regionale n. 2 del 09/01/2025 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata in data 15/01/2025 sulla G.U.R.S., parte prima;
- PRESO ATTO** della Circolare n. 11 del 1/07/2021 dell'Assessorato all'Economia -Dipartimento Bilancio e Tesoro in applicazione dell'art 9 della l.r. 9 del 15/04/2021 recanti disposizioni sullo “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;
- PRESO ATTO** del protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell'11 marzo 2019 e le correlate Circolari nn. 9 e 10 del 2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- PRESO ATTO** del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** il D.P.Reg. n.9 del 05 aprile 2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- PRESO ATTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- PRESO ATTO** la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 concernente: “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
- PRESO ATTO** la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: “Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi /interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione”;
- PRESO ATTO** la delibera CIPE 1 maggio 2016, n. 12 concernente: Programma complementare di azione e coesione 2014/2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007/2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 804 della legge di stabilità per il 2016”;
- PRESO ATTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 19 novembre 2020: “PAC (Piano di Salvaguardia) 2007/2013. Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. Riprogrammazione risorse”;
- PRESO ATTO** che con D.G.R. n. 145 del 15 aprile 2021 “PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 19 novembre 2020. Approvazione delle nuove graduatorie relative all'aggiornamento 2020 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020. Cronoprogrammi aggiornati” sono stati approvati i nuovi interventi a valere sul PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. per un importo pari a 61.578.994,27 €;
- PRESO ATTO** il D.R.A. n. 293 del 25 maggio 2021 del Dipartimento Regionale della Programmazione con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 5003 capo 12, la somma di Euro 5.578.992,27 per l'esercizio finanziario 2021 e la somma di Euro 28.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023;
- PRESO ATTO** il D.D. n. 1059/2020 del 20 luglio 2021 con la quale sono state iscritte, in termini di competenza e di cassa, sul bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio 2021, sul capitolo di entrata 5003 e sul capitolo di spesa 772426, la somma di euro 5.578.992,27 e nel medesimo capitolo, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023, la somma di Euro 28.000.000,00, apportando al bilancio della Regione siciliana 2021-2023 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021, n. 168, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

- PRESO ATTO** che con DDG n. 1462 del 29/07/2021 il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI – Edilizia Scolastica ed Universitaria dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale sono stati finanziati a valere sulle risorse PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici" n. 39 interventi per un importo complessivo di € 61.578.994,27 a valere sul capitolo di spesa 772426;
- PRESO ATTO** del suddetto D.D.G n. 1462 del 29.07.2021 con il quale sono stati assunti sul Bilancio della Regione Siciliana Capitolo 772426, (PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"), n. 39 singoli impegni, e fra questi quello a favore del Comune di Ramacca (CT) per un importo pari ad € 1.080.428,01 per la realizzazione dell' **ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PLESSO B" - I.C.S. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" VIALE LIBERTA', 24. – CUP F11F19000030006** – Codice Caronte SI_1_27504;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 297 del 19/07/2022 di approvazione delle Convenzioni sotto forma di atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto, relative al finanziamento degli interventi a valere sulle risorse PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia' Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici" con il quale è stata approvata – tra le altre - la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di Ramacca (CT);
- PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento (RUP) ed il Referente Esterno Operazione (REO) dell'intervento *de quo* è il Geom. Angelo M.A. Lanzafame;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 392 del 10/08/2023 con il quale è stata liquidata, a titolo di anticipazione, la somma di € **216.085,60**, pari al 20% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento di € 1.080.428,01;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 435 del 05/09/2023 con il quale veniva rettificato il codice Cup inserito nel DD 392 del 10/08/2023, dell'intervento di **"ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "PLESSO B" - I.C.S. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" VIALE LIBERTA', 24"** , da CUP F12G19000030006364 a CUP **F11F19000030006**;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 262 del 21/08/2024 con il quale è stata liquidata, a titolo di Sal n.1, la somma di € **191,640,25**;
- PRESO ATTO** del D.D. n. 622 del 18/12/2024 con il quale è stata liquidata, a titolo di Sal n.2, la somma di € **225.869,01**;
- PRESO ATTO** del DD n. 291 del 10/07/2025 di ammissione a rendicontazione sul PO FESR 21/27 dell'intervento *de quo*;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 21949 dell'11/09/2025, assunta al protocollo di questo ufficio in pari data al n. 6676, con la quale il Comune di Ramacca (CT) ha trasmesso la richiesta di accreditamento della somma di € **339.427,22 relativamente ai lavori di cui ai SAL n. 3 e 4** comprensivo della quota i.v.a, per spese per somme a disposizione relative al pagamento di cui all'art. 8 c.4 del disciplinare di incarico n° Rep 06 del 06/02/2023 per prestazioni tecniche dello studio Faraone srl;
- PRESO ATTO**, in particolar modo, del prospetto riepilogativo delle somme richieste a firma del Rup ammontanti ad € **339.427,22** accompagnate dai documenti giustificativi e del prospetto delle somme già erogate dal Comune di Ramacca in forza delle somme ricevute con il DD sopra citati;
- PRESO ATTO** della nota prot. n. 7062 del 29/9/2025 con la quale venivano richiesti i certificati di pagamento dei Sal 3 e 4 nonché gli atti di cui alla variante suppletiva citata nella relazione tecnica allegata alla superiore nota prot. n. 21949/25;
- PRESO ATTO** della nota di riscontro del comune di Ramacca prot. n. 23410 del 30/09/2025 assunta, in pari data, al protocollo n. 7111, con la quale venivano trasmessi i certificati di pagamento e i documenti inerenti all'approvazione della PVS avendo, fra l'altro, ottenuto il parere favorevole del Genio Civile progetto n.122180 prot. n. UGCDRT/SISMICA/20250059131/N.060.100 del 03/07/2025;
- PRESO ATTO** in particolar modo della Determina n.563 del 18/07/2025 con la quale veniva approvata la PVS redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), sub 1) e sub 2) del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii per un importo netto contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta, di netti imponibili €. 105.468,19 (pari al 11,97%) che qui di seguito viene riportata:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE					
	Voce	Descrizione	pre-gara	post-gara	pvs- assestamento
A-Importo	A	Lavori			
	A.1	Importo Lavori	976 456,09 €	937 533,29 €	1 059 183,29 €
	A.1.1	deducesi il ribasso d'asta del 10,15%		95 159,63 €	107 507,10 €
	A.1.2	importo dei lavori al netto del ribasso		842 373,66 €	951 676,19 €
	A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori A.1	38 922,80 €	38 922,80 €	35 088,46 €
	A.3	Acquisto beni, forniture ed arredi			
		TOTALE AVORI/AFFIDAMENTO	976 456,09 €	881 296,46 €	986 764,65 €
B- Somme a	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Prestazioni Tecniche			
	B.1.1	Progettazione esecutiva e CSP	133 990,90 €	133 990,90 €	133 399,90 €
	B.1.2	Direzione dei Lavori e CSE			
	B.1.3	Verifiche e collaudi	5 836,91 €	5 836,91 €	5 603,37 €
	B.1.4	Scia asseveramento antincendio	6 000,00 €	6 000,00 €	
	B.1.5	Spese agibilità			2 377,16 €
	B.1.6	INARCASSA e EPAP (4%)			5 431,08 €
	B.1.7	I.V.A. sulle competenze tecniche	33 365,40 €	33 365,40 €	31 065,79 €
		TOTALE SPESE TECNICHE	179 193,21 €	179 193,21 €	177 877,30 €
	B.2	Imprevisti sui lavori			
	B.2.1	Imprevisti sui lavori compreso iva	61 921,25 €	52 547,27 €	- €
	B.3	Lavori in economia (compreso IVA)			
	B.3.1	Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	- €	- €	- €
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	61 921,25 €	52 547,27 €	- €
	B.4	Oneri aggiuntivi per conferimenti a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)			
	B.4.1	Oneri aggiuntivi per conferimento a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	5 000,00 €	5 000,00 €	9 000,00 €
	B.5	I.V.A. sui lavori e imprevisti			

B.5.1	I.V.A. su lavori e imprevisti	97 645,61 €	88 129,65 €	98 676,46 €
B.6	Incentivi per funzioni tecniche			
B.6.1	Incentivo al R.U.P. art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	10 155,14 €	19 529,12 €	19 529,12 €
	TOTALE INCENTIVI	10 155,14 €	19 529,12 €	19 529,12 €
B.7	Altro			
B.7.1	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP.	440,00 €	440,00 €	440,00 €
B.7.2	Pareri, autorizzazioni (certificati)	1 400,00 €	1 400,00 €	500,00 €
B.7.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	3 000,00 €	3 000,00 €	500,00 €
B.7.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	- €	- €
B.7.5	Targa	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00 €
B.7.6	Verifica progettazione e supporto tecnico RUP	- €	- €	- €
B.7.8	Spese per indagini geognostiche, sui materiali e prove di laboratorio compreso Iva 22%			
B.7.9	Spese per prove di laboratorio per collaudo (compreso IVA)	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
B.7.10	IRAP su incentivo al RUP (B.6.1) (€ 4,249,85 x 8,50/100)	- €		536,34 €
	TOTALE ALTRO	6 840,00 €	6 840,00 €	3 076,34 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	360 755,21 €	351 239,25 €	308 159,23 €
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.I+B.2+B.3+B.4+B.S+B.6+B.7)	1 337 211,30 €	1 232 535,71 €	1 294 923,87 €
D	Ribasso D'asta FONFI PAC (compreso IVA 10%)		84 574,85 €	
E	Riutilizzo economie di ribasso fondi PAC 50%			
F	Ribasso d'Asta FONFI GSE (compreso IVA 10%)		20 100,74 €	
G	Totale economie a disposizione RUP		104 675,59 €	- €
H	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIATO	1 337 211,30 €	1 337 211,30 €	1 294 923,87 €

RITENUTO, di dover procedere alla presa d'atto della P.V.S. di cui sopra e alla liquidazione della somma di € 339.427,22 a favore del comune di Ramacca da imputare sul capitolo 772426 impegno 265;
Per tutto quanto sopra, preso atto, ritenuto e considerato

D E C R E T A

Art. 1

Per tutto quanto riportato in premessa, che risulta far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prende atto della Perizia di Variante suppletiva approvata dal Rup con Determina n.563 del 18/07/2025 qui di seguito riportata:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

	Voce	Descrizione	pre-gara	post-gara	pvs- assestamento
A-Importo	A	Lavori			
	A.1	Importo Lavori	976 456,09 €	937 533,29 €	1 059 183,29 €
	A.1.1	deducesi il ribasso d'asta del 10,15%		95 159,63 €	107 507,10 €
	A.1.2	importo dei lavori al netto del ribasso		842 373,66 €	951 676,19 €
	A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori A.1	38 922,80 €	38 922,80 €	35 088,46 €
	A.3	Acquisto beni, forniture ed arredi			
		TOTALE AVORI/AFFIDAMENTO	976 456,09 €	881 296,46 €	986 764,65 €
B- Somme a	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Prestazioni Tecniche			
	B.1.1	Progettazione esecutiva e CSP	133 90,90 €	133 990,90 €	133 399,90 €
	B.1.2	Direzione dei Lavori e CSE			
	B.1.3	Verifiche e collaudi	5 836,91 €	5 836,91 €	5 603,37 €
	B.1.4	Scia asseveramento antincendio	6 000,00 €	6 000,00 €	
	B.1.5	Spese agibilità			2 377,16 €
	B.1.6	INARCASSA e EPAP (4%)			5 431,08 €
	B.1.7	I.V.A. sulle competenze tecniche	33 365,40 €	33 365,40 €	31 065,79 €
		TOTALE SPESE TECNICHE	179 193,21 €	179 193,21 €	177 877,30 €
	B.2	Imprevisti sui lavori			
	B.2.1	Imprevisti sui lavori compreso iva	61 921,25 €	52 547,27 €	- €
	B.3	Lavori in economia (compreso IVA)			
	B.3.1	Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	- €	- €	- €
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	61 921,25 €	52 547,27 €	- €
	B.4	Oneri aggiuntivi per conferimenti a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)			
	B.4.1	Oneri aggiuntivi per conferimento a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	5 000,00 €	5 000,00 €	9 000,00 €
	B.5	I.V.A. sui lavori e imprevisti			
	B.5.1	I.V.A. su lavori e imprevisti	97 645,61 €	88 129,65 €	98 676,46 €
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche			
	B.6.1	Incentivo al R.U.P. art. 113, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	10 155,14 €	19 529,12 €	19 529,12 €
		TOTALE INCENTIVI	10 155,14 €	19 529,12 €	19 529,12 €
	B.7	Altro			

	B.7.1	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP.	440,00 €	440,00 €	440,00 €
	B.7.2	Pareri, autorizzazioni (certificati)	1 400,00 €	1 400,00 €	500,00 €
	B.7.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	3 000,00 €	3 000,00 €	500,00 €
	B.7.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	- €	- €
	B.7.5	Targa	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00 €
	B.7.6	Verifica progettazione e supporto tecnico RUP	- €	- €	- €
	B.7.8	Spese per indagini geognostiche, sui materiali e prove di laboratorio compreso Iva 22%			
	B.7.9	Spese per prove di laboratorio per collaudo (compreso IVA)	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	B.7.10	IRAP su incentivo al RUP (B.6.1) (€ 4,249,85 x 8,50/100)	- €		536,34 €
		TOTALE ALTRO	6 840,00 €	6 840,00 €	3 076,34 €
	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	360 755,21 €	351 239,25 €	308 159,23 €
	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B.I+B.2+B.3+B.4+B.S+B.6+B.7)	1 337 211,30 €	1 232 535,71 €	1 294 923,87 €
	D	Ribasso D'asta FONFI PAC (compreso IVA 10%)		84 574,85 €	
	E	Riutilizzo economie di ribasso fondi PAC 50%			
	F	Ribasso d'Asta FONFI GSE (compreso IVA 10%)		20 100,74 €	
	G	Totale economie a disposizione RUP		104 675,59 €	- €
	H	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIATO	1 337 211,30 €	1 337 211,30 €	1 294 923,87 €

Art. 2

Si dispone a favore del Comune di **Ramacca** (CT) l'accreditamento dell'importo di € **339.427,22** a valere sul capitolo **772426 - impegno 265** - a titolo di pagamento intermedio 3° e 4° SAL per l'intervento dal titolo **“ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO “PLESSO B” - I.C.S. “OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS” VIALE LIBERTA' n. 24 – CUP F11F19000030006** – Codice Caronte SI_1_27504 .

Art. 3

Si autorizza, l'emissione del mandato di pagamento sul capitolo 772426 di € **339.427,22** a gravare sull'impegno n. **265** a favore del comune di **Ramacca**.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e, contestualmente, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15/04/2021 e pubblicato sul portale Euroinfocilicia.

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Mangiacavallo

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Arch. Michele Lacagnina