



Unione Europea

D.D.G. n. 1081



Repubblica Italiana



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente".

IL DIRIGENTE GENERALE

Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) della Regione siciliana-sezione speciale 2. Operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacchino - Caltabellotta"*, del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), Codice Caronte SI_1_23070 e CUP n. I11B10000590006. Rideterminazione definitiva del contributo finanziario ed erogazione saldo.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA la legge regionale del 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO la legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 13 comma 3, recante disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 27 giugno 2019 n. 239, con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – *"Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e Regionali"* (di seguito Servizio 4) al Dott. Giuseppe Maurici;
- VISTO il D.D.G. n. 1574 del 23/12/2022 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 4 – "Programmazione, Gestione, Attuazione, rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente del Dipartimento Regionale dell'Ambiente tra il Dirigente Generale pro tempore e il Dott. Giuseppe Maurici stipulato in data

23/12/2022 con decorrenza 16/06/2022 e scadenza 31/12/2024;

- VISTA la Deliberazione n. 426 dell'11 dicembre 2024 della Giunta Regionale relativa a "Funzionalità dell'Amministrazione Regionale – Atto di indirizzo del Governo Regionale ai Dirigenti Generali per il differimento del termine di durata degli incarichi di Dirigente di Aree, Servizi ed Unità Operative";
- VISTO il D.D.G. n. 1627 del 19/12/2024 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente", con il termine di scadenza al 30 giugno 2025;
- VISTO il D.P.R.S. n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 15/02/2025, è stato conferito all'arch. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente a far data dal 17/02/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 911 del 27/06/2025, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4 "Programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione fondi comunitari, nazionali e regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente", con il termine di scadenza al 31 dicembre 2025;
- VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente l'applicazione di quanto previsto all'art. 6 del Decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;
- VISTO l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D. Lgs n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale del 16 gennaio 2024 n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026", pubblicata nella G.U.R.S. n. 4 del 20 gennaio 2024;
- VISTA la Legge regionale n. 1 del 09 Gennaio 2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 09 Gennaio 2025, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 con cui si approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 comma 5, secondo il quale "I decreti dirigenziali di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi (...)";
- VISTA la Legge regionale del 07 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;

- VISTA la legge regionale del 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative”;
- VISTO la legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016”;
- VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”;
- VISTO il Decreto legge del 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle modifiche al codice degli appalti;
- VISTA la Legge del 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- VISTA la Legge del 28 giugno 2019, n.58 legge di conversione del D.L. n. 34/2019 con modificazione del D.Lgs 50/2016;
- VISTO il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e ss.mm.ii., denominato “Decreto aiuti”;
- VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 559 del 03/07/2017 del Dipartimento regionale dell’Ambiente, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia a valere sull’Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, pubblicato sulla GURS n.19 del 14/07/2017 (nel seguito “Avviso pubblico”);
- VISTO il D.D.G. n. 830/2017, con il quale è stato modificato l’Allegato 1 del medesimo Avviso pubblico;
- VISTO l’Allegato A del D.D.G. n. 653 del 26/07/2019, relativo all’approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Azione 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 559/2017, nel quale l’importo concesso a contributo a favore del Comune Sambuca di Sicilia (Ag), per il progetto dal titolo “Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta”, è determinato in € 4.265.000,00;
- VISTO il D.D.G. n. 768 del 20/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti al n. 939 del 02/10/2019 e dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente ai nn. dal 3 al 27 del cap. 842442 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, con il quale si è provveduto ad integrare per la sola parte relativa all’assunzione dell’impegno contabile il D.D.G. n. 653 del 26.07.2019 sull’apposito capitolo 842442 di spesa di Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 28 del 06/02/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente al n. 39/68 dell’11/02/2020, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e il Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) per la realizzazione dell’operazione “Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino –

- Caltabellotta*”, dell’importo di € 4.265.000,00, codice Caronte SI_1_23070 e la nota prot. DRA n. 10661 del 20/02/2020 con la quale è stato notificato il suddetto provvedimento;
- VISTO il D.R.S. n. 533 del 10/06/2020, con il quale è stata liquidata la prima tranche del contributo finanziario, a titolo di anticipazione, pari a € 106.625,00 corrispondente al 2,5% del contributo finanziario, concesso con il D.D.G. n. 653/2019 e D.D.G. n. 768/2019;
- VISTA la Delibera n. 214 del 27/05/2021, con la quale la Giunta regionale:
- ha apprezzato la revisione del PO FESR Sicilia 2014/2020, consistente nella decurtazione dell’intera dotazione delle Azioni 6.5.1 (€ 61.704.048,00) e 6.6.1 (€ 42.875.618,00), di competenza del Dipartimento Ambiente, e nella parziale decurtazione (€ 5.420.334,00) dell’Azione 6.8.3, di competenza del Dipartimento Turismo, destinandole a due nuove Azioni la 6.5.1b e la 6.5.2 nella competenza del Dipartimento Sviluppo Rurale;
 - ha dato mandato al Dipartimento regionale della Programmazione di porre in essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a rendere operative le modifiche apportate all’Asse 6 dello stesso programma e ivi descritte e al Ragioniere generale della Regione di fornire i necessari indirizzi mirati a garantire il tempestivo espletamento delle attività amministrativo-contabili da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che risultino funzionali alla piena operatività dei capitoli di spesa di riferimento;
- VISTA la Delibera numero 25 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionale obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2016, numero: 266;
- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 10 agosto 2016, di assegnazione delle risorse sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 novembre 2016, numero: 267;
- VISTA la Delibera numero 26 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 25 luglio 2018, di Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo _ Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 25 luglio 2018, numero: 171;
- VISTA la Delibera numero 2 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, “Fondo sviluppo e coesione- Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 giugno 2021, numero: 142;
- VISTA la Delibera numero 32 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), del 29 Aprile 2021, di approvazione del Fondo Sviluppo E Coesione - Approvazione Del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 09 Agosto 2021, numero: 189;
- VISTO il Decreto legge del 30/04/2019, n. 34, e in particolare l’art. 44 “ Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
- VISTA la nota prot. n. 11663 del 15/09/2021, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha comunicato ai dipartimenti interessati le indicazioni operative al fine di attuare le previsioni della predetta DGR n. 214 del 27/05/2021 e, al contempo, che il Dipartimento della Programmazione sta procedendo all’accertamento delle somme necessarie a dare copertura alle iscrizioni relative agli interventi di cui alle nuove Azioni 6.5.1b e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la nota prot. n. 63379 del 20/09/2021 del Dipartimento dell’Ambiente di richiesta istituzione capitoli di entrata e di spesa Rubrica 2 Dip. Ambiente relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020(P.S.C.);

- VISTO il D.D. n. 1329 del 23/09/2021 della Ragioneria Generale, con il quale sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata (7915-Capo 22) e di spesa (842449-Missione 9) del Bilancio regionale relativi al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.);
- VISTO il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n.367 del 27/09/2021, di imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C), contestuale disimputazione dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 delle operazioni afferenti le Azioni 6.5.1 e 6.6.1 e accertamento delle somme di euro 87.517.951,06, ripartite nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1329 del 24/09/2021, assunto dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al prot. n. 105715/2021 e registrato il 29/09/2021, di disimpegno della somma di € 85.423.242,60, sui capitoli di spesa 842441 e 842442 del bilancio regionale relativi al alle operazioni di cui alle graduatorie Azioni 6.5.1. e 6.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, al netto delle revocche e delle anticipazioni già erogate sugli stessi capitoli;
- VISTO il D.D.G. n. 1536 del 28/10/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 2989 del 16/11/2021, con il quale si è provveduto ad integrare il D.D.G. n. 1326 del 24/09/2021 di accertamento delle entrate, in riscontro della nota prot. n. 120797 del 22/10/2021, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- VISTA la Delibera n. 504 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dipartimento regionale della Programmazione della presidenza della Regione la funzione di “Autorità Responsabile del coordinamento e della gestione del Piano di Sviluppo e Coesione”;
- VISTA la nota prot. n. 78798 del 22/11/2021 con la quale è stato comunicato ai beneficiari delle operazioni afferenti le ex azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, l'imputazione al Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (P.S.C.) Regione siciliana;
- VISTO il Decreto Dirigenziale D.D. n. 2010 del 30/11/2021, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, inserito sul SIC in data 07/12/2021, con il quale per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 risultano introdotte sul capitolo di spesa 842449 le variazioni sia in termini di competenza che di cassa;
- VISTO il D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021, registrato alla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente in data 23/12/2021, al prot. n. 156359, con il quale il contributo già concesso a favore dei beneficiari delle operazioni a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 (Azione 6.5.1 e 6.6.1) e in particolare al Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) per l'operazione denominata “*Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta*”, viene concesso a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C);
- CONSIDERATO, altresì, che con il succitato provvedimento n. 1809/2021 è stato assunto il corrispondente impegno n. 43, ripartito negli esercizi finanziari 2021, 2022 sul capitolo di spesa 842449 “*Contributi per la realizzazione degli interventi dei beneficiari, delle Azioni 6.5.1 e 6.6.1 del PO FESR 2014-2020, da riproteggere a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) – Del. CIPESS N. 32/2021*”, con il codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003;
- VISTO il D.D.G. n. 767 del 25/07/2022 di approvazione dello schema tipo di “Convenzione” delle operazioni già selezionate e finanziate a valere sull'Azione 6.5.1 e sull'Azione 6.6.1 del PO FESR 2014-2020 e imputate sul PSC, notificato al Beneficiario congiuntamente all'allegato “Atto modificativo della Convenzione”, giusta nota prot. DRA n. 59136 del 04/08/2022;
- CONSIDERATO l’“Atto modificativo della Convenzione approvata con DDG n. 28 del 06/02/2020”, assunto al prot. DRA al n. 63033 del 29/08/2022, regolante i rapporti tra le parti e firmato dal Legale rappresentante del Comune di Sambuca di Sicilia e per la Regione siciliana dal Dirigente del Serv. 4;
- VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva n. 399 del 17/08/2021 del Comune di Sambuca di Sicilia, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n.120/2020 con l'aggiudicazione dei lavori al “*Consorzio Stabile F2B*”, con sede a Ciampino (Rm), per un importo netto di € 2.254.040,48, oltre € 42.101,40 per oneri della sicurezza ed I.V.A.;

- VISTO il contratto d'appalto con repertorio n. 148 del 01/12/2021, registrato a Sciacca al n.1949 Serie I T, stipulato tra il Responsabile dell'Area tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Sambuca di Sicilia, in qualità di rappresentante dell'amministrazione comunale e con legale rappresentante dell'impresa "G.M.P. Costruzioni srl", nella qualità di procuratore del "Consorzio Stabile F2B" con sede a Ciampino (Rm), per un importo netto di € 2.254.040,48, oltre € 42.101,40 per oneri della sicurezza ed I.V.A.;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. 60 del 25/01/2022 del Comune di Sambuca di Sicilia relativa all'incarico del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità (compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) alla RTI Coprogetti soc. coop.(mandatario)- alla SAB srl (mandante)- all'ing. Salvatore Castaldo (mandante) in seguito all'aggiudicazione dei servizi tecnici per un importo onnicomprensivo pari a € 233.194,44;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. 466 del 18/05/2022 del Comune di Sambuca di Sicilia, di affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico per i lavori in argomento all'ing. V. Piombino, dipendente del comune di Burgio;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. 705 del 12/08/2022 del Comune di Sambuca di Sicilia, di affidamento dell'incarico per la redazione geologica al dott. Geog. Lara Puccio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 1081 del 05/10/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente al n. 1683 del 17/10/2022, con il quale il contributo concesso con i DD.D.G. n.653/2019 e n.768/2019 per il progetto del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) per l'operazione "Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta", codice Caronte SI_1_23070, CUP I11B10000590006, dell'importo di € 4.265.000,00 è stato rideterminato, a seguito della procedura della gara d'appalto, in € 3.186.982,19, con contestuale pagamento in favore dell'Ente della seconda tranche di anticipazione di € 637.396,44, con il seguente Q.T.E.:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
<i>"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta"</i>				
		PROG. ORIG.	Ribasso %	POST GARA
A	Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 3.234.056,68	30,303	€ 2.254.040,48
A.1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (da non detrarre)	€ 520.209,82		€ 520.209,82
A.2	Oneri speciali sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 42.101,40		€ 42.101,40
A.3	SOMMANO LAVORI	€ 3.276.158,08		€ 2.296.141,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1.1	Conferimento a discarica	€ 24.802,88		€ 24.802,88
B.1.2	Spese per pareri	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B.1.3	Allacciamento a pubblici servizi	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B.1.4	Imprevisti 5 % circa	€ 188.497,24		€ 188.497,24
B.1.5	Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs 50/2016	€ 8.000,00		€ 8.000,00
B.1.6	Spese per Commissioni giudicatrici serv. Ing.	€ 9.954,00		€ 9.954,00
B.1.7	Spese tecniche RUP e supporto RUP verifica e validazione (Art. 113 C.2 D. lgs 50/2016)	€ 52.418,53		€ 52.418,53
B.1.8	Spese tecniche per progettazione esecutiva e D.L.- CSP-CSE (compreso IVA al 22% ed oneri previdenziali)	€ 243.256,52		€ 183.791,33
B.1.9	Spese per geologo	€ 10.980,00		€ 10.980,00
B.1.10	Spese per assicurazioni dipendenti	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B.1.11	Supporto al Rup verifica e validazione	€ 0,00		€ 0,00
B.1.12	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	€ 6.000,00		€ 6.000,00
B.1.13	Contributo ANAC	€ 600,00		€ 600,00
B.1.14	Spese per collaudo amministrativo e statico	€ 25.694,78		€ 25.694,78
B.2	I.V.A. ONERI PREVIDENZIALI			
B.2.1	I.V.A.sui lavori 10% voce A)	€ 327.615,81		€ 229.614,19
B.2.2	I.V.A. 22% su discarica ed indagini Voci B1)-B2)	€ 6.776,63		€ 6.776,63
B.2.3.1	Oneri previdenziali 4% su comp. Tecniche Voci B.1.8)-B.1.9)-B.1.11)-B.1.14)	€ 11.197,25		€ 8.818,64

B.2.3.2	I.V.A. 22% su comp. Tecniche Voci B.1.8)-B.1.9)-B.1.11)-B.1.14) e su oneri previd. 4%	€ 64.048,28		€ 50.442,65
B.3	Economie sulle somme a disposizione			€ 75.449,43
	Totale somme a disposizione	€ 988.841,92		€ 890.840,30
	TOTALE COMPLESSIVO rideterminato			€ 3.186.982,18
C	ECONOMIE			
C.1	Economie da ribasso sui lavori			€ 980.016,20
C.2	Iva sull'economia da ribasso			€ 98.001,62
	Totale economie			€ 1.078.017,82

VISTA la Determina Dirigenziale n.1291 del 30/12/2022 dell'Area Tecnica del Comune di Sambuca di Sicilia relativa alla sostituzione del RUP Ing. Francesco Trapani con il geom. Giuseppe Pendola, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n. 864 del 11/07/2023 di aggiornamento del cronoprogramma dell'operazione con il differimento del termine di ultimazione del progetto al 30/04/2024, rispetto al termine fissato nel cronoprogramma allegato alla Convenzione, approvata con D.D.G. n. 28 del 06/02/2020 e aggiornata con il relativo Atto modificativo, notificato al Beneficiario giusta nota prot. DRA n. 52862 del 11/07/2023;

VISTO il D.D.G. n. 873 del 13/07/2023, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente con presa nota n. 1228 del 26/07/2023, relativo alla perizia di variante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della Convenzione regolante i rapporti tra le parti ed aggiornamento del Q.T.E. in applicazione dell'art.26 del D.L. 50/2022, dell'operazione "Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta", del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S. "Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta".		
A	Importo dei lavori	€ 3.508.296,38
A.1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (da non detrarre)	€ 664.471,33
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42.180,25
A.3	Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 3.466.116,13
A.4	Importo netto escluso oneri sicurezza	€ 2.415.778,96
A.5	Importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza	€ 2.457.959,21
	Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva	€ 161.817,330
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1	Imprevisti 5 % circa	€ 31.501,85
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 183.791,33
B.3	Spese per geologo (oneri previdenziali inclusi ed IVA esente)	€ 10.991,94
B.4	Spese per collaudo amministrativo e statico	€ 10.000,00
B.5	Spese tecniche per redazione PVS	€ 41.778,87
	Spese tecniche RUP e supporto RUP (Art. 113 C.2 D.lgs 50/2016)	€ 49.116,16
B.6		
B.7	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016	
B.8	Conferimento a discarica	€ 23.696,80
B.9	Spese per Commissioni giudicatrici	€ 9.954,00
B.10	Spese per autorizzazioni e pareri VINCA-SCIA	€ 3.000,00
B.11	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	€ 6.000,00
B.12	Contribuito ANAC	€ 600,00
B.13	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 3.000,00
B.14	Spese per assicurazione dipendenti	
B.15	Economie sulle somme a disposizione	
C.1	Oneri previdenziali (B2+B3+B4+B5)*4%	€ 9.862,49
C.2	Iva sui lavori 10%	€ 245.795,92

C.3	I.V.A. 22% su scarica e indagini (B9+B13)*22%	€ 6.533,30
C.4	I.V.A. 22% competenze tecniche (B2+B3+B4+B5)+oneri previdenziali	€ 53.898,46
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B+C)	€ 689.521,12
D	Accantonamento somme art.26 Decreto L. n. 50/2022	
D.1	Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs n.50/2016	€ 8.000,00
D.2	50% imprevisti	€ 31.501,85
D.3	Economie derivanti dai ribassi d'asta (1)	€ 592.827,08
	Totale accantonamento (D)	€ 632.328,93
E	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	
E.1	Economie derivanti dai ribassi d'asta (1) e non utilizzate per compensazioni prezzi	€ 387.189,12
E.2	Economie IVA su ribasso d'asta	€ 98.001,62
	Totale economie (E)	€ 485.190,74
	Totale complessivo progetto (A+B+C+D+E)	€ 4.265.000,00

- VISTO il D.R.S. n. 1199 del 27/09/2023 relativo all'erogazione del 1° pagamento intermedio dell'importo di € 254.834,65 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 1307 del 17/10/2023 relativo all'erogazione del 2° pagamento intermedio dell'importo di € 215.117,96 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 1346 del 24/10/2023 relativo all'erogazione del 3° pagamento intermedio dell'importo di € 314.940,04 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.D.G. n. 129 del 21/02/2024 di aggiornamento del cronoprogramma dell'operazione con il differimento del termine di ultimazione del progetto al 31/12/2024, rispetto al termine fissato nel cronoprogramma allegato alla Convenzione, approvata con D.D.G. n. 28 del 06/02/2020 e ss.mm.ii., successivamente aggiornato con D.D.G. n. 864 del 11/07/2023, notificato al Beneficiario giusta nota prot. DRA n. 11072 del 21/02/2024;
- VISTO il D.R.S. n. 648 del 01/03/2024 relativo all'erogazione del 4° pagamento intermedio dell'importo di € 345.365,42 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 704 del 12/06/2024 relativo all'erogazione del 5° pagamento intermedio dell'importo di € 345.008,00 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 823 del 12/07/2024 relativo all'erogazione del 6° pagamento intermedio dell'importo di € 323.751,08 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 1195 del 22/10/2024 relativo all'erogazione del 7° pagamento intermedio dell'importo di € 203.464,84 dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;

- VISTO il D.R.S. n. 1545 del 12/12/2024 relativo all'erogazione del 8° pagamento intermedio dell'importo di € 206.192,93 dell'operazione "*Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta*", del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.R.S. n. 12 del 15/01/2025 relativo all'erogazione del 9° pagamento intermedio dell'importo di € 632.081,15 dell'operazione "*Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta*", del proponente Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006;
- VISTO il D.D.G. n. 1506 del 10/12/2024 di proroga del cronoprogramma dell'operazione con il differimento del termine di ultimazione del progetto al 31/03/2025, rispetto al termine fissato nel cronoprogramma allegato alla Convenzione, approvata con D.D.G. n. 28 del 06/02/2020 e ss.mm.ii., notificato al Beneficiario giusta nota prot. n. 87265 del 12/12/2024;
- VISTA la nota prot. n. 863 del 23/01/2024, introitata al prot. n. 4408 del 23/01/2024, con la quale il Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) ha trasmesso la nota dell'impresa esecutrice dei lavori di ultimazione dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e del verbale di verifica conclusione del D.L.;
- VISTA la nota prot. n. 11413 del 17/10/2024, assunta al prot. n. 73095 del 17/10/2024, del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) per l'operazione in argomento della trasmissione della Determina dirigenziale n. 1010 del 16/10/2024 di "approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di collaudo", con allegati l'Atto unico di collaudo statico e l'attestazione di deposito (prot. n. 20240080573), lo Stato finale e la Relazione sullo Stato Finale redatti dal D.L. e la Relazione e Certificato di Collaudo Amministrativo del collaudatore;
- VISTA la nota prot. n. 14488 del 24/12/2024, acquisita al prot. n. 124 del 02/01/2025, del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) relativa alla trasmissione della documentazione dei pagamenti finali;
- VISTE la Determinazione Dirigenziale n. 81 del 29/01/2025 del beneficiario Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) e la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2025 rispettivamente di approvazione e presa d'atto del Q.T.E. conclusivo, trasmesse con nota prot. n. 1508 del 04/02/2025, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO CONCLUSIVO. Deter. Dir. n. 81 del 29/01/2025 " <i>Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta</i> ".		
A	Lavori al netto	€ 2.415.778,96
A.1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (da non detrarre)	€ 664.471,33
A.2	Oneri sicurezza	€ 42.180,25
A.3	SOMMANO LAVORI	€ 2.457.959,21
B.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.1	Conferimento a discarica	€ 47.742,20
B.1.2	Spese per autorizzazioni e pareri VINCA-SCIA	€ 2.000,00
B.1.3	Allacciamenti a pubblici servizi	-
B.1.4	Imprevisti 5 % circa	-
B.1.5	Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs n.50/2016	-
B.1.6	Spese per Commissioni giudicatrici	-
B.1.7	Spese tecniche RUP e supporto RUP (Art. 113 C.2 D.lgs 50/2016)	€ 37.899,04
B.1.8	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 183.791,33
B.1.8.1	Spese tecniche per redazione PVS	€ 41.778,87
B.1.9	Spese per geologo (oneri previdenziali inclusi ed IVA esente)	€ 10.991,94
B.1.10	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	-
B.1.11	Supporto al Responsabile di procedimento e di verifica e validazione	-
B.1.12	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	-
B.1.13	Contributo ANAC	€ 600,00

B.1.14	Spese per collaudo amministrativo e statico	-
B.2.1	Iva sui lavori 10% 8ART. 44-I.865/71, SENT. N. 3637/07 SEZ. v Cons. di Sato	€ 245.795,92
B.2.2	I.V.A. 22% su scarica e indagini	€ 8.367,28
B.2.3.1	Oneri previdenziali	€ 9.462,50
B.2.3.2	I.V.A. 22% competenze tecniche+oneri previdenziali	€ 51.610,44
B.3	Economie sulle somme a disposizione	-
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 640.039,52
D	Pagamento somme art.26 Decreto L. n. 50/2022	-
	Totale (D)	€ 632.081,15
	COSTO TOTALE PROGETTO (A+B+D)	€ 3.730.079,88
E	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA:	
E.1	Economie derivanti dai ribassi d'asta sui lavori (non utilizzate per caro materiale art. 26 D.L. n. 50/2022)	€ 387.189,12
E.2	Economie IVA su ribasso d'asta	€ 98.001,62
E.3	Altre economie	€ 49.729,38
	Totale economie (E)	€ 534.920,12
	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+D+E)	€ 4.265.000,00

- VISTA la nota prot. n. 1551 del 05/02/2025, acquisita al prot. DRA con il n. 7257 del 06/02/2025, con la quale il Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) ha richiesto, per l'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta"*, l'accredito del saldo mediante l'apposita modulistica (allegati D e E) pari a € 145.302,37 e la documentazione amministrativo-contabile per le spese sostenute;
- VISTA la nota prot. n. 35552 del 23/05/2025 del Servizio 4 di richiesta della trasmissione dell'apposita dichiarazione attestante lo stato dell'arte delle fasi di realizzazione dell'operazione *de quo* con il dettaglio delle procedure espletate, riscontrata in maniera esaustiva dal beneficiario con nota prot. n. 5448 del 27/05/2025;
- VISTO quanto riportato all'art. 4.4 della Convenzione stipulata tra le parti relativamente alla *"Rideterminazione del contributo finanziario"*, tramite emissione da parte dell'Amministrazione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento, al netto delle somme rinvenienti dalle economie;
- VISTO quanto previsto all'art. 7.1 della Convenzione stipulata tra le parti in merito alla modalità di erogazione del saldo contributo, rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva;
- CONSIDERATO che l'aggiornamento del succitato Q.T.E., di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 81 del 29/01/2025 del Comune di Sambuca di Sicilia, non comporta ulteriori risorse economiche rispetto al costo iniziale del progetto pari a € 4.265.000,00, finanziato con DD.D.G. n.653/2019 e n.768/2019 e successiva imputazione al P.S.C. 2014-2020 con D.D.G. n. 1809/2021;
- VISTA la documentazione relativa alla relazione finale delle attività, al C.S.E. e alla dichiarazione che l'operazione è completata, in uso e funzionante, trasmessa dall'Ente con nota prot. n. n. 1551 del 05/02/2025 e nota prot. n. 5448 del 27/05/2025;
- CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già provveduto all'erogazione delle somme richieste dal beneficiario, rispettivamente con D.R.S. n. 533 del 10/06/2020 e D.D.G. n. 1081 del 05/10/2022 a titolo di prima e seconda anticipazione, con D.R.S. n. 1199 del 27/09/2023 per il 1° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 1307 del 17/10/2023 per il 2° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 1346 del 24/10/2023 a titolo di 3° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 648 del 01/03/2024 per il 4° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 704 del 12/06/2024 per il 5° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 823 del 12/07/2024 a titolo di 6° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 1195 del 22/10/2024 a titolo di 7° pagamento intermedio, con D.R.S. n. 1545 del 12/12/2024 per l'8° pagamento intermedio e con D.R.S. n. 12 del 15/01/2025 per il 9° pagamento intermedio, per complessivi € 3.584.777,51 e che l'Ente ha trasmesso la documentazione giustificativa di importo maggiore rispetto a quanto ricevuto con le succitate anticipazioni;
- RITENUTO pertanto di rideterminare il contributo finanziario di quantificazione definitiva, concesso con D.D.G. n. 1809 del 15/12/2021 pari a € 4.265.000,00, rideterminato con D.D.G. n. 1081 del

05/10/2022 (post-gara) e successivamente con D.D.G. n. 873 del 13/07/2023 (P.V.S), in complessivi € 3.730.079,88;

RILEVATA la disponibilità dell'importo richiesto, pari a € 145.302,37, per l'erogazione del saldo sull'impegno n. 62, anno di provenienza 2024, del capitolo di spesa 842449, come estrapolato dal S.I.C. della Regione siciliana;

RITENUTO di poter procedere all'erogazione nell'esercizio finanziario 2025, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in favore del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), del saldo pari a € 145.302,37, per la realizzazione dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta"*, codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006, in particolare a valere sull'impegno n. 62, anno di provenienza 2024, del capitolo di spesa 842449 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Cod. SIOPE U.2.03.01.02.003;

RITENUTO altresì, di provvedere con successivo decreto a disporre le economie complessive dell'operazione *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta"*, pari a € 534.920,12, sul capitolo di spesa 842449 per l'es. fin. 2025;

DECRETA

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, è approvato il Quadro Tecnico Economico finale dell'operazione denominata *"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta"*, del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006, nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (P.S.C.) della Regione siciliana-sezione speciale 2, dell'importo complessivo di € 3.730.079,88, di cui € 2.457.959,21 per i lavori, € 640.039,52 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € somme ex art. 26 del D. lgs n. 50/2022, con un'economia rinveniente dai ribassi d'asta pari a € 534.920,12, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
<i>"Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane -Sambuca di Sicilia - Bisacquino – Caltabellotta".</i>		
A	Lavori al netto	€ 2.415.778,96
A.1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (da non detrarre)	€ 664.471,33
A.2	Oneri sicurezza	€ 42.180,25
A.3	SOMMANO LAVORI	€ 2.457.959,21
B.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.1	Conferimento a discarica	€ 47.742,20
B.1.2	Spese per autorizzazioni e pareri VINCA-SCIA	€ 2.000,00
B.1.3	Allacciamenti a pubblici servizi	
B.1.4	Imprevisti 5 % circa	
B.1.5	Accantonamento di cui all'art.106 del D.lgs n.50/2016	
B.1.6	Spese per Commissioni giudicatrici	
B.1.7	Spese tecniche RUP e supporto RUP (Art. 113 C.2 D.lgs 50/2016)	€ 37.899,04
B.1.8	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 183.791,33
B.1.8.1	Spese tecniche per redazione PVS	€ 41.778,87
B.1.9	Spese per geologo (oneri previdenziali inclusi ed IVA esente)	€ 10.991,94
B.1.10	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	

B.1.11	Supporto al Responsabile di procedimento e di verifica e validazione	
B.1.12	Spese per prove di collaudo e di laboratorio	
B.1.13	Contributo ANAC	€ 600,00
B.1.14	Spese per collaudo amministrativo e statico	
B.2.1	Iva sui lavori 10% 8ART. 44-I.865/71, SENT. N. 3637/07 SEZ. v Cons. di Sato	€ 245.795,92
B.2.2	I.V.A. 22% su scarica e indagini	€ 8.367,28
B.2.3.1	Oneri previdenziali	€ 9.462,50
B.2.3.2	I.V.A. 22% competenze tecniche+oneri previdenziali	€ 51.610,44
B.3	Economie sulle somme a disposizione	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 640.039,52
D	Pagamento somme art.26 Decreto L. n. 50/2022	
	Totale (D)	€ 632.081,15
	COSTO TOTALE PROGETTO (A+B+D)	€ 3.730.079,88
E	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA:	
E.1	Economie derivanti dai ribassi d'asta sui lavori (non utilizzate per caro materiale art. 26 D.L. n. 50/2022)	€ 387.189,12
E.2	Economie IVA su ribasso d'asta	€ 98.001,62
E.3	Altre economie	€ 49.729,38
	Totale economie (E)	€ 534.920,12
	TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+D+E)	€ 4.265.000,00

Art. 2

Si autorizza la liquidazione della somma di € 145.302,37 relativa al saldo per l'operazione "Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta", codice Caronte SI_1_23070, CUP n. 11B10000590006, a valere sul capitolo di spesa 842449 del Bilancio della Regione siciliana per l'es. fin. 2025, codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003, impegno n. 62, anno di provenienza 2024, in favore del Comune di Sambuca di Sicilia (Ag), con accredito sul conto corrente presso la Banca d'Italia (contabilità speciale presso la tesoreria statale), ai sensi della circolare 11/2018 del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro.

Art. 3

Con successivo provvedimento questa Amministrazione provvederà a disporre le economie complessive dell'operazione "Lavori per la realizzazione della Greenway Terre Sicane - Sambuca di Sicilia - Bisacquino - Caltabellotta", pari a € 534.920,12, sul capitolo di spesa 842449 per l'es. fin. 2025.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla "Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente" per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte di detto organo di controllo.

Art. 5

Ad avvenuta registrazione da parte della "Ragioneria Centrale del Territorio e dell'Ambiente", il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti istituzionali di euroinfoscilia e del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013 ed ai sensi dell'articolo 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 04/08/2025

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Maurici



Documento firmato da:
GIUSEPPE MAURICI
31.07.2025 07:12:52 UTC

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

