



D.D.G

. n. 1040 /S.09/DRPC Sicilia del 23.10.2025

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana: Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachii di Lizzu”- cod. Caronte:SI_1_18261 - C.U.P. G37H16001280006 CIG 7920214F57 - *Liquidazione fattura n. 67 del 12.12.2024 dell’importo di € 670.854,49 Certificato n. 3 per il pagamento del 3° S.A.L.*



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.08/07/1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

Visto il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28/02/1979, n.70;

Visto il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Vista la L.R. 15.05.2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;

Vista la L.R. 7/2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativi”;

Visto l’art.11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 23/06/2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista la Circolare n. 86313/DRT del 04 maggio 2016 dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

Vista la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;

Vista la circolare del DRT 189161 del 26/09/2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. 13/2019 a decorrere dal 30/09/2019;

Vista la L.R. 12/7/2011, n.12 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/1/2012, n.13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n.12”;

Richiamate le circolari emesse dall’Assessorato dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione n. Circolare n.9 del 18/04/2019; Circolare n.19 del 29/11/2019;

Vista la circolare n. 23 del 27.12.2023 dall’Assessorato dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;

Vista	la circolare n. 26 del 20.12.2024 dall'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione "Linee Guida e Istruzioni per la Gestione Amministrativo-Contabile con il Sistema Informatico di Contabilità Regionale - Versione 1 del dicembre 2024";
Vista	la legge 9 gennaio 2025, n.1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027;
Vista	la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025/2027;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025: <i>Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 2 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori</i> »;
Visto	il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
Considerato	che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
Vista	la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto";
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente "Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi";
Vista	la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";
Vista	la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto "FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017", contenente a pag. 5 dell'all. "A" proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;
Considerato	che il progetto Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI " <i>Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu</i> " in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
Visto	il D.D.G. n.1742 del 28.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo di € 3.326.756,00 e disposto l'impegno di € 160.209,85 per il 2018 e la prenotazione di € 2.793.194,00 per l'anno 2019, nonché è stata prenotata la spesa di € 373.352,15 per il 2020 a valere sul cap. 516432 ;
Considerato	che l'U.T.C. del Comune di San Giovanni Gemini ha redatto il progetto esecutivo dei " <i>lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachii di Lizzu</i> " in San Giovanni Gemini, dell'importo complessivo, di € 3.328.680,20 , di cui € 2.341.114,83 per lavori a base d'asta, compresi € 53.183,04 per oneri di sicurezza ed € 987.565,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Visto	il D.D.G. n. 658 del 01.12.2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI " <i>Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu</i> " in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 - all'impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, che ha offerto un ribasso pari al 23,8610%, per un importo complessivo dell'intervento, pari € 2.675.317,43 di cui €. 1.795.191,43 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 880.126,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Visto	il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, Cap 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, stipulato in data

	28.12.2021 - Rep. n.158 (raccolta Iride 21/2021) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 29.12.2021 al n. 1736 serie1;
Visto	il D.D.G. n.457/S.08/DRPC Sicilia del 22.09.2022 che approva il contratto, impegna le somme di € 2.515.107,58 di cui € 2.331.351,34 per l'esercizio finanziario 2022 ed € 183.756,24 per il 2023, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n.1742 del 28.12.2018 di finanziamento, pari a € 160.209,85;
Visto	il D.D.G. n.667/S.07/DRPC Sicilia del 23.12.2020, di nomina dell'Ing. Carmelo Arcieri, Funzionario Direttivo del D.R.P.C. Sicilia a Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
Richiamata	la nota del 25.01.2023, acquisita dal Comune di San Giovanni Gemini al prot. n. 1614 del 31.01.2023, con la quale la direzione lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata	la proposta di autorizzazione prot. n. 1624 del 31.01.2023 del Comune di San Giovanni Gemini, con la quale il RUP ha avanzato al Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia, condividendo le motivazioni esplicitate dalla direzione lavori, la richiesta di autorizzazione a redigere perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. C del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata	la nota prot. n. 7872 del 21.02.2023 del DRPC, con cui questa Direzione Generale, nella qualità di S.A. e Soggetto attuatore, nell'autorizzare la redazione della P.V.S., temendo la momentanea impossibilità di reperire le somme necessarie per dare intera copertura alla stessa e al costo del caro materiale afferente all'intero intervento, al fine di scongiurare l'instaurarsi di possibili contenziosi con l'Impresa assuntrice dei lavori, invitava l'Amministrazione comunale o a impinguare con proprie risorse la dotazione finanziaria o a limitare le eventuali variazioni in più nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'intervento;
Richiamata	la nota prot. n. 30216 del 12.07.2023 del DRPC, con la quale si è portato a conoscenza dei Soggetti coinvolti che in ordine al piano FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana, il Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota n.° 6989 del 22.05.2023, nel comunicare l'assenza di fondi disponibili sul FSC in parola per fare fronte al caro materiale e ad eventuali PVS, autorizzava a procedere alla copertura dei maggiori costi e delle P.V.S., attingendo ai ribassi d'asta conseguiti in sede di gara;
Preso atto che:	➤ a seguito della sopra richiamata ed esplicitata nota n° 7872 del 21.02.2023, la D.L., in accoglimento alle raccomandazioni espresse, ha provveduto ad eliminare quanto più possibile le opere di finitura o complementari o non strettamente necessarie allo scopo progettuale, al fine di limitare quanto più possibile l'ulteriore impegno finanziario. ➤ per la totale copertura della quota parte del caro materiale, calcolato secondo le previsioni dell'art.26 del D.L. n. 50/2022, che rimaneva fuori dai fondi reperiti tra le somme stanziare per l'intervento, ivi compreso il ribasso d'asta, non avendo altre possibilità di finanze interne al finanziamento ed al piano degli investimenti di appartenenza, per il tramite del D.R.T. della Regione Siciliana, in data 25/07/2023 il R.U.P. ha inoltrato istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tramite piattaforma dedicata per € 585.971,35.
Richiamata	la nota prot. 44650 del 09.04.2024 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale si è portato a conoscenza che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti DIP. OO.PP., con decreto n. 190 del 08.09.2023 ha assegnato la somma pari ad € 585.971,35 per fare fronte al pagamento del caro materiale per l'intervento in oggetto;
Vista	la perizia di variante e suppletiva, che comporta un incremento dei lavori pari al 19,9151% rispetto al progetto originario, dell'importo netto dei lavori di € 2.152.705,30 rispetto all'importo di contrattuale netto di € 1.795.191,43, per un incremento di € 357.513,88 per lavori al netto, mentre l'importo complessivo della PVS (escluso il riconoscimento caro materiale) sarà di € 2.875.230,43 contro l'importo di € 2.675.317,43 previsto nel quadro economico post gara con un incremento dell'importo totale del 7,4725% dovuto ad economie nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
Visto	il D.D.G. n. 372/S.09/DRPC Sicilia del 21.06.2024 , con il quale è stato preso atto, della determina n. 381 del 14 maggio 2024 Registro Generale del Comune di San Giovanni Gemini, dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva, ed inoltre garantita la somma per € 3.326.356,00 a valere sul capitolo 516432 e per € 585.971,35 sui fondi assegnati dal MIT per il caro materiale esercizio finanziario 2024;
Richiamata	la Delibera CIPESS n. 40 del 09.07.2024 Comitato Interm. Program. Economica e Svil. Sostenibile Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Siciliana, Città metropolitana di Catania, Città metropolitana di Messina, Città metropolitana di Palermo - Attuazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/2022 – tra i quali è compreso

	l'intervento "San Giovanni Gemini (AG) - Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza della Strada comunale Vrachii di Lizzu - Cod.: AG 05" dell'importo aggiornato per € 3.326.755,00 ;
Visto	l'atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto in data 25 luglio 2024 rep 193 R. Iride n. 9/2024 tra il Dirigente Generale del DRPC Sicilia e l'Impresa assuntrice dei lavori Aveni s.r.l. registrato a Palermo in data 30/07/2024, al n. 836 Serie 1, per un importo di € 1.795.191,43 a meno del caro materiale con somme garantite per € 3.326.756,01 a valere sul capitolo 516432 e per € 585.971,34 sui fondi assegnati dal MIT per il caro materiale Capitolo di Spesa 500030;
Richiamata	la nota prot. 145479 del 29.11.2024 del Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 1 - con la quale si comunica che con D.D. n.° 1909/2024 del 27.11.2024 della Ragioneria Generale della Regione è stato istituito il Capitolo di Spesa 500030 ed iscritte le somme relative al contributo ministeriale pari ad € 585.971,35 per i <i>"lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale "Vrachi di Lizzu" in San Giovanni Gemini", C.U.P. G37H16001280006 CIG 7920214F57 – finalizzati alla liquidazione del contributo di cui sopra a favore delle imprese beneficiarie</i> ;
Considerato	che per l'intervento in parola la Perizia di Variante e suppletiva prevede un importo complessivo rimodulato pari ad € 3.912.726,35 che trova copertura finanziaria per € 3.326.755,00 con le somme previste nell'importo rimodulato con Delibera CIPESS n. 40 del 09.07.2024 (CAP. 516432) e per € 585.971,35 con le somme finanziate dal MIT giusto D.D. n. 1909 del 27.11.2024 P.F. 3902 del 25.11.2024 (CAPITOLO 500030);
Considerato	che con D.D. n. 907 del 30.4.2025, P.F. N. 1607 del 29.4.2025 dell'Assessorato Regionale dell'economia Dip. Reg. Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con la quale si decreta nello stato previsionale di entrata e di spesa la somma dell'importo di € 585.971,35 previa nota prot. 18435 del 23.04.25 di richiesta Iscrizione dell'avanzo amministrazione presunto al 31.12.2024 sul capitolo di E. 8113 per esercizio finanziario 2025 Rubrica 4 DRPC – Comune di San Giovanni Gemini – Cod.: AG_05 SAN GIOVANNI GEMINI;
Vista	la nota prot. 21078 del 20.12.2024 , acquisita agli atti del DRPC Sicilia prot. 3763/S.09 del 27.01.2025, con la quale il RUP del Comune di San Giovanni ha trasmesso gli atti relativi alla liquidazione del 3° S.A.L. - Determine del R.U.P. n. 291 e n. 292 del 20.12.2024 rispettivamente di approvazione della proposta di liquidazione dei certificati n. 3 dell'importo complessivo di € 670.854,49 e n. 3 Bis dell'importo di € 351.032,83 inerenti al SAL n. 3 e per caro materiali all'Impresa AVENI s.r.l., per l'intervento cod.: AG_05 SAN GIOVANNI GEMINI;
Visto	il D.D.G. n. 697/S.09 del 07.08.2025 con il quale si è proceduto all'impegno dell'importo di € 585.971,35 al n. 1/2025 ed è stata liquidata la fattura n. 68/2024 dell'importo di € 351.032,83 per il certificato n. 3 Bis sul capitolo 500030 <i>"Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2022 n. 91"</i> ;
Vista	la Deliberazione di Giunta n. 240 dell'08.08.2025 di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista	la fattura elettronica n. 67 del 12.12.2024 emessa dell'Impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, Cap 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, per l'importo complessivo di € 670.854,49 (euro seicentoseptantamilaottocentocinquantaquattro/49) di cui € 549.880,73 per imponibile ed € 12.973,76 per IVA al 22%, relativa alla liquidazione del Certificato n. 3 del 12.12.2024;
Vista	la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'Impresa del 14.11.2024, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto	il DURC on-line emesso dall' INPS_ 46596993 in data 03.07.2025, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, Cap 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, valevole fino alla data del 31.10.2025;
Vista	la White list della Prefettura di Messina dalla quale si evince che l'impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, risulta iscritta dal 31.10.2024 fino al 30.10.2025;
Visto	l'esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202500004260730 del 13.10.2025 dal quale l'impresa AVENI s.r.l. risulta soggetto non inadempiente;
Vista	la verifica di autocertificazione della Camera di Commercio competente n. V9073617 del 26.09.2025;
Accertata	la disponibilità delle somme dell'importo di € 289.005,07 sull'impegno residuo 57/2024 assunto con D.D.G. n.457/S.08/DRPC Sicilia del 22.09.2022 a valere sul cap. 516432;
Accertata	la disponibilità delle somme dell'importo di € 137.304,13 sull'impegno residuo 48/2024 assunto con D.D.G. n.1742/S.08/DRPC Sicilia del 22.12.2018 a valere sul cap. 516432;

Accertata	la disponibilità delle somme dell'importo di € 10.400,00 sull'impegno 48/2021 residuo assunto con D.D.G. n.1742/S.08/DRPC Sicilia del 22.12.2018 a valere sul cap. 516432;
Accertata	la disponibilità delle somme dell'importo di € 234.938,52 sull'impegno n. 1/2025 assunto con D.D.G. n. 697/S.09/DRPC Sicilia del 07.08.2025 a valere sul cap. 500030;
Ritenuto	di dover liquidare la fattura n. 67 del 12.12.2024 emessa dell'Impresa AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, Cap 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - P.IVA 02675130831, per l'importo complessivo di € 670.854,49 (euro seicentosettantamilaottocentocinquantaquattro/49) di cui € 549.880,73 per imponibile ed € 12.973,76 per IVA al 22%, relativa alla liquidazione del Certificato n. 3 del 12.12.2024;
Accertata	la regolarità degli atti;

DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** Si liquida la fattura n.67 del 12.12.2024 emessa dall'Impresa **AVENI s.r.l.** con sede legale in Via Moleti n.20, Barcellona Pozzo di Gotto 98051 (Me) - P.IVA 02675130831 per l'importo netto di € 549.880,73 oltre IVA 22% pari ad € 120.973,76 per un totale complessivo di € **670.854,49** relativa alla liquidazione del Certificato n. 3 del 12.12.2024 per l'intervento denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale "Vrachi di Lizzu" in San Giovanni Gemini*", C.U.P. G37H16001280006 CIG 7920214F57", così dettagliato:
- quanto all'importo complessivo di € **435.915,97**, di cui € 357.308,17 per imponibile ed € 78.607,80 per acconto iva al 22%, a valere sul capitolo di spesa **516432** "*Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile*" Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana - Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile, codice del Piano dei conti finanziario U.2.03.01.02.001, esercizio finanziario 2025, imputati sui seguenti impegni:
 - per complessivi € 289.005,07, di cui € 236.889,40 quale imponibile ed € 52.115,67 per IVA 22%, sull'impegno residuo 57/2024;
 - per complessivi € 10.400,00, di cui € 8.524,59 quale imponibile ed € 1.875,41 per IVA al 22%, sull'impegno residuo 48/2021;
 - per complessivi € 136.510,90, di cui € 111.894,18 quale imponibile ed € 24.616,72 per IVA al 22%, sull'impegno residuo 48/2024;
 - quanto all'importo complessivo di € **234.938,52**, di cui € 192.572,56 per imponibile ed € 42.365,96 per saldo iva, a valere sul capitolo di spesa **500030** "*Spese finanziate dal fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di cui all'art. 26 c.4 lett. b del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2022 n. 91*" piano dei conti Cod. Fin. U.2.03.01.02.001 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presi Rubrica 4 del Bilancio della Regione Siciliana - Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile, Codice del Piano dei conti finanziario U.2.03.01.02.001 per l'esercizio finanziario 2025, imputato sull'impegno n. 1/2025.
- Art. 3** Il pagamento della somma di € 549.880,73, in favore all'Impresa **AVENI s.r.l.** con sede legale in Via Moleti n.20, Barcellona Pozzo di Gotto 98051 (Me) - P.IVA 02675130831, avverrà mediante emissione di mandati di pagamento suddivisi negli impegni sopracitati sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come da dichiarazione resa.
- Art. 4** Il versamento della somma di € 120.973,76 relativa all'IVA del 22% verrà effettuato mediante mandati di pagamento versamento in entrata del Bilancio Regionale - capo X - capitolo 7500 a favore della Regione Siciliana.
- Art. 5** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il F.D.

F.to (Carmelo Domenico Arcieri)

Il Dirigente del Servizio S.09
(*Olimpia Campo*)

Il Dirigente Generale
(*ing. Salvatore Cocina*)