



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

D.D.G. n° 799 del DRPC Sicilia del 05.08.2026

Oggetto: *PSC Sicilia Linea d'Azione PCS – 05-03-01-05.03 Rifiuti "Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Provincia di Palermo finanziati con le risorse FAS 2007/2013, previste dalla delibera CIPE n°166/2007" Lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Balza di Cetta in Castellana Sicula" – Decreto di chiusura dell'intervento Cod. Caronte SI 1 6050*



Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n.2
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. del 28.02.1979, n.70 e ss.mm.ii.;
 VISTA la legge regionale 08.7.1977, n.47 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*";
 VISTA la L.R. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.;
 VISTA la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
 VISTO il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile"
 VISTA la legge regionale 31.08.1998, n.14 e ss.mm.ii., "*Norme in materia di Protezione Civile*";
 VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. "*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", ed in particolare l'art.57;
 VISTO l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3, secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.;
 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 14.06.2016, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n.19 del 16.12.2008, con cui si approva la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.;
 VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006, del 11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L.210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.1260/99;
 VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 del 08 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

VISTO	il Regolamento n. 846/2009 della Commissione, del 01 settembre 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1828/2006;
VISTO	il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
VISTO	il D.Lgs 31 maggio 2011, n. 88 con cui il Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS) viene rinominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e riprende, nei principi e nelle caratteristiche generali, la struttura del FAS, ma a carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea;
VISTO	il Regolamento UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO	il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO	il Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTO	il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014;
VISTO	il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n.200 del 21 giugno 2012 con la quale sono state approvate le modifiche al Piano Attuativo Regionale "PAR FAS Sicilia 2007/2013;
CONSIDERATO	che il DRPC Sicilia è CdR per alcuni interventi finanziati con fondi PSC Sicilia Linea d'Azione PSC-05-03-01-05.03 Rifiuti "Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Provincia di Palermo finanziati con le risorse FAS 2007/2013, previste dalla delibera CIPE n°166/2007"

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 26 marzo 2018 con la quale è stato apprezzato il “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)” 2014/2020 – II fase” e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.204/2018;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n.109/2022 con approva il nuovo funzionigramma proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti;
VISTO	il D.P.Reg. n.9 del 5 aprile 2022. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022;
VISTO	il Il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.
VISTO	il D.D.G. n. 723 del 13.08.2025 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha conferito alla Dott.ssa Olimpia Campo l’incarico di Dirigente del Servizio S.09 “Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento” con decorrenza dal 1 agosto 2025;
VISTO	Il DDG n. 76 del 13.08.2025 con il quale la Dott.ssa Olimpia Campo è stata nominata UCO/RIO, in sostituzione dell’Ing. Calogero Crapanzano posto in quiescenza a far data dal 01 agosto 2025, per l’attuazione della <i>Linea d’Azione PCS – 05-03-01-05.03 Rifiuti "Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Provincia di Palermo finanziati con le risorse FAS 2007/2013, previste dalla delibera CIPE n°166/2007 nell’ambito del programma PSC Sicilia.</i>
VISTA	la L. R. n. 9 del 15/04/2021 <i>Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale</i> ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... <i>snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale;</i>
VISTA	la L. R. n. 10 del 15/04/2021 <i>Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023</i> pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021;
VISTA	la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
VISTA	la Delibera CIPE 166/2007 con la quale si è inizialmente definita la programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 per migliorare i servizi essenziali nelle regioni del Mezzogiorno, per accrescere la qualità della vita dei cittadini e creare condizioni favorevoli per l'attrazione di investimenti privati.
VISTA	la Delibera CIPE 87/2012 che ha stanziato i fondi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), inclusi per la Sicilia, per interventi di manutenzione straordinaria del territorio e gestione ambientale, in particolare per bonifiche di siti inquinati e gestione rifiuti, coprendo il periodo 2007-2013, con risorse destinate a piani di caratterizzazione, messa in sicurezza e ripristino ambientale, finanziando progetti specifici in regioni come la Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Calabria;
VISTO	il Codice Caronte SI_1_6050 che è stato assegnato all’intervento denominato “Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Provincia di Palermo finanziati con le risorse FAS 2007/2013, previste dalla delibera CIPE n°166/2007" Lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Balza di Cetta in Castellana Sicula”;
VISTA	la relazione conclusiva e ricognitiva, trasmessa a questo DRPC Sicilia dal Dott. Santo Castagna, acquisita al protocollo di questo DRPC al n. 29227 del 16.06.2026, con la quale ha dichiarato che l’intervento di che trattasi si è formalmente concluso in data 03.08.2011 ed ha, altresì, trasmesso la documentazione necessaria per la predisposizione del relativo decreto di chiusura.
VISTO	l’OPCM n. 37 del 17 giugno 2009 con il quale è stato autorizzato il trasferimento sulla contabilità speciale del Commissario Delegato delle risorse afferenti alla programmazione Operativa Regionale per il periodo 2007-2013 con specifico riferimento all’obiettivo 2.4 e alle linee di intervento 241 e 244.
TENUTO CONTO	che le funzioni di soggetto attuatore sono state espletate dalla società Alta Madonie Ambiente Spa (Gestione Commissariale O.P. 8/RIF del 27.09.2013, Decreto Assessoriale n. 10/2015)
TENUTO CONTO	che l’incarico di Responsabile Esterno per le Operazione è stato svolto dal Dott. Santo Castagna

- VISTA la delibera n. 4 del 01.02.2010 con la quale il Collegio Sindacale della Società Alte Madonie Ambiente Spa – in stato di liquidazione – ha affidato l’incarico di redazione del piano di acquisizione delle attrezzature per il pretrattamento dei rifiuti mediante riduzione volumetrica all’Ing. Giuseppe Di Martino;
- VISTA la delibera n. 7 del 15.02.2010 con la quale il Collegio Sindacale della Società Alte Madonie Ambiente Spa – in stato di liquidazione – ha approvato il progetto per i “Lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Balza di Cetta in Castellana in territorio di Castellana Sicula (PA)”, predisposto dal professionista incaricato e completo di certificato di validazione secondo il seguente quadro economico:

a) IMPORTO DEGLI INTERVENTI		€ 243.013,72
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
Pere competenze progettazione, direzione dei lavori e oneri della sicurezza	€ 19.960,00	
Per competenze RUP	€ 1.215,00	
Imprevisti 10 %	€ 24.301,37	
Sommano	€ 45.476,43	€ 45.476,43
	Totale	€ 288.490,16
A carico della società		
IVA		€ 29.965,87
TOTALE		€ 316.783,53

- VISTA la nota prot. n. 15568 del 30.03.2010 con la quale il DRPC Sicilia comunicava l’esito positivo dell’istruttoria dei lavori per il ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Balza di Cetta in Castellana in territorio di Castellana Sicula (PA), invitando la Società Alte Madonie Ambiente SpA a procedere con le gara di appalto trasmettendone il verbale;
- VISTA la delibera n. 12 del 12.04.2010 con la quale il Collegio Sindacale della Società Alte Madonie Ambiente Spa determinava di approvare il bando di gara, il disciplinare ed il relativo capitolo tecnico per Lavori urgenti per il ripristino della vasca intermedia alla discarica per l’importo complessivo pari a € 243.013,72 oltre Iva di cui € 6.075,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da esperirsi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della Legge 109/94 e ss.mm.ii;
- VISTA la pubblicazione del relativo bando di gara – avvenuta in data 28.05.2010 – avente ad oggetto i lavori per il ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Balza di Cetta in Castellana in territorio di Castellana Sicula (PA)
- VISTA la nota prot. 33336 del 30.06.2010 con la quale la società Alte Madonie Ambiente S.P.A. trasmetteva il verbale di aggiudicazione dei “lavori per il ripristino della funzionalità della vasca intermedia alla discarica per rifiuti solidi urbani sita in C.da Balza di Cetta in Castellana in territorio di Castellana Sicula (PA)” aggiudicati alla ditta I.CO.SER. Srl con sede in Gangi nella Via Murata n. 14 per l’ammontare complessivo contrattuale dell’appalto posto a base d’asta di € 236.938,37 al netto del ribasso offerto del 7,3152 % (pari a € 160.945,83) e pertanto per l’importo contrattuale pari a € 226.067,88 (oneri della sicurezza pari a € 6.075,34 compresi) oltre IVA per legge.
- VISTO il CUP J51J0000080005 dell’intervento di che trattasi;
- VISTO il D.D.G. n. 927 del 25.11.2010 con il quale il DRPC Sicilia ha disposto il finanziamento all’ATO PA6, gestore della discarica per RSU di c.da Balza di Cetta in territorio del Comune di castellana Sicula la somma di € 277.632,25 per i lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia della discarica a valere sul capitolo 516424 del bilancio Regionale Rubrica 4 – Presidenza – Dipartimento Regionale della Protezione Civile per l’esercizio finanziario 2020;
- VISTO il contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, stipulato in data 10.09.2020 tra la società ICOSER Srl e la Società Alte Madonie Ambiente Spa (stazione appaltante) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Petralia Sottana al numero 647 Serie III del 23.10.2020;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori in data 08.11.2010

VISTA

la perizia di variante suppletiva approvata con verbale del Liquidatore della Società Alte Madonie Ambiente Spa n. 9 del 04.07.2011 che prevede il seguente quadro economico:

Lavori		
Importo complessivo		€ 263.396,40
Per oneri della sicurezza		€ 6.584,91
Importo a base d'asta		€ 256.811,49
Ribasso d'Asta del 7,3152 %		€ 18.786,27
Restano al netto del ribasso		€ 238.025,22
Per oneri della sicurezza		€ 6.584,91
Sommano i lavori		€ 244.610,13
Somme a disposizione dell'amministrazione		
Per competenze R.U.P.		€ 1.316,98
Per Competenze Tecniche		€ 22.324,35
Per imprevisti		0.00
Pe pubblicazione gara		€ 6.324,62
A.V.L.P.		€ 150,00
Economie sui lavori (art. 11 D.M. 145/2000)	€ 508,93	
Quota del 50 % spettante alla stazione appaltante		€ 254,47
Quota del 50 % spett.te all'impresa		€ 254,47
Per arrotondamenti		€ 31,57
Totale somme a disposizione		€ 30.656,46
Totale a carico dell'ente finanziatore		€ 275.656,46
IVA a carico della Società AMA		€ 28.935,88
Importo complessivo		€ 304.192,47

VISTO

il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 08.07.2011;

VISTO

il certificato di regolare esecuzione del 11.07.2011 con il quale è stata attestata la regolarità dei lavori realizzati ed è stato, altresì, liquidato il relativo credito a favore dell'impresa così per come segue:

Lavori	
Importo complessivo	€ 263.396,40
Per oneri della sicurezza	€ 6.584,91
Importo a base d'asta	€ 256.811,49
Ribasso d'Asta del 7,3152 %	€ 18.786,27
Restano al netto del ribasso	€ 238.025,22
Per oneri della sicurezza	€ 6.584,91
Sommano i lavori	€ 244.610,13
A Detrarre i certificati emessi	
Primo stato di avanzamento	€ 135.336,00
Secondo stato di avanzamento	€ 76.095,75
Resta il credito netto dell'impresa	€ 33.178,38
Per IVA	€ 3.317,84
Sommano	€ 36.496,22

VISTO

il certificato di spendibilità n. 1 del 14.02.2011 con il quale è stata accertata la spendibilità/pagamento delle seguenti voci di costo:

Per Lavori		Importo
Fattura n. 2 del 21.12.2010 1° SAL ditta I.CO.SER. Srl		€ 135.336,00
	Sommano	€ 135.336,00
Publikompass spa fatt. n. 63895 del 10.06.2010		€ 2.506,50
EDISERVICE Srl fatt. n. 1218 del 31.05.2010		€ 810,00
EDISERVICE Srl fatt. n. 1320 del 05.06.2010		€ 160,00
EDISERVICE Srl fatt. n. 2098 del 25.09.2010		€ 656,00
A Manzoni C. fatt. n. 203537 del 23.09.2010		€ 405,00
Publikompass spa fatt. n. 99532 del 23.10.2010		€ 1.156,50
G.U.R.S. fatt. n. 1357 del 11.06.2010		€ 484,00
G.U.R.S. fatt. n. 1357 del 24.09.2010		€ 132,00
A.V.L.P.		€ 150,00
	Sommano	€ 6.460,00
Per competenze Tecniche		
Ing. Giuseppe Di Martino fatt. n. 17 del 01.10.2010		€ 2.460,00
	Sommano	€ 2.460,00
TOTALE		144.226,00

VISTO

il certificato di spendibilità n. 2 del 11.05.2011 con il quale è stata accertata la spendibilità/pagamento delle seguenti voci di costo:

Per Lavori		Importo
Fattura n. 1 del 16.02.2011 2° SAL ditta I.CO.SER. Srl		€ 76.095,75
	Sommano	€ 76.095,75
Per Direzione lavori Ing. Marcello Bonomo fatt. n. 2 del 31.03.2011		€ 9.600,00
Per Coord. sicurezza Ing. Giuseppe parcella n. 2 del 20.03.2011		€ 3.476,60
Competenze RUP fatt. n. 13 del 09.05.2011		€ 1.089,29
	Sommano	€ 14.162,89
TOTALE		€ 90.258,64

VISTO

il certificato di spendibilità n. 3 del 03.08.2011 con il quale è stata accertata la spendibilità/pagamento delle seguenti voci di costo:

Per Lavori		Importo
Fattura n. 2 del 13.07.2011 3° e ultimo SAL ditta I.CO.SER. Srl		€ 33.178,38
	Sommano	€ 33.178,38
Saldo per Dir. lavori Ing. Marcello Bonomo fatt. n. 4 del 31.03.2011		€ 4.218,76
Saldo per Coord. Sic. Ing. Giuseppe parcella n. 3 del 11.07.2011		€ 1.565,84
Saldo Competenze RUP fatt. n. 19 del 20.07.2011		€ 227,69
	Sommano	€ 6.012,26
TOTALE		€ 39.190,64

VISTO
VISTA

il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 11.07.2011 dal Direttore dei lavori;
la check-list di controllo predisposta ai fini della validazione della spesa sostenuta, dalla quale
risulta una spesa complessiva pari ad € 295.343,04 in relazione ai seguenti pagamenti:

ELENCO PAGAMENTI "Lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia della discarica per i rifiuti solidi urbani sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA)"					
Giustificativo di spesa	Data	Tipologia Spesa	Importo Pagamento	Numero mandato	Data Pagamento
Fatt. n. 2	21/12/10	1° SAL	€ 135.336,00	1	10/02/10
Fatt. n. 3	22/12/10	IVA 1° SAL	€ 13.533,60	1	10/02/10
MAV n. 01030359507141384	05/10/10	AVLP	€ 150,00	1	10/02/10
Fatt. n. 15	01/10/10	Parcella Ing. Di Martino	€ 2.430,00	1	10/02/10
Fatt. n. 15	01/10/10	IVA su fatt. n. 15	€ 486,00	1	10/02/10
Fatt. n. 1	16/11/11	2° SAL	€ 76.095,75	2	01/08/11
Fatt. n. 2	17/11/11	IVA 2° SAL	€ 7.609,55	2	01/08/11
Parcella n. 13	09/05/11	Parcella Dott. Agr. Castagna	€ 1.089,29	2	01/08/11
Parcella n. 13	09/05/11	IVA su parc. n. 19	€ 217,86	2	01/08/11
Parcella n. 2	20/03/11	Parcella Ing. Renna	€ 3.475,41	2	01/08/11
Parcella n. 2	31/03/11	Parcella Ing. Bonomo Marcello	€ 9.600,00	2	01/08/11
Parcella n. 2	31/03/11	IVA su parc. n. 4	€ 1.920,00	2	10/08/11
Fatt. n. 2	11/07/11	Parcella Ing. Renna	€ 1.567,65	3	03/08/11
Parcella n. 19	20/07/11	Parcella Dott. Agr. Castagna	€ 227,69	3	03/08/11
Parcella n. 19	20/07/11	IVA su parc. n. 19	€ 45,54	3	03/08/11
Fatt.n. 4	11/07/11	Parcella Ing. Bonomo Marcello	€ 4.218,73	3	03/08/11
Fatt.n. 4	11/07/11	IVA su parc. n. 4	€ 843,75	3	03/08/11
Fatt. n. 2	13/07/11	3° SAL	€ 33.178,38	3	03/08/11
Fatt. n. 3	14/07/11	IVA su 3° SAL	€ 3.317,84	3	03/08/11
Totale pagamenti validati al 29/06/2018			€ 295.343,04		

- CONSIDERATO che, a seguito di verifica della superiore check-list di controllo, è emerso che nella stessa non risultano riportate tutte le fatture accertate dal REO e richiamate nella relazione conclusiva;
- CONSIDERATO che la medesima check-list include, tra i costi sostenuti dalla società beneficiaria, anche l'IVA sebbene quest'ultima non costituisca un costo effettivamente sostenuto, né sia stata materialmente corrisposta a valere sul finanziamento concesso, così come previsto dal D.D.G. n. 927 del 25.11.2010 il quale ha espressamente escluso l'IVA dal quadro economico ammesso a finanziamento, in quanto non riconoscibile quale spesa ammissibile;
- VISTA la relazione conclusiva trasmessa a questo DRPC Sicilia dal REO, Dott. Santo Castagna, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 29227 del 16.06.2026, con la quale il medesimo ha dichiarato che l'intervento in argomento si è formalmente concluso in data 03.08.2011 e ha, altresì, trasmesso la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del relativo decreto di chiusura;
- RITENUTO per quanto sopra di poter procedere all'adozione del provvedimento di chiusura dell'Operazione.

Tutto quanto visto, premesso, considerato e ritenuto

D E C R E T A

- Art.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Art.2** **Di dichiarare concluso** l'intervento denominato "Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Provincia di Palermo, finanziati con le risorse FAS 2007/2013 previste dalla Delibera CIPE n. 166/2007 – Lavori di ripristino della funzionalità della vasca intermedia della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Sicula", identificato dal Codice Caronte SI_1_6050, dando atto che, sulla base della documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante e degli esiti dell'istruttoria, la spesa finale ammissibile è determinata in complessivi € 273.675,28.
- Art.3** Il soggetto beneficiario è obbligato alla conservazione di tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto rendendola disponibile per gli eventuali controlli da parte delle autorità di controllo regionali e nazionali fermo restando gli altri obblighi in tema di conservazione previsti dalle vigenti normative.
- Art.4** Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze” del portale istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 co. 5 della l.r. n. 21/2014 come modificato dall'art. 98 co. 6 della l.r. n. 9/2015, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.
- Art. 5** Di notificare il presente provvedimento ai soggetti a vario titolo interessati, ivi compreso il Dipartimento Regionale della Programmazione n.q. di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana.

La Dirigente del Servizio S.09 - RIO
(Dott.ssa Olimpia Campo)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(Ing. Salvatore Cocina)