

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTI		IMPORTI	RISPETTO VINCOLO TEMPORALE RISORSE		
			FONTI FINANZIARIE	VERIFICA RISPETTO VINCOLO TEMPORALE	
1.a	INTERVENTI COLLAUDATI ENTRO IL 2021	14.780.492,16	RISORSE LIBERATE € 350.000.000,00	Importo interventi non sufficiente a garantire la spesa delle risorse liberate nel vincolo temporale fissato	NO
1.b	INTERVENTI COLLAUDATI ENTRO IL 2023 (esclusi interventi di cui al punto 1.a)	119.388.814,35	RISORSE LIBERATE € 350.000.000,00	Importo interventi non sufficiente a garantire la spesa delle risorse liberate nel vincolo temporale fissato	NO
2	INTERVENTI CON OGV ENTRO IL 2022 (esclusi interventi punto 1)	508.106.951,72	FSC SEZIONE ORDINARIA € 538.602.010,25	Importo interventi sufficiente a garantire l'impegno entro il 2022	NO
3	INTERVENTI COLLAUDATI ENTRO IL 2025/2026 (esclusi interventi punti 1 e 2)	746.803.565,31	PAC Regione Siciliana 2014/2020 € 334.619.000,00	Importo interventi sufficiente a garantire la spesa entro il 2025	SI
4	INTERVENTI COLLAUDATI OLTRE IL 2026	593.215.324,65			
	TOTALE IMPORTO INTERVENTI CSU (1+2+3+4)	1.982.295.148,18			

OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI ASSUNTE PER ANNO	ENTRO 2020	ENTRO 2021	ENTRO 2022	ENTRO 2023	ENTRO 2024	ENTRO 2025	ENTRO 2026	ENTRO 2027	ENTRO 2028	TOTALI
IMPORTO	116.330.811,30	92.558.489,89	99.456.046,05	851.997.905,74	821.951.895,20	-	-	-	-	1.982.295.148,18
NUMERO	17	4	12	26	7	-	-	-	-	66
INTERVENTI COLLAUDATI	ENTRO 2020	ENTRO 2021	ENTRO 2022	ENTRO 2023	ENTRO 2024	ENTRO 2025	ENTRO 2026	ENTRO 2027	ENTRO 2028	TOTALI
IMPORTO	1.892.492,16	12.888.000,00	63.234.319,14	56.154.495,21	209.410.048,36	349.867.254,19	695.633.214,48	187.980.000,00	405.235.324,65	1.982.295.148,18
NUMERO	2	2	11	6	18	17	8	1	1	66
A.E. conformi	640	39.350	195.796	830.968	410.193	536.716	405.173	163.285	604.824	3.186.945

PIANIFICAZIONE SPESA INTERVENTI CSU SICILIA	
2020	5.000.000,00 €
2021	-3.083.613,00 €
2022	Progetto definitivo completato.In corso di approvazione
2023	Contratto stipulato. Nel corso della riunione tecnica del 17/05/2021 il DAR ha chiesto una variante nel percorso finale dell'adduttore, al fine di evitare la miscelazione delle acque reflue nere provenienti da Scopello con le acque miste della rete del centro, e conseguente sovradimensionamento della postata di pioggia in arrivo al depuratore. Il percorso alternativo è stato definito dal progettista e sarà necessario richiedere un'integrazione ad alcuni pareri pervenuti in CdS.
2024	45.193,00 €
2025	45.558,00 €
2026	45.678,00 €
2027	46.018,00 €
2028	-
IMPORTO TOTALE	2.098.834,00 €