

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 - Cod. PA_009: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica".

CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B - CIG PERIZIA fondi PNRR: B245DD590C

Approvazione perizia di variante e suppletiva a seguito di evento calamitoso ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) –rimodulazione Q.T.E ed autorizzazione stipula atto di sottomissione e addendum con operatori economici



PRESIDENZA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO** il d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 concernente il Codice della Protezione Civile;
- VISTO** il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. "Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione"
- VISTO** la Legge Regionale n. 12/2011 recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la Legge del 11.09.2020 n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO** il D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12";
- VISTO** l'art. 55, comma 3, della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- VISTO** il Decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12.10.2023 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 183/2025 che approva il disegno di legge del Recepimento correttivo Codice Appalti in Sicilia di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

- VISTO** l'art. 55 comma 3 della L.R. n. 9 del 07.05.2015 che recita: "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTA** la circolare n.9 del 20/06/2022 dell'Assessorato dell'Economia avente per oggetto "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie centrali";
- VISTA** la circolare n. 23/2023 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia "Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)";
- VISTO** il D.P. Reg. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale, il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n.1 del 05.01.2026 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
- VISTA** la L.R. n.2 del 05.01.2026, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
- VISTA** la deliberazione n. 13 del 12.01.2026 "Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale Perimetro Sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani";
- VISTO** l'art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTA** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- VISTO** l'OCDPC n. 435/2017 che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC n. 257/2015 e al

comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;

- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 01 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- VISTO** l’art. 225, comma 8, del citato D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, “*recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - “*Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*";
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il CUP J57B15000430001;
- VISTA** la Disposizione n. 50 del 05.05.2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare e finanziato l'intervento per un importo complessivo pari a € 7.500.000,00, in seguito al verbale di verifica e validazione del 03/05/2016;
- VISTA** la Disposizione n. 05 del 27/01/2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo, in favore dell'operatore economico RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso);
- VISTO** il contratto n. 13/2019 del 17/07/2019 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- VISTA** la disposizione n. 109 del 06/06/2019 con la quale il Dirigente Generale dispone l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al RTP: Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati - mandanti: Cascone Engineering srl - AB2 Engineering progettazione e costruzione srl - Geol. Alessio D'Urso;
- VISTA** la nota prot. 4101 del 07.04.2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, con riferimento alla nota prot. 14345/S07/DRPC Sicilia del 10/03/2021, ha rappresentato che le ulteriori risorse economiche, pari a € 1.500.000,00 trovano copertura finanziaria nella Delibera di Giunta Regionale n. 541/2020 concernente "*FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*" e che, pertanto, si sarebbe provveduto all'emissione del relativo decreto di finanziamento;
- VISTA** la disposizione n. 251 del 09/03/2022 e successiva disposizione di rettifica n. 302 del 18/03/2022, con la quale si dispone l'aggiudicazione efficace dei lavori in epigrafe in favore della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl, con sede in Agrigento, Via Unità d'Italia n. 85 - P.IVA/CF 01649200845, per l'importo complessivo di € 9.000.000,00;
- VISTO** il contratto rep. n. 18 del 14/07/2022 e registrato a Palermo il 19/07/2022 al n. 1365 stipulato tra il DRPC Sicilia e RTI BDF APPALTI – GRUPPO CICCOTTI s.r.l., COD. FISC. E P. IVA 03052370842;

- VISTA** la Disposizione n. 745 del 11/07/2022, con la quale l'arch. Antonino Terrana dirigente dell'Area 5 Gare e Contratti del D.R.P.C. Sicilia, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Alberto Vecchio;
- VISTO** il Verbale di consegna lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.18, del 08.09.2022;
- VISTO** il Verbale di concreto inizio in data 20.09.2022;
- VISTA** la Disposizione n. 1154 del 28/12/2022 con la quale si rimodula il QTE e si autorizza a contrarre i servizi d'architettura ed ingegneria per il Collaudo Statico ed i servizi di sorveglianza archeologica;
- VISTO** il contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) relativamente alla Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- VISTA** la Disposizione n. 433 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE, proposta dal RUP con la Determina n. 074/2023/A.05/IRIDE del 29.03.2023, anche al fine di rimodulare le spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTO** il Decreto n. 1606 del 12.09.2023 con il quale il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia decreta di cofinanziare l'intervento denominato: "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica", per l'importo di € 1.500.000,00, atteso che la restante somma necessaria all'attuazione del progetto, pari a € 7.500.000,00 trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 5972 di cui all'OCDPC 257/2015 e la cui ripartizione delle spese tra DRPC Sicilia e UCOM è chiaramente individuata nel QTE di progetto rimodulato già approvato con Disposizione n. 433 del 07.06.2023;
- VISTA** la Disposizione n. 868 del 10.11.2023 con la quale il Dirigente Generale ha disposto di prendere atto ed approvare la rimodulazione del QTE e la rimodulazione delle spese tra il DRPC e l'UCOM;
- VISTA** la nota prot.40889/DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 20 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 4.000.000,00;
- VISTA** la Disposizione n. 383 del 16.04.2024 importo complessivo €13.000.000,00 (9.000.000,00 + 4.000.000,00) con la quale il Dirigente Generale ha approvato in linea tecnica amministrativa la Perizia di variante e suppletiva per lavori suppletivi dell'intervento a seguito del finanziamento PNRR, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale.
- VISTA** la Disposizione n. 752 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale ha approvato la proposta del RUP n. 22344/A.05/IRIDE del 16.05.2025, l'approvazione in linea amministrativa QTE distribuzione della spesa della Perizia di variante e, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale dell'intervento denominato "Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di

sistemazione idraulica”, identificato con il codice 257_PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024”;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 1.652.048,78 è necessaria per finanziare la variante suppletiva in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e confermata nei suoi principi cardine dal D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, art. 120 comma 3, trattandosi di modifiche dovute a circostanze imprevedibili, riconducibili sia a sopravvenienze normative sia a eventi naturali straordinari e imprevedibili causando casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

ACCERTATA la disponibilità delle somme sul Capitolo 500012 “*Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi*”, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 349 del 22/04/2026 avente per oggetto “O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatosi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento (AG), Caltanissetta; enna, Messina e Trapani. Intervento Cod . PA_009: “Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa oltre ripresa della sovrastruttura e opere di sistemazione idraulica”. CUP: J57B15000430001 - CIG: 872614637B - CIG PERIZIA fondi PNRR: B245DD590C - Prenotazione impegno somme per lavori connessi all’evento franoso verificatosi in cantiere ed aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) - Capitolo 500012 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2026.

Con il predetto D.D.G. 349/2026 la stazione appaltante, preso atto che le circostanze sopravvenute, riconducibili, da un lato, alla nuova disciplina normativa in materia di aggiornamento dei prezzi dei materiali e, dall’altro, a cause di forza maggiore connesse all’evento franoso verificatosi in cantiere, incidono sull’equilibrio economico del contratto, determinando un concreto pregiudizio al regolare prosieguo delle lavorazioni, nella considerazione che l’intervento riveste carattere strategico, in quanto infrastruttura viaria essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti, nonché adeguati livelli di accessibilità territoriale e che l’opera, finanziata nell’ambito del PNRR, concorre al raggiungimento degli obiettivi di mobilità, coesione territoriale e resilienza infrastrutturale, configurandosi come intervento prioritario e non differibile, procede alla prenotazione d’impegno della somma complessiva di € 1.652.048,78 accertata la disponibilità delle somme sul Capitolo 500012

VISTO l’Atto del R.U.P. n 29276/IRIDE del 16/06/2026 di “*Approvazione perizia di variante e suppletiva – rimodulazione QE – proposta stipula atto di sottomissione e addendum con operatori economici*” da cui si evince, fra l’altro, che:

- è stato emesso dal Direttore dei lavori l’ordine di servizio n. 8 del 28 maggio 2026 con la quale il direttore dei lavori ordina all’impresa esecutrice, di eseguire, nelle more di approvazione della perizia di variante in fase finale di redazione, assegnando il tempo previsto per la realizzazione delle lavorazioni aggiuntive in giorni 32 naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione fino a tutto il 30/6/2026, con concessione all’appaltatore di proroga di n. 14 giorni naturali e consecutivi
- la Direzione dei lavori con la nota PEC n. 215 del 11/06/2026 acquisita al protocollo IRIDE del DRPC Sicilia in data 12/06/2026 prot. 28641, trasmette la perizia di variante e suppletiva n. 4 costituita dalla relazione generale, dagli elaborati tecnici relativi al progetto delle opere di cui all’evento franoso verificatosi in cantiere, oltre all’importo di aggiornamento dei prezzi dei materiali con accantonamento nelle somme a disposizione, oltre ai seguenti elaborati economici:
 - VG.1.1 – verbale concordamento nuovi prezzi;
 - VG.1.2 – Computo metrico estimativo di variante;

- VG.1.3 – Quadro comparativo dei computi;
- VG.2.1 – Quadro economico di variante;
- VG.2.2 – Quadro comparativo di raffronto dei quadri economici;
- VL.1.0 – Schema Atto di sottomissione n. 3;
- delle elaborazioni economiche proposte, sottoscritte dalla Direzione dei lavori e dall’O.E. BDF Appalti e Gruppo Ciccotti e successivamente vistati dal RUP, che hanno formalizzato la perizia di variante e suppletiva n. 4, comportanti, nel complesso, per l’impresa esecutrice un aumento dell’importo contrattuale originario pari a € 437.206,46 rispetto a quello determinato con le precedenti varianti, in conformità al combinato disposto dell’art.106 comma 1 lettera c, del comma 7 del D. Lgs. 50/2016, così come anche ripresi dall’art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., nonché dell’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi (milestone e target) e dare immediata attuazione dei lavori suppletivi, con l’avvio tempestivo e di realizzazione operativa del progetto si era dato mandato di avviare le procedure per la redazione del progetto dei lavori suppletivi (vedi ordine di servizio n. 8 del 28/05/2026), al fine di non incorrere in ritardi attuativi, concludendo gli interventi nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla citata misura del PNRR, e con la nota n. 216 del 12/06/2026 vengono indicati gli importi di adeguamento contrattuale dei servizi, ed necessario estendere l’incarico nella maniera seguente:
 - RTP Cpg. Studio Ingeo ingegneri e geologi associati (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D’Urso), adeguamento contrattuale di € 29.535,58 oltre IVA e oneri come per legge, per onorario (progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza e direzione ed assistenza indagini geologiche);
 - servizio di sorveglianza archeologica agli scavi in corso d’opera, alla Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s. di C. Salvaggio & C., per l’importo di € 1.500,00 oltre ad iva come per legge;
 - collaudo statico Studio Associato InDeArc con sede a Palermo in via Generale di Maria n. 83 per l’importo di € 4.123,63. oltre ad iva ed oneri come per legge;
- che gli onorari aggiuntivi e le spese verranno utilmente inserite tra le somme a disposizione del quadro economico complessivo, opportunamente riportate nelle colonne che fanno riferimento alle varie fonti di finanziamento;
- la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto le opere aggiuntive sono interamente ascrivibili alle categorie di lavoro utilizzate nel progetto originario. Sono stati accertati i presupposti di legittimità delle singole variazioni contemplate dalla citata perizia suppletiva e di variante, e pertanto, sottoscrivendo gli elaborati, si esprime un giudizio di ammissibilità all’approvazione della stessa nonché del relativo quadro economico, di seguito riportato:

PRESO ATTO per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, occorre incrementare il tempo utile per dare ultimati i lavori, e pertanto, vengono concessi all’operatore economico, titolare dell’appalto ulteriori 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi, e pertanto la data ultima di ultimazione dei lavori diventa il 30/06/2026;

ACCERTATO che l’attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento di € 1.652.048,78 è assicurata sulla prenotazione d’impegno, accertata la disponibilità delle somme sul Capitolo 500012 “Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi”, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026”;

PRESO ATTO che il QTE della perizia avrà un aumento dell’importo complessivo che risulta pari a € 14.652.048,78, con inserimento della colonna gravante nel bilancio regionale Capitolo 500012 per l’importo di € 1.652.048,78, rimanendo confermate: la colonna che fa riferimento

all'importo di finanziamento di € 7.500.000,00 di cui alla O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 dell'importo di €. 4.000.000,00 finanziato con il decreto REP. 453 del 09.02.2024 - Piano PNRR Missione 2_C4. I2.1b e dall'importo di € 1.500.000,00 di cui al decreto n. 1606 del 12.09.2023 di finanziamento UCOM;

Voci di spesa		Perizia Supplementiva 2026				
		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRFC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR	D G G 349/2026
A) LAVORI						
A.1.1	Lavori a misura	€ 9.191.406,63	€ 4.676.312,97	€ 1.394.469,48	€ 2.807.200,76	€ 313.423,42
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 180.173,27	€ 86.446,87	€ 32.025,66	€ 52.129,74	€ 9.571,00
	Totale	€ 9.371.579,90	€ 4.762.759,84	€ 1.426.495,14	€ 2.859.330,50	€ 322.994,42
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.298.405,67	€ 660.590,00	€ 196.986,94	€ 396.553,60	€ 44.275,13
A.	Importo Contrattuale	€ 8.073.174,23	€ 4.102.169,84	€ 1.229.508,20	€ 2.462.776,90	€ 278.719,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	<u>Spese generali</u>					
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 106.252,39	€ 63.752,39	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.500,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 165.819,31	€ 165.819,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 5.147,48	€ 787,40	€ 0,00	€ 349,76	€ 4.010,32
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94	€ 0,00
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Spese tecniche e procedurali</u>					
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 59.662,05	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 43.662,05	€ 0,00
B.2.2	Spese tecniche per progettazioni definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 286.216,04	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 94.160,24	€ 0,00
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 399.159,76	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 176.763,57	€ 0,00
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 21.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 14.093,75	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 6.343,75	€ 0,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 109.969,30	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 33.447,22	€ 0,00
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 70.731,75	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 26.166,35	€ 0,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 14.168,56	€ 14.168,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 38.009,89	€ 38.009,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 19.726,00	€ 19.988,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 80.326,08	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Altre spese</u>					
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 2.423.137,58	€ 1.049.219,40	€ 0,00	€ 345.489,75	€ 1.028.428,43
	<u>Contributi e imposte</u>					
B.4.1	IVA lavori	€ 1.776.098,33	€ 902.477,36	€ 270.491,80	€ 541.810,92	€ 61.318,24
B.4.2	IVA discarica	€ 23.375,54	€ 14.025,54	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 550,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 1.132,45	€ 173,23	€ 0,00	€ 76,95	€ 882,27
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 33.235,55	€ 20.406,96	€ 0,00	€ 12.828,59	€ 0,00
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 190.107,37	€ 116.727,83	€ 0,00	€ 73.379,54	€ 0,00
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.362,18	€ 8.362,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 4.339,72	€ 4.397,47
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inamovibili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 533.090,27	€ 230.828,27	€ 0,00	€ 76.007,75	€ 226.254,25
	Totale somme a disposizione	€ 6.578.874,56	€ 3.397.830,16	€ 270.491,80	€ 1.537.223,10	€ 1.373.329,49
	SOMMANO	€ 14.652.048,79	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.652.048,78

- RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto ed approvazione della determina del R.U.P. n. 29276/IRIDE del 16/06/2026 di "Approvazione perizia di variante e suppletiva – rimodulazione QTE – proposta stipula atto di sottomissione e addendum con operatori economici" ed approvare. Ciò in funzione di quanto previsto dall'art. 4 del D.D.G. n. 349 del 22/04/2026 che recita "si procederà all'approvazione della variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con il relativo quadro tecnico economico di dettaglio ed all'individuazione definitiva del creditore certo già determinato per la quota dei lavori in virtù del contratto d'appalto originario nell'operatore economico della R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) – Gruppo Ciccotti Srl.
- RITENUTO** necessario procedere alla proposta di stipula di apposito ATTO DI SOTTOMISSIONE all'operatore economico titolare dell'appalto originario con incremento dell'importo contrattuale originario pari a € 437.206,46 oltre IVA come per legge ed eventuali spese e/o accessori compreso l'accantonamento dovuto al caro materiali di cui alla legge n. 50/2023 e dalle modifiche normative introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);
- RITENUTO** necessario procedere anche alla modifica dei contratti - disciplinari di incarico in corso di esecuzione e durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento identificati in modo dettagliato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa sono da ritenersi inalterate.

DECRETA

- Art. 1** Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art. 2** Di prendere atto della determina del R.U.P. n. 29276/IRIDE del 16/06/2026 di "Approvazione perizia di variante e suppletiva – rimodulazione Q.T.E – proposta stipula atto di sottomissione e addendum con operatori economici" ed approvare la perizia suppletiva e di variante dell'intervento "PA 009"Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" – n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, redatta dalla direzione dei lavori e trasmessa con la nota Pec n.215 del 11/06/2026 acquisita al protocollo IRIDE del DRPC Sicilia in data 12/06/2026 prot. 28641, costituita da relazione generale, elaborati grafici oltre ai seguenti elaborati economici:
- VG.1.1 – verbale concordamento nuovi prezzi
 - VG.1.2 – Computo metrico estimativo di variante
 - VG.1.3 – Quadro comparativo dei computi
 - VG.2.1 – Quadro economico di variante
 - VG.2.2 – Quadro comparativo di raffronto dei quadri economici
 - VL.1.0 – Schema Atto di sottomissione n. 3
- Art. 3** Di approvare il QTE della perizia suppletiva rimodulato così come indicato in premessa, dell'importo complessivo di pari a € 14.652.048,78, con inserimento della colonna indicante le somme gravanti nel bilancio regionale, sul Capitolo 500012 per l'importo di € 1.652.048,78, rimanendo confermate: la colonna che fa riferimento all'importo di finanziamento di € 7.500.000,00 di cui alla O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015, dell'importo di € 4.000.000,00 finanziato con il decreto REP. 453 del 09.02.2024 - Piano PNRR Missione 2_C4. I2.1b e dall'importo di € 1.500.000,00 di cui al decreto n. 1606 del 12.09.2023 di finanziamento UCŌM, riportato nella pagina seguente:

Voci di spesa		Perizia Suppletiva 2026				
		GLOBALE	FINANZIAMENTO DRPC	FINANZIAMENTO UCOM	FINANZIAMENTO PNRR	D G G 349/2026
A) LAVORI						
A.1.1	Lavori a misura	€ 9.191.406,63	€ 4.676.312,97	€ 1.394.469,48	€ 2.807.200,76	€ 313.423,42
A.2	Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta	€ 180.173,27	€ 86.446,87	€ 32.025,66	€ 52.129,74	€ 9.571,00
	Totale	€ 9.371.579,90	€ 4.762.759,84	€ 1.426.495,14	€ 2.859.330,50	€ 322.994,42
A.3	Ribasso d'asta 14,1263%	€ 1.298.405,67	€ 660.590,00	€ 196.986,94	€ 396.553,60	€ 44.275,13
A.	Importo Contrattuale	€ 8.073.174,23	€ 4.102.169,84	€ 1.229.508,20	€ 2.462.776,90	€ 278.719,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
	Spese generali					
B.1.1	Oneri conferimento a discarica	€ 106.252,39	€ 63.752,39	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 2.500,00
B.1.2	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio oneri e Iva compresi già liquidate	€ 165.819,31	€ 165.819,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.3	Imprevisti e accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire	€ 5.147,48	€ 787,40	€ 0,00	€ 349,76	€ 4.010,32
B.1.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
B.1.5	Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati già LIQUIDATE DISP.097/2016	€ 1.141,88	€ 570,94	€ 0,00	€ 570,94	€ 0,00
B.1.6	Contributi ANAC già liquidati	€ 1.025,00	€ 1.025,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.1.7	Oneri ASP	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche e procedurali					
B.2.1	Studio Geologico compreso indagini sismiche integrative oneri e IVA compresi	€ 59.662,05	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 43.662,05	€ 0,00
B.2.2	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, consulenza geologica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di Impatto Ambientale al netto dei contributi e dell'IVA	€ 286.216,04	€ 192.055,80	€ 0,00	€ 94.160,24	€ 0,00
B.2.3	Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, geologo al netto dei contributi e dell'IVA	€ 399.159,76	€ 222.396,19	€ 0,00	€ 176.763,57	€ 0,00
B.2.4	Spese tecniche per frazionamenti	€ 21.450,00	€ 11.450,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.2.5	Spese tecniche per Assistenza Archeologica agli scavi (prescrizione PAUR)	€ 14.093,75	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 6.343,75	€ 0,00
B.2.6	Collaudo Statico	€ 109.969,30	€ 76.522,08	€ 0,00	€ 33.447,22	€ 0,00
B.2.7	Contributo ANAC Collaudo Statico	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivi alla progettazione preliminare ex art. 92 D.lgs. 163/2006	€ 4.111,53	€ 4.111,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.9	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 70.731,75	€ 44.565,40	€ 0,00	€ 26.166,35	€ 0,00
B.2.10	Struttura stabile a supporto del RUP art.15 comma 6 D. Lgs 36/2023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto	€ 14.168,56	€ 14.168,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.12	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.13	Spese pubblicazione già liquidate SAI	€ 5.721,05	€ 5.721,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.14	Spese per pubblicità lavori già liquidate	€ 6.147,96	€ 6.147,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.15	Spese per monitoraggi e indagini integrative già liquidate	€ 38.009,89	€ 38.009,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.16	Spese per monitoraggi post operam - v. Piano di Monitoraggio	€ 80.234,15	€ 40.519,65	€ 0,00	€ 19.726,00	€ 19.988,50
B.2.17	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 38.434,30	€ 23.434,30	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2.18	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021)	€ 80.326,08	€ 55.326,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
B.2.19	Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altre spese					
B.3.1	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.2	Costi per la risoluzione interferenze inanimabili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3.3	Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 2.423.137,58	€ 1.049.219,40	€ 0,00	€ 345.489,75	€ 1.028.428,43
	Contributi e imposte					
B.4.1	IVA lavori	€ 1.776.098,33	€ 902.477,36	€ 270.491,80	€ 541.810,92	€ 61.318,24
B.4.2	IVA discarica	€ 23.375,54	€ 14.025,54	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 550,00
B.4.3	IVA sugli imprevisti	€ 1.132,45	€ 173,23	€ 0,00	€ 76,95	€ 882,27
B.4.4	Contributi previdenziali sulle spese tecniche di cui alle voci B.2.2 - B.2.6	€ 33.235,55	€ 20.406,96	€ 0,00	€ 12.828,59	€ 0,00
B.4.5	IVA su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 190.107,37	€ 116.727,83	€ 0,00	€ 73.379,54	€ 0,00
B.4.6	IVA per monitoraggi fase progetto definitivo	€ 8.362,18	€ 8.362,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.7	IVA monitoraggio fase cantiere e post operam	€ 17.651,51	€ 8.914,32	€ 0,00	€ 4.339,72	€ 4.397,47
B.4.8	IVA su accertamenti e verifiche	€ 8.455,55	€ 5.155,55	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00
B.4.9	IVA su opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.10	IVA sui costi per la risoluzione interferenze inanimabili e ripristini ambientali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4.11	IVA sugli Accantonamento art. 26 D.L. 50/2022	€ 533.090,27	€ 230.828,27	€ 0,00	€ 76.007,75	€ 226.254,25
	Totale somme a disposizione	€ 6.578.874,56	€ 3.397.830,16	€ 270.491,80	€ 1.537.223,10	€ 1.373.329,49
	SOMMANO	€ 14.652.048,79	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.652.048,78

Art. 4 Di autorizzare l'Ufficiale Rogante e l'Area A.05 – Gare e contratti alla stipula degli atti aggiuntivi derivanti dall'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui al precedente art.2 e di seguito indicati:

- atto di sottomissione da proporre all'operatore economico, che per effetto della suddetta perizia suppletiva e di variante comporta un incremento dell'importo del contratto originario, che al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione risulta essere pari € 437.206,46 oltre IVA come per legge ed eventuali spese e/o accessori compreso l'accantonamento dovuto al caro materiali di cui alla legge n.

50/2023 con le modifiche normative introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), e, pertanto, in conformità al combinato disposto dell'art.106 comma 1 lettera c), e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii;

- rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico contratto originario rep. n. 13/2019 stipulato in data 17/07/2019, dal contratto aggiuntivo rep. n. 19 del 28.02.2023 Rep n. 22 del 10/10/2025 quale addendum incarico servizi di architettura e ingegneria per direzione lavori, misura e contabilità, assistenza ai collaudi e coordinamento della sicurezza stipulato con il RTP Cpg. STUDIO INGENGE INGENGERI E GEOLOGI ASSOCIATI (Mandanti Cascone Engineering s.r.l. – AB2 Engineering Progettazione e Costruzione s.r.l. – geol. Alessio D'Urso) per la progettazione dei lavori suppletivi con estensione dell'importo di € 29.535,58 oltre IVA e oneri come per legge
- rimodulazione delle condizioni dell'incarico originario di affidamento n. 584 del 09.01.2023 e dell'addendum Rep n. 30 del 14/10/2025 per il servizio di sorveglianza archeologica agli scavi in corso d'opera, alla Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.s. di C. Salvaggio & C. Via Amendola 37, 91025 Marsala (TP), con estensione dell'importo pari a € 1.500,00 oltre ad Iva come per legge;
- rimodulazione delle condizioni ed estensione del disciplinare di incarico n. 19 del 11.12.2023 e dell'addendum Rep n. 31 del 14/10/2025 relativo all'affidamento del collaudo statico, allo Studio Associato InDeArc con sede a Palermo in via Generale di Maria n. 83 per l'importo di € 4.123,63. oltre ad iva ed oneri come per legge;
- rimodulazione delle condizioni del compenso per il collegio consultivo tecnico art. 6, comma 7 della legge 120/2020 così come integrato dalla legge 108/2021 e dalla legge 36/2023 e integrato dal D. lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e le successive modifiche ed integrazioni, ricalcolato per un importo presuntivo complessivo pari a € 80.326,08;

Art. 5 Di dare atto che con successivi decreti si provvederà ad assumere il formale impegno definitivo di spesa delle somme di cui al D.D.G. n. 349 del 22/04/2026 di prenotazione d'impegno della somma di € 1.652.048,78 per la copertura finanziaria della modifica contrattuale dell'intervento denominato *“Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica”*, identificato con il codice PA009 – intervento PNRR progressivo n. 20 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024”, a valere sul Capitolo 500012 *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi”*, di competenza del Dipartimento di Protezione Civile – Rubrica 4 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2026” - da imputare interamente per l'esercizio finanziario 2026 – rubrica 4 – Presidenza – Dipartimento Protezione Civile – codice SIOPE U.2.02.01.09.012

Art. 6 La presente disposizione, firmata anche dal Dirigente del Servizio S.13 di Palermo, individuato quale ufficio territorialmente competente per tutto il procedimento relativo alla perizia di variante in oggetto, verrà notificata per gli aspetti di competenza al RUP, arch. Antonino Terrana, al Dirigente del Servizio S.11, al Dirigente del Servizio S.02 del DRPC Sicilia Sistema di controllo interno per l'attuazione del PNRR ed all'ufficiale rogante del DRPC Sicilia.

Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98 c.6 della L.R. n.9/2015, che ha sostituito l'art. 68 c.5 della L.R. n.21/2014.

Il Dirigente del Servizio 13
Ing. Antonino Margagliotta

Il Dirigente dell'Area 5 ad interim
Dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina