



OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b “NUOVI PROGETTI” – Decreto DPC rep n. 453 del 09/02/24.

“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all’interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”.

Progressivo intervento n.19 - C.U.P.: J68E20002050001

Approvazione Perizia di variante e suppletiva e QTE distribuzione della spesa, autorizzazione e stipula atti aggiuntivi al contratto principale.

DISPOSIZIONE N. 113 del 19/02/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- Visto** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Visto** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;
- Visto** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Vista** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- Visto** il D. lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
- Vista** la delibera di giunta n. 183/2025 che approva il disegno di legge del Recepimento correttivo Codice Appalti in Sicilia il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209
- Vista** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
- Visto** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- Visto** il D.P. Reg.n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
- Visto** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Visto** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di

cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

- Visto** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i "nuovi progetti" da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- Vista** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"* e relativi allegati;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- Visto** D. Lgs 36/2023, con riferimento all'art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;
- Vista** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *"recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"*;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- Visto** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1;
- Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- Visto** l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*;
- Visto** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- Vista** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b *"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"*;

Visto	l'individuazione dell'intervento con il CUP J68E20002050001 ;
Vista	la Disposizione n.328 del 25.03.2022 del Dirigente Generale con la quale è stato affidato l'incarico per i servizi di ingegneria ed architettura inerenti l'opera denominata "Efficientamento sistema allontanamento acque meteoriche canale di corso Argentina per acque provenienti da Piazza Duomo e Piazza Gondar con adeguamento impianto sollevamento, funzionalizzazione delle condotte etc... e ripristino della funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico del Comune di Licata (AG)", nel Comune di Licata, al RTP Licata (Cpg) ing. Carmelo Lo Franco con sede in Palermo, via Meli n. 55/A;
Vista	la nota assunta al prot. 31237 del 18.07.2023 con la quale il RTP Licata (Cpg) ing. Carmelo Lo Franco, nel merito delle problematiche tecniche trattate nel corso del tavolo tecnico svolto in data 11/07/2023 presso la Direzione Generale DRPC Palermo, suggerisce modifiche significative all'intervento, già peraltro segnalate nello studio di fattibilità tecnica acquisito con nota n.23990 del 05/06/2023, stimando l'importo complessivo dell'intervento in circa 7.800.000,00;
Vista	la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
Visto	il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
Visto	il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, , che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 19 - CUP J68E20002050001 , tra i nuovi interventi, il finanziamento di € 7.800.000,00;
Visto	la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;
Visto	il progetto definitivo redatto dalla RTP Lo Franco Carmelo nel mese di ottobre 2023 e trasmesso agli atti d'ufficio;
Visto	la determina n.23 del 19/02/2024 inerente la conclusione conferenza dei servizi semplificata decisoria, di acquisizione dei pareri di legge sul progetto definitivo e il verbale della conferenza dei servizi del 15 febbraio 2024 trasmessa agli Enti interessati, inclusi gli eventuali gestori di beni e servizi pubblici, previsti dalla normativa vigente;
Visto	la nota prot.n.9586/DG/DRPC Sicilia dell'8 marzo 2024 con la quale veniva disposto, ai fini del proseguimento delle attività PNRR, il servizio di architettura e ingegneria relativo alla redazione del progetto definitivo dell'intervento contraddistinto dal progressivo n.19 dovrà essere imputato su fondi PNRR;
Visto	la Disposizione n.290 del 21.03.2024 del Dirigente Generale con la quale si dispone la conferma l'incarico di Responsabile Unico del Progetto al FD arch. Davide Di Piazza già incaricato con la Disposizione del Dirigente Generale n. 1696 del 19.10.2021, nonché l'autorizzazione al dirigente dell'Area A.05 della rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico con il RTP Licata titolare dei servizi di architettura e ingegneria di cui alla Disp. 328 del 25/03/2022 stipulata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 inerente la progettazione preliminare e definitiva così come rideterminato da parcella acquisita al protocollo DRPC al n. 46029 del 23/10/2023, a valere sulle apposite somme a disposizione del Q.T.E. dell'intervento inserito nel P.N.R.R. Progressivo intervento n.19 fondi PNRR Missione 2 componente 4 Sub-investimento 2.1b;
Visto	la Disposizione n. 310 del 22.03.2024 del Dirigente Generale con la quale, l'ing. Gioacchino Marino incardinato presso il Servizio S.08 "Interventi in emergenza" del DRPC Sicilia, è incaricato della redazione del progetto esecutivo, dell'intervento denominato " <i>Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)</i> " intervento n.19 " <i>NUOVI PROGETTT</i> " Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), avente un importo complessivo pari ad € 7.800.000,00;
Visto	la Disposizione n.291 del 22.03.2024 del Dirigente Generale con la quale si autorizza a procedere all'affidamento della verifica preventiva alla progettazione all'organismo di controllo esterno all'Amm.ne ovvero al "TEAM Engineering s.r.l." Via Liguria 45 - 90144 Palermo - C.F. P.I. : 05212070824;
Visto	il Rapporto Conclusivo di Verifica Prot. n.0411/24 con esito positivo in data 11.04.2024, redatto dal Prof. Ing. Giovanni Rizzari Amministratore Unico e Direttore Tecnico della "TEAM Engineering s.r.l." presso la succursale di Via Siracusa 18 - 90144 Palermo - e sottoscritto dal Progettista Ing. Gioacchino Marino incardinato presso il Servizio S.08 DRPC Sicilia;

Vista	la determina del RUP n. 076 del 12.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a livello esecutivo denominato “Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all’interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”, redatto dall’Ing. Gioacchino Marino incardinato presso il Servizio S.08 DRPC Sicilia, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, sulla base del Rapporto Conclusivo di Verifica redatto con esito positivo in data 11.04.2024, redatto dal Prof. Ing. Giovanni Rizzari nq Amm re Unico e Direttore Tecnico “TEAM Engineering s.r.l.” - e sottoscritto dal Progettista dall’Ing. Gioacchino Marino sul progetto esecutivo, per un importo complessivo di € 7.800.000,00 di cui € 5.214.634,36 per lavori;
Vista	la Disposizione n. 389 del 19.04.2024 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la determina del RUP ed autorizza il Dirigente dell’Area A.05 – Gare e contratti del DRPC Sicilia a procedere ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, alla predisposizione degli atti per contrarre la sola esecuzione dei lavori previsti dal Progetto esecutivo denominato “ <i>Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all’interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)</i> ”, con le procedure indicate nella determina del RUP n. 77/IRIDE/A.05 del 12.04.2024;
Vista	la Disposizione n. 889 del 18.09.2024 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato la Determina n.246/A.05/IRIDE/DRPC Sicilia del 02/09/2024 del RUP ed ha disposto l’aggiudicazione efficace dei lavori previsti nel progetto esecutivo “Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all’interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)” - C.U.P.: J68E20002050001 - CIG B1E0AA56ED – (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b “NUOVI PROGETTI” Progressivo intervento n.19, in favore dell’O.E. CONSORZIO STABILE GALILEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - P.IVA 01310050883 con sede legale in con sede in Via P. Mattarella n. 14 - 97019 Vittoria (RG che ha offerto il ribasso del 9,95%, per l’importo contrattuale di € 4.709.675,03 di cui € 4.570.008,77 per lavori a misura (comprensivi di € 699.268,31 per manodopera dichiarata dall’o.e), € 139.666,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed ha approvato il QTE di seguito riportato:

Importo complessivo lavori			€	5.214.634,36
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	139.666,26
Importo lavori da assoggettare a ribasso al netto degli oneri sicurezza			€	5.074.968,10
Ribasso d'asta del 9,95% su 5.074.968,10			€	504.959,33
Importo dei lavori al netto r.b.			€	4.570.008,77
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	139.666,26
Importo totale dei lavori al netto del ribasso asta compreso oneri della sicurezza			€	4.709.675,03
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per IVA al 10% sui lavori [0,1*4.709.675,03]	€	470.976,50		
Per spese tecniche Progettazione definitiva € 178.584,27+4% +IVA al 22%	€	226.587,73		
per prove sui materiali	€	12.500,00		
per allacci elettrici	€	8.500,00		
per espropri compreso spese tecniche e notarili	€	3.500,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2023) 0.02*b.a*80%	€	83.434,15		
Per struttura stabile a supporto del RUP (Art. 15 comma 6 D.lgs 36/2023) [0,01*5214634,36]	€	52.146,34		
oneri di conferimento a discarica €/t 9,00 +IVA al 10%* 1,50*15.000 201.750,00	€	201.750,00		
Per Pubblicità gara	€	15.000,00		
ANAC	€	880,00		
Oneri per versamenti vari per autorizzazioni etcc 5.000,00	€	5.000,00		
Per collaudo statico € 37.992,31+ 4% +IVA al 22%	€	48.204,64		
Per collaudo amministrativo € 33.179,48 + 4% +IVA al 22%	€	42.098,12		
Per direzione lavori (173.827,21 + 4%+ IVA al 22%)	€	220.551,96		

Per CSE- coordinatore sulla sicurezza in fase esecutiva (82.948,60 +4% +IVA al 22%)	€	105.245,29		
Per relazione archeologica Vi Pia (4.976.93+4%+IVA al 22%)	€	6.314,73		
Per spostamento sottoservizi	€	80.000,00		
Per Commissione giudicatrice 20.000,00	€	20.000,00		
Per Verifica attività esterna qualificata (41.712,93+ 4% +22%)	€	52.925,36		
Per spese a carattere strumentale alla realizzazione dell'opera	€	10.000,00		
Per sistema pompante principale 2+1 vedi Elab. A.9.1-€ 623.314,00+IVA al 10% [623314*1,1]	€	685.645,40		
Per sistema pompante acque di prima pioggia 1+1, vedi Elab. A.9.1- € 75.827,00+10% IVA [75827*1,1]	€	83.409,70		
Per imprevisti ed attività correlate all'esecutività del contratto [7800000-7699791,22]	€	100.208,78		
	Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 2.534.869,71		2.534.869,71
	Importo complessivo lavori al netto r.a.			7.244.544,74
	Economie derivanti dal r.a.			555.455,26
	Importo complessivo			7.800.000,00

Visto il Contratto di Appalto stipulato in data 30.10.2024 con il Consorzio Stabile GALILEO Soc. Cons. a R.L. (Registro IRIDE n. 015/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 21/11/2024 al n. 2434 serie 3;

Vista la disposizione n. 1337 del 20/12/2024 con la quale il Dirigente Generale dispone l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, all'Ing. Carmelo Zafonti, con sede in Petralia Soprana (PA), Via Giacomo Leopardi n. 30 ;

Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori, redatto in data 12.11.2024;

Vista la dichiarazione del 28.11.2024 di avvenuto concreto inizio dei lavori, mediante la quale il Direttore dei Lavori constata l'effettivo inizio degli stessi a far data dal 28.11.2024;

Preso atto della relazione del Direttore Lavori dalla quale si è ravvisata la necessità di una revisione tecnica sostanziale dell'assetto progettuale, scaturente dalla variazione di orientamento della vasca di laminazione, in attuazione alle prescrizioni formalizzate in sede di tavolo tecnico presso la sede l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Che lo stesso Direttore dei Lavori ha provveduto ad ottimizzare l'occupazione del suolo demaniale mantenendo inalterata la funzione idraulica e i volumi di invaso necessari, ponendo particolare attenzione alle opere di sostegno provvisori, al fine di garantire le condizioni di sicurezza del cantiere nonché l'integrità delle infrastrutture comunali adiacenti al sito d'intervento.

Prevedendo tra l'altro nuove lavorazioni, con l'utilizzo di palancole da posizionare lungo il perimetro dello scavo utile alla realizzazione della vasca di laminazione di dimensioni nette m. 60,00 x m. 40,00, inoltre sono state sostituite le lavorazioni in corrispondenza della Via XXIV Maggio e del C.so Vittorio Veneto - Via Salvo D'Aquisto, prevedendo verifiche e puntuali manutenzioni dei canali esistenti finalizzate ad assicurare il deflusso delle acque piovane.

Vista la richiesta di redazione della perizia di variante dal D.L. Ing. Carmelo Zafonti formalizzata con nota PEC del 01/12/2025 ed acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 54432 del 3/12/2025 al R.U.P. Arch. Davide Di Piazza, che previa comunicazione all'Amministrazione Attuatrice Ufficio PNRR-DRPC Sicilia con nota n.55530 del 10/12/2025, ne autorizzava la stesura con l'utilizzo del ribasso d'asta con nota 56872 del 17/12/2025;

Vista la nota di trasmissione della Perizia di Variante e Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 trasmessa dalla Direzione dei Lavori con PEC del 19 Gennaio 2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.2328 del 20/01/2026, prevede lavorazioni che derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara;

Rilevato che la documentazione prodotta non pregiudica né altera la finalità del progetto ma, anzi, ne fornisce una più compiuta funzionalità e che in funzione della suddetta perizia di variante è stato predisposto apposito schema di Atto di Sottomissione e verbale concordamento prezzi;

In ragione delle maggiori lavorazioni, vengono altresì concessi ulteriori 190 gg. per l'ultimazione delle opere, pertanto il termine per l'esecuzione delle opere viene differito al 30 Giugno 2026.

Visti gli elaborati progettuali che il DL Ing. Carmelo Zafonti ha trasmesso, n. 16 Tavole, inerenti le modifiche apportate al progetto originario di seguito riportati:

Tav 0 Elenco elaborati progettuali

Tav. 1 Relazione Tecnica

Tav 2 Computo Metrico

Tav. 3 Analisi Nuovi Prezzi

Tav 4 Elenco Nuovi Prezzi

Tav 6 Quadro di Confronto

Tav 8 Profilo Vasca

Tav 10 Architettonico Locale Tecnico

Tav 12 Sezioni Vasca Laminazione

Tav 14 Quadro incidenza Manodopera

Tav. 16 Quadro economico

Tav. 5 Schema Atto di Sottomissione

Tav. 7 Planimetria Acque Bianche

Tav. 9 Profilo Vasca - impianto di sollevamento

Tav. 11 Architettonico vasca laminazione

Tav. 13 Particolari vasca laminazione

Tav 15 Cronoprogramma

Vista la relazione della perizia che ha comportato un aumento di spesa € 188.691,12 dell'importo netto (con un incremento pari al 4,01% dell'importo di progetto) per un importo complessivo di € 4.898.366,15 al netto del ribasso d'asta del 9,95%. comprensivo degli oneri della sicurezza.

Visto il Quadro economico di P.V.S., redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 sotto riportato:

Importo complessivo lavori			€	5.380.916,33
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	531.165,80
Importo lavori da assoggettare a ribasso al netto degli oneri sicurezza			€	4.849.750,53
Ribasso d'asta del 9,95% su 5.074.968,10			€	482.550,18
Importo dei lavori al netto r.b.			€	4.367.200,35
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	531.165,80
Importo totale dei lavori al netto del ribasso asta compreso oneri della sicurezza			€	4.898.366,15
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Per IVA al 10% sui lavori [0,1*4709675,03]	€	489.836,62	
b.2	Per spese tecniche Progettazione definitiva € 178.575,62+4% +IVA al 22%	€	226.576,74	
b.3	per prove sui materiali	€	15.500,00	
b.4	per allacci elettrici	€	262.074,63	
b.5	per espropri compreso spese tecniche e notarili	€	3.500,00	
b.6	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2023) 0.02*b.a*80%	€	45.500,00	
b.7	Per struttura stabile a supporto del RUP (Art. 15 comma 6 D.lgs 36/2023) [0,01*5214634,36]	€	52.146,34	
b.8	oneri di conferimento a discarica €/t 9,00 +IVA al 10%* 1,50*15.000 201.750,00	€	420.000,00	
b.9	Per Pubblicità gara	€	0,00	
b.10	ANAC sui lavori	€	880,00	
b.11	ANAC sui servizi ingegneria Direzione Lavori	€	250,00	
b.12	ANAC sui servizi ingegneria verifica progettuale	€	35,00	
b.13	Oneri per versamenti vari per autorizzazioni etcc 5.000,00	€	5.000,00	
b.14	Per collaudo statico € 37.992,31+ 4% +IVA al 22%	€	0,00	
b.15	Per collaudo amministrativo € 33.179,48 + 4% +IVA al 22%	€	0,00	
b.16	Per direzione lavori (€ 165.733,59 + 4%+ IVA al 22%)	€	210.282,78	
b.17	Per CSE- coordinatore sulla sicurezza in fase esecutiva (82.948,60 +4% +IVA al 22%)	€	0,00	
b.18	Per relazione archeologica Vi Pia (4.976.93+4%+IVA al 22%)	€	6.255,55	
b.19	Per spostamento sottoservizi	€	150.000,00	
b.20	Per Commissione giudicatrice 20.000,00	€	1.100,00	
b.21	Per Verifica attività esterna qualificata (41.712,93+ 4% +22%)	€	52.925,36	
b.22	Per spese a carattere strumentale alla realizzazione dell'opera	€	83.758,49	
b.23	Per sistema pompante principale 2+1 vedi Elab. A.9.1-€ 623.314,00+IVA al 10% [623314*1,1]	€	651.363,13	

b.24	Per sistema pompante acque di prima pioggia 1+1, vedi Elab. A.9.1- € 75.827,00+10% IVA [75827*1,1]	€	79.239,21	
b.25	ANAC su fornitura sistemi pompanti	€	410,00	
b.26	Per modifica contrattuale in corso di esecuzione artt. 60 e 120 D.Lgs 36/23	€	0,00	
b.27	Maggiori oneri di progettazione	€	65.000,00	
b.28	Maggiori oneri di Direzione Lavori	€	65.000,00	
b.29	Maggiori oneri d'incentivi funzioni tecniche	€	15.000,00	
	Totale somme a disposizione Amm.ne	€	2.901.633,85	2.901.633,85
	Importo complessivo lavori al netto r.a.			7.800.000,00
	Economie derivanti dal r.a.			0,00
	Importo complessivo			7.800.000,00

Considerato che l'utilizzo di tali risorse rimane riferito esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate, e che le stesse risultano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione e funzionalizzazione del progetto;

Considerato che i presupposti per ritenere ammissibili le modifiche e rimodulazioni progettuali dell'intervento, sia di tipo economico che afferenti alla realizzazione dell'opera, che non pregiudicano il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati e garantendo il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;

Preso atto che la perizia di variante è redatta in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), che garantisce che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrecano nessun danno significativo all'ambiente.

Vista la Determina del RUP n. 13 del 22.01.2026 che propone di approvare la Perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e conseguente rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato *“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”*, intervento PNRR progressivo n. 19 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024 di importo complessivo in € 7.800.000,00;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante e suppletiva con rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato *“Sostituzione ed integrazione di condotte per acque bianche all'interno del centro storico e realizzazione di vasche di laminazione. Strade varie. Ripristino delle funzionalità del sistema di drenaggio del centro storico di Licata (Ag)”*, intervento PNRR progressivo n. 19, di importo complessivamente stimato in € 7.800.000,00;

Ritenuto necessario procedere alla proposta di stipula di apposito atto di sottomissione all'operatore economico titolare dell'appalto originario con incremento di spesa pari a € 188.691,12 dell'importo netto con un incremento pari al 4,01% dell'importo originario, e che, le determinazioni assunte fanno parte sostanziale della presente perizia di variante e faranno parte integrante dell'atto aggiuntivo che sarà stipulato a seguito dell'approvazione della presente procedura;

Ritenuto necessario procedere anche alla modifica dei contratti - disciplinari di incarico in corso di esecuzione e durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento identificati in modo dettagliato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa sono da ritenersi inalterate; e le modifiche di aumento economico del contratto principale non eccede il 50 per cento del valore applicato con riferimento all'ultima modifica accordata;

DISPONE

Art. 1 la narrativa in premessa specificata, si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2 si prende atto e si approva in linea amministrativa la Determina del RUP n. 13/IRIDE/A.05 del 22.01.2026 inerente la perizia di variante e suppletiva e di rimodulazione del quadro di spesa del progetto Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 progressivo n. 19 elenco dei progetti nuovi decreto Rep. 453 del 09.02.2024, redatta dalla direzione dei lavori;

Art. 3 di approvare il QTE della perizia di variante e suppletiva rimodulato così come indicato in premessa, dell'importo complessivo di € 7.800.000,00, secondo lo schema di seguito riportato:

Importo complessivo lavori			€	5.380.916,33
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	531.165,80
Importo lavori da assoggettare a ribasso al netto degli oneri sicurezza			€	4.849.750,53
Ribasso d'asta del 9,95% su 5.074.968,10			€	482.550,18
Importo dei lavori al netto r.b.			€	4.367.200,35
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	531.165,80
Importo totale dei lavori al netto del ribasso asta compreso oneri della sicurezza			€	4.898.366,15
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
b.1	Per IVA al 10% sui lavori [0,1*4709675,03]	€	489.836,62	
b.2	Per spese tecniche Progettazione definitiva € 178.575,62+4% +IVA al 22%	€	226.576,74	
b.3	per prove sui materiali	€	15.500,00	
b.4	per allacci elettrici	€	262.074,63	
b.5	per espropri compreso spese tecniche e notarili	€	3.500,00	
b.6	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2023) 0.02*b.a*80%	€	45.500,00	
b.7	Per struttura stabile a supporto del RUP (Art. 15 comma 6 D.lgs 36/2023) [0,01*5214634,36]	€	52.146,34	
b.8	oneri di conferimento a discarica €/t 9,00 +IVA al 10%* 1,50*15.000 201.750,00	€	420.000,00	
b.9	Per Pubblicità gara	€	0,00	
b.10	ANAC sui lavori	€	880,00	
b.11	ANAC sui servizi ingegneria Direzione Lavori	€	250,00	
b.12	ANAC sui servizi ingegneria verifica progettuale	€	35,00	
b.13	Oneri per versamenti vari per autorizzazioni etcc 5.000,00	€	5.000,00	
b.14	Per collaudo statico € 37.992,31+ 4% +IVA al 22%	€	0,00	
b.15	Per collaudo amministrativo € 33.179,48 + 4% +IVA al 22%	€	0,00	
b.16	Per direzione lavori (€ 165.733,59 + 4%+ IVA al 22%)	€	210.282,78	
b.17	Per CSE- coordinatore sulla sicurezza in fase esecutiva (82.948,60 +4% +IVA al 22%)	€	0,00	
b.18	Per relazione archeologica Vi Pia (4.976.93+4%+IVA al 22%)	€	6.255,55	
b.19	Per spostamento sottoservizi	€	150.000,00	
b.20	Per Commissione giudicatrice 20.000,00	€	1.100,00	
b.21	Per Verifica attività esterna qualificata (41.712,93+ 4% +22%)	€	52.925,36	
b.22	Per spese a carattere strumentale alla realizzazione dell'opera	€	83.758,49	
b.23	Per sistema pompante principale 2+1 vedi Elab. A.9.1-€ 623.314,00+IVA al 10% [623314*1,1]	€	651.363,13	
b.24	Per sistema pompante acque di prima pioggia 1+1, vedi Elab. A.9.1- € 75.827,00+10% IVA [75827*1,1]	€	79.239,21	
b.25	ANAC su fornitura sistemi pompanti	€	410,00	
b.26	Per modifica contrattuale in corso di esecuzione artt. 60 e 120 D.Lgs 36/23	€	0,00	
b.27	Maggiori oneri di progettazione	€	65.000,00	
b.28	Maggiori oneri di Direzione Lavori	€	65.000,00	
b.29	Maggiori oneri d'incentivi funzioni tecniche	€	15.000,00	
	Totale somme a disposizione Amm.ne	€	2.901.633,85	2.901.633,85
	Importo complessivo lavori al netto r.a.			7.800.000,00
	Economie derivanti dal r.a.			0,00
	Importo complessivo			7.800.000,00

Art. 4 la copertura finanziaria graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC

558/2018. a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.;

- Art. 5** di autorizzare la rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico rep. n. 14/25 registro Iride del 24 Giugno 2025 stipulato con l'ing. Carmelo Zafonti, prevedendo l'estensione del servizio riguardante l'onorario dei lavori suppletivi di cui alla disposizione n. 291 del 21.03.2024
- Art. 6** di procedere alla stipula di apposito atto di sottomissione con l'operatore economico titolare dell'appalto, con la concessione di ulteriori 190 gg. per l'ultimazione delle opere, pertanto il termine per l'esecuzione delle opere viene differito al 30 Giugno 2026;
- Art. 7** di autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia alla stipula degli atti di sottomissione e aggiuntivi disciplinari di incarico, per effetto della presente approvazione della perizia di variante;
- Art. 8** la presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento, all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia, all'Area A05 "gare e contratti – Ufficio PNRR del DRPC Sicilia" e pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D. lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim

Ufficio Pnrr Drpc Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale

Amm.ne Att.ce Pnrr
Ing. S. Cocina