



Oggetto: OCDPC 558 del 15.11.2018 - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 - *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

Cod. SI_CT_1325 *“Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza”* nel Comune di Militello Val di Catania (CT).

CUP: J77H18001820001 – CIG: B7CE72E26C

PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “PROGETTI IN ESSERE”

Approvazione del QTE post gara rimodulato, del QTE della Perizia di Variante Suppletiva e autorizzazione della stipula di un atto di rettifica del contratto principale.

DISPOSIZIONE n. 491 del 08/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- Visto** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Visto** il D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D.P.Reg. n.720 del 17.02.2025, con il quale il Presidente della Regione, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni*



Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2, comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e alla trasparenza;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;
- Viste** le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0013284 del 17.03.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018*”;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l’art. 1, co. 4, della OCDPC 857/2022 che prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza e n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;



- Visto** l'art. 2, co. 2, della OCDPC 857/2022 il quale individua il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso tra l'altro l'intervento denominato: "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza*" – Piano investimenti Cod. SI_CT_1325, dell'importo complessivo stimato pari ad € 1.000.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 693 del 27.04.2021 del Commissario Delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale si nomina il DRPC Sicilia quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli Interventi dell'OCDPC 558/2018, con fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", tra i quali l'intervento denominato "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza*", individuato con il codice SI_CT_1325 e dispone di nominare l'arch. Marco Alberghina, funzionario del DRPC Sicilia, RUP per l'attuazione dell'intervento in parola;
- Considerato** che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b prevede "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- Considerato** che il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Siciliana hanno stipulato un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, sottoscritto in data 12.05.2023 e approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15.05.2023, rep. n. 1235, al fine di attivare le forme di collaborazione per attivare l'intervento Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR;
- Vista** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile viene individuato "Ufficio PNRR - DRPC Sicilia" preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie-fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- Considerato** che con nota n. 29664 del 07.06.2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la rimodulazione dei progetti in "essere" di cui alla nota del DPC n. 10986 del 14 marzo 2022, e trasmette il relativo Piano, confermando l'inserimento del progetto Cod. SI_CT_1325 "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza*"- CUP: J77H18001820001- le cui azioni di rendicontazione delle spese realizzate saranno svolte, secondo i target e le milestone della misura, su piattaforma ReGis;
- Visti** il CUP: J77H18001820001 e il CIG: B7CE72E26C relativo ai lavori;
- Vista** la Disposizione n.770 del 08.07.2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento "*Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza*"- Piano investimenti Codice SI_CT_1325, e dispone l'autorizzazione a contrarre l'affidamento dei lavori per un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 634.834,06 per lavori e € 365.165,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
- Vista** la lettera di invito e disciplinare di gara prot. 34913 del 29.07.2025 dell'AREA A.05 del DRPC Sicilia con la quale si invitano gli l'OO.EE. a far pervenire le offerte per l'affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 50 c.1, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023, nella quale al punto 4



“Importo Complessivo a Base dell'Appalto, Categorie e Modalità di Pagamento”, in applicazione della Delibera ANAC n.528 del 15.11.2023 nonché del Parere ANAC n.24 del 17.02.2025 e dell'interpretazione dell'art. 41 del Codice, prevedendo che l'OE doveva presentare un offerta complessiva, tenendo conto del proprio costo della manodopera, esplicitando in maniera chiara che l'importo contrattuale veniva determinato applicando il ribasso d'asta sull'importo dei lavori compreso il costo della manodopera ed al netto degli oneri della sicurezza;

Visto il Verbale di Gara n. 2 del 02.09.2025, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base della graduatoria finale, formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'Operatore Economico Betel Costruzioni Srl, P.IVA/CF 04903580878, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,301%, indicando erroneamente quale importo contrattuale la somma di € 491.041,56, applicando il ribasso sui soli lavori anziché sui lavori comprensivi della manodopera, in contrasto con quanto previsto dalla lettera d'invito;

Vista la Determina n. 322 del 08.10.2025, con la quale il RUP determina di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori dell'intervento in questione all'Operatore Economico Betel Costruzioni srl, con sede in Paternò (CT), Corso Italia 132, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,301%, per l'importo di aggiudicazione, errato, di € 491.041,56 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 490.742,64	
Oneri per la sicurezza		€ 15.754,10	
Importo manodopera		€ 128.337,32	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 634.834,06
Ribasso d'asta 29,301% su € 490.742,64		€ 143.792,50	
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 491.041,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 108.029,14	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 10.157,34	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 11.410,32	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		€ 26.996,75	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 2.500,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 3.509,49	
Oneri per espropri, occupazione , frazionamenti, ecc.		€ 3.000,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 1.000,00	
Contributo ANAC		€ 440,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%)		€ 15.870,85	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		€ 25.393,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 325.258,68	€ 333.531,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 824.573,14
Economie da ribasso d'asta			€ 143.792,50
Economie			€ 31.634,36
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 1.000.000,00

Vista la Disposizione n.1181 del 28.10.2025 relativa all'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato “*Ripristino del tombino scatolare in c.a.*”



nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza”- Piano investimenti Codice SI_CT_1325;

Visto il Contratto d'appalto n. 38/2025, Repertorio n. 15 del 02.12.2025, stipulato tra il DRPC e l'O.E. Betel Costruzioni srl in data 02.12.2025, registrato in data 04.12.2025 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, per l'importo contrattuale pari a € 491.041,56, errato per le motivazioni sopra riportate;

Vista la Disposizione n. 396 del 28.05.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la Perizia di Variante e Suppletiva, e autorizza l'Area A.05 – Servizio Gare e Contratti a stipulare l'Atto di sottomissione con l'O.E. affidatario dei lavori, per un maggiore importo di € 40.349,78 e rimodula il quadro di spesa come di seguito riportato, con l'importo dei lavori non soggetto a ribasso:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 523.916,91	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.754,10	
Importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta		€ 145.043,33	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 684.714,34
Ribasso d'asta 29,301% su € 523.916,91		€ 153.512,89	
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 531.201,45
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 116.864,32	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 10.122,05	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 11.410,32	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		€ 0,00	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 2.500,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 6.994,98	
Oneri per espropri, occupazione, frazionamenti, ecc.		€ 3.000,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 1.000,00	
Contributo ANAC		€ 440,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%)		€ 15.815,70	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 293.371,70	€ 293.371,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 824.573,14
Economie da ribasso d'asta			€ 143.792,50
Economie			€ 31.634,36
IMPORTO TOTALE			€ 1.000.000,00

Vista la Determina n. 207 del 30.06.2026, con la quale il Responsabile Unico del Progetto rimodula il quadro tecnico economico post gara e il QTE della Perizia di Variante, secondo le condizioni previste nella lettera d'invito, e propone la stipula di un atto di rettifica del contratto principale e dell'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva;

Considerato che risulta necessario, per le motivazioni sopra espresse, procedere alla rettifica del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) post-gara proposto dal RUP e qui di seguito riportato, in conformità alle



prescrizioni della lettera d'invito, rideterminando l'importo contrattuale mediante l'applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei lavori inclusivo del costo della manodopera ed al netto degli oneri di sicurezza:

QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO			
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 634.834,06
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 490.742,64	
Oneri per la sicurezza		€ 15.754,10	
Importo manodopera		€ 128.337,32	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 619.079,96
Ribasso d'asta 29,301% su € 619.079,96		€ 181.396,62	
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 453.437,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 99.756,24	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 10.157,34	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 11.410,32	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		€ 26.996,75	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 2.500,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 3.509,49	
Oneri per espropri, occupazione , frazionamenti, ecc.		€ 3.000,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 1.000,00	
Contributo ANAC		€ 440,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%)		€ 15.870,85	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		€ 25.393,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 325.258,68	€ 325.258,68
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 778.696,12
Economie da ribasso d'asta			€ 181.396,62
Economie			€ 39.907,26
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			€ 1.000.000,00

- Vista** la richiesta di danni di forza maggiore assunta al protocollo del DRPC sicilia al n. 31572 del 30.06.2026 corredata di documentazione fotografica e dettaglio delle spese assunte, relativamente alle opere suppletive che si sono rese necessarie a seguito degli eventi eccezionali del 18/20 Gennaio 2026 Ciclone Harry, per l'importo di € 34.285, 44 oltre IVA al 22%;
- Vista** l'attestazione della D.LL. n. 31636 del 30.06.2026 dell'avvenuta esecuzione delle opere e della relativa congruità sulla stima delle opere eseguite a seguito degli eventi eccezionali relativi al Ciclone Harry;
- Ritenuto** di poter riconoscere la somma di € 34.285, 44 oltre IVA per le opere suppletive eseguite a causa dei danni di forza maggiore;
- Ritenuto** indispensabile rimodulare il Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva, qui di seguito riportato, al fine di allinearla al suddetto importo contrattuale rideterminato, tenendo conto anche delle somme per i danni di forza maggiore:



QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA RIMODULATO			
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 684.714,34
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 523.916,91	
Oneri per la sicurezza		€ 15.754,10	
Importo manodopera		€ 145.043,33	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO			€ 668.960,24
Ribasso d'asta 29,301% su € 668.960,24		€ 196.012,04	
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 488.702,30
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. sui lavori 22%		€ 107.514,51	
Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Amministrazione 80% di (2%)		€ 10.122,05	
Indagini geotecniche, prove di laboratorio e verifiche tecniche, come da relazione DISA.		€ 14.341,64	
Competenze Geologo compresi IVA + oneri		€ 11.410,32	
Progettazione esecutiva, D.LL., Misure e Contabilità, Sicurezza ecc., compresi IVA + oneri		€ 110.882,69	
Competenze Collaudatore compresi IVA + oneri		€ 0,00	
Per attività del RUP (missioni, attrezzature ecc.)		€ 2.500,00	
Oneri conferimento a discarica		€ 6.994,98	
Oneri per espropri, occupazione , frazionamenti, ecc.		€ 3.000,00	
Oneri per spostamento servizi a rete esistenti ed allacci		€ 1.000,00	
Contributo ANAC		€ 440,00	
Accantonamento caro materiali (2,5%) compreso IVA al 22%		€ 19.295,15	
Imprevisti ed arrotondamenti (4,0%)		€ 0,00	
Danni di Forza Maggiore compreso IVA 22%		€ 41.828,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 329.329,58	€ 329.329,58
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 818.031,88
Economie da ribasso d'asta			€ 181.396,62
Economie			571,50
IMPORTO TOTALE			€ 1.000.000,00

Ritenuto necessario, pertanto, approvare i Q.T.E. rimodulati e stipulare un atto di rettifica del contratto principale per l'importo contrattuale riformulato, secondo le condizioni previste nella lettera d'invito, e dell'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1 Di approvare la Determina n. 207 del 30.06.2026, con la quale il Responsabile Unico del Progetto denominato "Ripristino del tombino scatolare in c.a. nella strada intercomunale Militello in Val di Catania-Palagonia in c.da Ficuzza", Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)- Missione 2 Componente 4-Investimento 2.1b, approva la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) post-gara e della correlata Perizia di Variante e Suppletiva, secondo quanto indicato in premessa.

Art. 2 Di autorizzare l'Area A.05 - Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia a procedere alla stipula dell'atto negoziale di rettifica del contratto principale, volto a recepire il nuovo importo contrattuale riformulato in adesione alla lettera d'invito, e dell'atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva.



- Art. 3** La presente Disposizione sarà notificata al RUP dell'intervento presso il Servizio S.11, all'Area A.05-Servizio Gare e Contratti Ufficio PNRR e ai dirigenti del Servizio S.02-Sistema di controllo interno, e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.
- Art. 4** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
f.to ing. Teodora la Torre

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina